



عن مشروع / تنفيذ أعمال نفق سيارات المطاطة عند كم ٢٦٦+٥٢٣ أسفل مسار الفطر الخط الاول للفطر الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ / الشريف للمقاولات العمومية

في المدة من بدء العمل حتي ٣ / ١ / ٢٠٢٥

العقد رقم (٢٧٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

الهيئة العامة للطرق والكباري
وزارة النقل

مستخلص رقم (١) جاري

المالك

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمتاعد	الفترة	الوحدة	مقدار العمل مقابل اجزاؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
٤	بالمتر المكعب - خرسانة عادية للأساسات واستخدام الاسمنت البورتلاندى العادى طبقا لنسب الخلط التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ان الايقل اجهاد الخرسانه بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / م ^٣	١٠٥	٢,١٣٩	م ^٣	٩٥,٠٠	٩٥,٠٠	٩٥,٠٠	جاري	٢٠٣,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣,٢٥٠,٠٠	* العلامات الانشائية متواجدة * لوحات المشروع متواجدة * المهندسون متواجدون * مسئول تأمين سلامة المرور متواجد * المعمل ومهندسون المعمل متواجدون * التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحة fire face لربطه والحوايط والاسقف للنفق مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك الميكانيكى وعلى الاتقل المقاومة للمكبب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ ومحتوى اسمنت الايقل عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ والقلية تشمل عمل التمددات والقدم ومعالجة الخرسانه بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات القية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقلية لتشمل حديد التسليح * اضافة مادة corrosion inhibitor لزيادة (durability الى ١٢٠ سنة) .	٦,٠٠٠	٤,٧٢٥	م ^٣	٠,٠٠	٢,١٢٠,٠٠	٢,١٢٠,٠٠	جاري	١٥,٢١٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٢١٤,٥٠٠,٠٠	* المعدلات متواجدة * البرنامج الزمني للمشروع متواجد
٦	بالمتر المكعب - توريد وتنفيذ رمل المثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على ان لا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادى عن ١٥٠ كجم / م ^٣ لكلا م ^٣	٥٠	١,٠٩٠	م ^٣	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٥٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٥٠٠,٠٠	
٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد التسليح BS500 DWR زيادة المروية (ductility)فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للفطر لزوم جمع العناصر الانشائية للكبرى لطول حتى ١٢ م بار والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحدات والرسومات التنفيذية (انتهى الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٩٤٩,٥	٦٣,١٠٠	بالطن	٠,٠٠	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	جاري	٤١,٠١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٠١٥,٠٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح - توريد وعمل طبقة عازلة اسفل الاساسات والارضيات تتكون من طبقة من رابطة تشمل الدهان بالبتومين اسفلها مكبرون والسعر يشمل الركوب - اسم والبيد يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القية وتعليمات المهندس المشرف.	١,٠٠٠	١٢٠	م ^٢	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	جاري	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للربطية من الاسومات المسلح سبك غم وقلية تشمل الدهان بالبتومين اسفلها وعلى الايقل الركوب بين الفراخ عن ٢٠ اسم	١١,٨٠٤	١٠٥	م ^٢	٠,٠٠	٢,٩٠٠,٠٠	٢,٩٠٠,٠٠	جاري	٣٠٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤,٥٠٠,٠٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (Water stop) عرض الايقل عن ٢٥ سم بين الاطحات وحوايط النفق والبيد يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائى طبقا لطرية التشغيل والتفصيل المعتمدة من المهندس الاستشارى وطبقا لاصول الصناعة	٣٢٠	٥٧٠	م.ط	٠,٠٠	٢٣٩,٠٠	٢٣٩,٠٠	جاري	١٣٦,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٢٣٠,٠٠	
الاجمالى												

عن الشركة المنقذة دير مشروع المقاول م / احمد محمد عبدالعز التوقيع	عن الشركة العامة للطرق والكباري م / احمد خانم التوقيع	مدير مشروعات الهيئة م / محمد حسنى فايز التوقيع	فقط سبعة وخمسون مليوناً وسبعة واربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً مصرى لا غير . سنة ٢٠٢٤ / / قروش	الحاسب / يؤتمند	يؤتمند رئيس الادارة المركزية " منطقة غرب الدلتا " " الاسكندرية - مرسى مطروح "	علي الحساب / نهالينا غير الواردة بصك الشروط تقدمت من / مدير المصلحة / تحرير في / / سنة ٢٠٢٤
---	---	--	---	--------------------	--	--

٢٠٢٥ / ٣ / ٩