

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٣) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر
٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٤/٩

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ١٢٥١
عدد المرفقات / ٥
التاريخ ٢٠٢٥ / ٤ / ٩
التوقيع /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢)

تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ
شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التكرم بالاحاطه بانه قد تم رفع جميع المحملات علي العملية عالية طبقا لموافقه
رئيس مجلس الادارة (مرفق)

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٤/٩
عدد المرفقات ()

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



(٥) أد، ح ف كشف

الشبكات

ق.

امضاء الكاتب الخط

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر 2 من الكم 146 حتى الكم 149 ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإتشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : 577 / 2022 / 2023

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

3 / 1

مستخلص رقم (23) من بدء العملية إلى 28 / فبراير / 2025

رقم البند	نوع العمل	القات التقديرية		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع			
		قيد	جيد								قرش	جنيه	قرش	جنيه		
أولاً : أعمال الكبر														ملاحظات		
أولاً : الأعمال بالأسعار التقديرية																
1-67	اصال نظام تأريض Earthing - بالمتن الطولى كابل نحاس غير معزول قطاع 70 مم شامل اصال اللحام	0	304	م.ط	5000	✓	50	0	جاري	15,200 ج.م.	0	0 ج.م.	0	15,200 ج.م.	1- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.	
2-مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .																
ج-67	اصال نظام تأريض Earthing -بالحد Double plate U clamp	0	712.50	عدد	2000	✓	160	0	جاري	114,000 ج.م.	0	0 ج.م.	0	114,000 ج.م.	3- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .	
4- الحد الأدنى من المعدات متواجد .																
د-67	اصال نظام تأريض Earthing -بالحد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	0	2090	عدد	500	✓	90	0	جاري	188,100 ج.م.	0	0 ج.م.	0	188,100 ج.م.	5- لوحات المشروع متواجدة .	
6- البرنامج الزمنى متواجد .																
7- التقرير المبندى متواجد .																
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية											0	317,300 ج.م.	0	0 ج.م.	0	317,300 ج.م.
تصرف الأعمال بالأسعار التقديرية بنسبة 95 % لحين المفاوضات وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة (1)											0	301,435 ج.م.	0	0 ج.م.	0	301,435 ج.م.

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رنا محمد

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلي

التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهوره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في / /
المحاسب /
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من
يعتمد ،،
قرش جنيه

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار
٥١٤١٠

عملية / تنفيذ كوبرى مسار أكتوبر 2 من الكم 146 حتى الكم 149 ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : 577 / 2022 / 2023

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

2/3

مستخلص رقم (23) من بدء العملية إلى 28 / فبراير / 2025

رقم البند	نوع العمل	الكمية بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية بالمقايمة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه
أولاً : أعمال الكبارى													
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة													
1	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو تيوبجيسى أو مياتي طوب غير مسلح لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري	0	85	م	225	200	0	200	جاري	0	0.00	0	17,000.000 ج.م.
2	بالمتر الطولي تكسير وإزالة برودوات لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب الموسمية	0	15	م.ط	260	220	0	220	جاري	0	0.00	0	3,300.000 ج.م.
3	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أرصفة أو التزولوك لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب الموسمية	0	80	م	850	592	0	592	جاري	0	0.00	0	47,360.0 ج.م.
5	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسفلت والأساس المتعارض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب الموسمية	0	121	م	103	88	0	88	جاري	0	0.00	0	10,648.000 ج.م.
7	بالطن فك ونقل هيكل معنبة تشمل على (مطبات وحواجز - أعلايت - لوحات استرشادية... الخ) وتسليمها للمكان المحدد من الجهة المملكة للمشروع وذلك طبقاً لمتطلبات المالك	0	3216	طن	3	2.50	0	2.50	جاري	0	0.00	0	8,040.000 ج.م.
8	بالمتر الطولي أعمال تحويلية ممرورية شاملة توفير الإضاءة والإشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات	0	1433	م.ط	70	70	0	70	جاري	0	0.00	0	100,310.000 ج.م.
9	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية وأسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويطات الممرورية طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور .	0	1433	م.ط	70	70	0	70	جاري	0	0.00	0	100,310.000 ج.م.
22-1	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية... إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	0	805	م.ط	5950	5921	0	5921	جاري	0	0.00	0	4,766,405.000 ج.م.
24	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمساحة يدوية	0	100	م	11003	10989	0	10989	جاري	0	0.00	0	1,098,900.000 ج.م.
25-1	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للثقوب المسلحة بالمعرب طبقاً للمعرب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع..... إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	0	101	م	39285	39284	0	39284	جاري	0	0.00	0	3,967,684.000 ج.م.
28	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	0	50	م	16000	2100	0	2100	جاري	0	0.00	0	105,000.000 ج.م.
30	بالحد نقل خارجي وتركيب وفك مائكية الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسر يشمل المعدات والأدوات اللازمة لذلك والتركيب بالموقع ونقلها التلال وكمرات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	0	150557	عدد	7	7	0	7	جاري	0	0.00	0	1,053,899.000 ج.م.
31	بالحد نقل داخلي وتركيب وفك مائكية الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والأدوات اللازمة لذلك والتركيب بالموقع ونقلها التلال والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	0	50762	عدد	10	10	0	10	جاري	0	0.00	0	507,620.000 ج.م.
32-1	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية ونصب بخرسانة مسلحة..... إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	0	6343	م.ط	47900	47694	0	47694	جاري	0	0.00	0	302,523,042.000 ج.م.
32-ج	علاوة إجهاد تربة أكبر من 401 كجم/سم2 و أقل من 600 كجم/سم2 و أقل من 20 %	0	5037	م.ط	4	3.50	0.0	3.50	جاري	0	0.00	0	17,629.500 ج.م.
36	بالحد عمل تجربة تحميل على خاويق عامل قطر 120 سم حمل التجريبية (150 %) من الحمل التصميمي والقلعة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والمعدات والردم أو البوليوتك الصخرية.....	0	652413	عدد	6	6	0	6	جاري	0	0.00	0	3,914,478.000 ج.م.
38	بالحد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخاويق بنسبة 10% من إجمالي عدد الخوازيق												
38-1	أ- قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلجلة	0	117085	عدد	26	26	0	26	جاري	0	0.00	0	3,044,210.000 ج.م.
38-ب	أ- قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدا	0	50976	عدد	98	98	0	98	جاري	0	0.00	0	4,995,648.000 ج.م.
39	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	0	1813	م	1166	1152	0	1152	جاري	0	0.00	0	2,088,576.000 ج.م.
40	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	0	3325	م	34620	34619	0	34619	جاري	0	0.00	0	115,108,175.000 ج.م.
40-1	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	0	504	م	34620	20500	0	20500	جاري	0	0.00	0	10,332,000.000 ج.م.
41	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتجان والكتاف												
**	ارتفاع حتى 12 م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	0	4418	م	900	825	0	825	جاري	0	0.00	0	3,644,850.00 ج.م.
***	ارتفاع حتى 15 م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	0	4620	م	6300	6052	0	6052	جاري	0	0.00	0	27,960,240.00 ج.م.
1	ارتفاع أعلى من 15 م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	0	4821	م	19100	18253	279	18532	جاري	0	0.00	0	89,342,772.00 ج.م.
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (2)													
									0		0.00 ج.م.	0	574,758,096.50 ج.م.

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها
تحريراً في / /
المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من
ملاحظة الفئات :
قرش جني

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع :
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رنا محمد
التوقيع :
الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلي
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

مستخلص رقم (23) من بدء العملية إلى 28 / فبراير / 2025

رقم البند	نوع العمل	الكمية بعد المفاوضة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	معدل الكمية التي تمت خلال هذه المدة	جاري أو نهائي	جمله قيمة الاصل التي تمت الى الان جنيه	جمله قيمة الاصل التي تمت خلال هذه المدة	جمله قيمة الاصل التي تمت الى الان جنيه	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه				فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	
	أولاً : أعمال الكباري											
	ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة											
42	بالمتر المكعب اصصال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد LI-Section بالبر	0	9371	م	3	16800	10796	341	11137	جاري	0	104,364,827 ج.م.
1-42	ارتفاع اعلي من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	0	4125	م	3	19500	445	0	445	جاري	0	26,091,206.75 ج.م.
43	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بارتفاع اعلي من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية	0	6354	م	ط	6000	1941	110	2051	جاري	0	78,273,620.25 ج.م.
44	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم Precast Parapet بالبر ارتفاع اعلي من 12 م	0	30205	طن	طن	24440	17280	117	17397	جاري	0	0.00 ج.م.
45	بالمتر توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR	0	96389	طن	طن	870	335	0	335	جاري	0	5,212,821.60 ج.م.
46	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وشد وحلق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك سجنولة لزوم الهيكل الطوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	0	24037	م	2	30082	24037	0	24037	جاري	0	7,819,232.40 ج.م.
49	بالمتر المسطح صل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البراد	0	63	م	2	30082	24037	0	24037	جاري	0	525,476,385 ج.م.
55	بالعدد توريد وتركيب ركائز spherical حتى حمولة من 750 طن الي 1000 طن	0	900000	عدد	عدد	119	54	14	68	جاري	0	0.00 ج.م.
1-55	Fixed Spherical Bearing	0	900000	عدد	عدد	119	54	14	68	جاري	0	32,290,315 ج.م.
55-ب	Guided Spherical Bearing	0	900000	عدد	عدد	238	97	39	136	جاري	0	1,514,331 ج.م.
55-ج	Free Spherical Bearing	0	900000	عدد	عدد	119	53	16	69	جاري	0	1,514,331 ج.م.
	إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (3)											
	إجمالي قيمة المستخلص (3 + 2 + 1)											
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم (22)											
	القيمة الحالية للمستخلص (جاري 23)											
		0	60,480,041.25 ج.م.									

فرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره و قدرها سيق صرفها للمقاول.
تحريرا في / / المحاسب /

على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
ملاحظة الفئات :
فرش جنيه

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع : /

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رنا محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع : /

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلي

التوقيع : /

التوقيع : /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار