

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص ختامي رقم (٥).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٧٥٠٠٩٨,٥٠ جنيها

(فقط سبعمائة وخمسون ألفاً وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٩٦٧٥٠٢٨,٥٠ جنيها

(فقط تسعة عشر مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانية وعشرون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥ / ٠٢ / ١٥ .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريري: / / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٥ ختامي.
- ١ بيان تجارب معملية.
- ١ استثمار ٥٠ ع. ح.
- مقايضة ختامي.
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع .
- محضر استلام الابتدائي .
- محضر التقييم .
- خطاب كميات المواد المحجيرة .



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان



تنفيذ الشركة المقايضة لمشروعات الطرق و الكباري عن المدة من بدء العمل الي ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٥
مستخلص رقم (٥) ختامي
عملية اعمار تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)
العقد رقم (٧٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفترة الوحدة	مقدار العمل الاجراؤه	مقدار الأعمال التي سابق تمت هذه المدة	مقدار الأعمال التي جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية				جنية	جنية	جنية	
١	المتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحه للرم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسيوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٥٠٠,٥	٣م	٤١,٧٥	٢١٤١,٧٥	١٠٨١٥٨,٣٨	٠,٠٠	١٠٨١٥٨,٣٨	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدين . (٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده . (٤) العمل متواجد ومهندسين العمل وقتي العمل متواجدين . (٥) لافتات العمل متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) براعي خصم قيمة اتاوه المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتى ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٥ . (١٠) يتم خصم مبلغ (٧٤٢٠) فقط فقط سبعة آلاف و ريعسة وعشرون جنيها مصريا لا غير قيمة اجراء الاختبارات بعمل المنطقة. (١١) يراعى تطبيق خصوصيات محضر الاستلام الابتدائي و خصوصيات لجنة التقييم .
٢	المتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطيعيه اسفل البلاطه للتوصل الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠٠ كجم / م٣	٢٥٥٦	٣م	١٧٥,٢٧	٧٦٥٥,٢٧	١٩٥٦٦٨٧٠,١٢	٠,٠٠	١٩٥٦٦٨٧٠,١٢	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) و جبين بارتفاع ٩٠ سم اعلي القرشه طبقا للرسومات	١٢٢٨	مط	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي القرشه طبقا للرسومات	٨٦٩,٨	مط	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
فقط تسعة عشر مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانية وعشرون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً لا غير									
١٩٦٧٥٠٢٨,٥٠									

مدير عام للمشروعات
م/ محمد شحات
التوقيع /

مدير للمشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

أقر بصحة ذلك / الممثل
م/ محمد عبدالله حبيبته
التوقيع /
وزارة النقل
قطاع سيناء
شرم الشيخ

رئيس الإدارة للمركبة

احمد الطحان

روجع فوجد على صحة
تحرير في ٢٠٢٥ / ١