

عملية الاعمال المتبقية لطريق قليون / مدينه ماضي الاثريه بطول ١٠ كم مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

مستخلص رقم (١)

شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامه

المنطقه السادسه بنى سويف

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠٩/١٠

العقد رقم (٢٩٧) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/١٠

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد والمقاييس المعدله	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
		جنيه				كمية	كمية	جنيه	جنيه	جنيه	
١	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	٥٠٠	٣١.٥٠	م٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٥٠٠	١٦١.٢٥	م٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
	بند مستحدث										
٣	اعمال توريد و تشغيل طبقة الاساس من الاحجار الصلبه	٧٥٠٠	٣٨٦	م٣	٠	٦١٠٠	٦١٠٠	٢,٣٥٤,٦٠٠	٠	٢,٣٥٤,٦٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد و تشغيل اتربه مع الدمك علي طبقات	٣٦٠٠	٨٧.٢٠	م٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
											٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
											٦- البرنامج الزمنى متواجد
											٧- و التقارير المبدئيه و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة
	اجمالي قيمه الاعمال							٢,٣٥٤,٦٠٠	٠	٢,٣٥٤,٦٠٠	٨- المعدات متواجدة
	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد										٩- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٢	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٥٠٠	٣	م٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠- وثيقه التأمين متواجدة
٣	اعمال توريد و تشغيل طبقة الاساس من الاحجار الصلبه	٧٥٠٠	٢٥	م٣	٠	٦١٠٠	٦١٠٠	١٥٢,٥٠٠	٠	١٥٢,٥٠٠	١١- ابصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	اجمالي قيمه الكارتات							١٥٢,٥٠٠	٠	١٥٢,٥٠٠	١٢- يوجد محملات توريد عدد (٢٥) كرتونه اوراق تراجع بالادارة العامه بالقاهرة
								٠	٠	٠	١٣- تعليه مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيها (فقط و فترة خمسون الف جنيها لا غير) لحين ورود نتائج العينات
	اجمالي قيمه الاعمال + اجمالي قيمه الكارتات							٢,٥٠٧,١٠٠.٠٠	٠	٢,٥٠٧,١٠٠.٠٠	
	فقط مليونان و أربعمائة وأربعة وتسعون ألفاً و خمسمائة وأربعة وستون جنيه مصري و ٥٠ قرش لاغير							٢,٥٠٧,١٠٠	١٢,٥٣٥.٥٠	٢,٤٩٤,٥٦٤.٥٠	خصم ٠.٥ % علي جميع الاعمال

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠١/٠٦

المقاول: محمد فوزي مروج

روجع فوجد على صحة ..

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب /


٠.٠٠

هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

علي الحساب نهائيا

بدفع للمقاول مبلغ ٢,٤٩٤,٥٦٤.٥٠

غير الواردة بصك الشروط أعتدت من



مهندس المشروع :

مهندس / محمد عبد الرزاق حبيب

مدير عام التنفيذ و الصيانه

المهندس /

حسام الدين حسن

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بنى سويف

مهندس /

احمد عرافي حسين

عملية الاعمال المتبقية لطريق قليون / مدينه ماضي الاثريه بطول ١٠ كم مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

اسم العمل :

شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامه

اسم المقاول :

العقد رقم (٢٩٧) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند الميزانية :

٣,٢٦٧,١١٢.٥٠

قيمه امر الاسناد


جمله الاستقطاعات

جنيه	قرش
١٢٤,٧٢٨.٢٣	%٥ تأمين اعمال
٥٧,٤١٥.٤٢	رسم الدمغه
٠.٠٠	تكاليف معمل
٠.٠٠	%١٥ مصاريف اداريه
٠.٠٠	% ١٤ ضريبه مضافه
٢٣,٧٥٧.٧٦	الارباح ت.ص
٤,٩٠٢.١٧	المهن الهندسيه

تعليه مبلغ جنيها (فقط و قدرة خمسون الف جنيها لا غير) لحين التقييم ٥٠.٠٠٠

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية



قيمة الاعمال		بيان المنصرف من المقاول
قرش	جنيه	بيان الاعمال التي تمت الان
	٢,٤٩٤,٥٦٤.٥٠	
	٠.٠٠	
	٠.٠٠	مصرح بصرفه
	٠.٠٠	سابق صرفه
	٢,٤٩٤,٥٦٤.٥٠	مستحق صرفه
	٢٦٠,٨٠٣.٥٧	جمله الاستقطاعات
	٢,٢٣٣,٧٦٠.٩٣	صافي المبلغ المستحق
الشيكات		
	١١٨,٧٨٨.٧٩	حساب مصلحة الضرائب
	٦٤,١٤٥.٩٤	التأمينات الاجتماعيه