

مستخلص رقم { ٥ } رفع كفاءة طريق شربين / كفر العباب مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية مياة حياة كريمة
بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٧ مع شركة ورنه يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات خاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٦ / ٥

إدارة العقود المقدر رقم ١٣٦٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأسعمال التي تمت في هذه المدة	جملة الأسعمال التي تمت حتى الآن	جاري العمل	جملة مقدار الأسعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قربه	جنيه					قربه	جنيه	قربه	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٧	-	١٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠	جاري	-	١٧٠٠٠٠	-	١٧٠٠٠٠	١- طام التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة	٢١٣	-	٥٤٠٠	-	٥٤٠٠	جاري	-	١١٥٣٤٤٠	-	١١٥٣٤٤٠	٢- معمل الموقع متواجد.
٥	أعمال توريد ورش طبقة أساس	٤٤٠	-	٤٣٥٠٠	٣٠٠٠	٤٦٥٠٠	جاري	-	٢٠٤٦٠٠٠٠	-	٢٠٤٦٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد.
٦	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٢٧	٧٥	٢٦٥٥٠	-	٢٦٥٥٠	جاري	٥٠	١٣٦١٦٢	٥٠	١٣٦١٦٢	٤- مكتب جهاز الأفراف متواجد.
٧	أعمال توريد ورش طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٤٣	-	٢٦٥٥٠	-	٢٦٥٥٠	جاري	-	٣٧٩٦٦٥٠	-	٣٧٩٦٦٥٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٨	أعمال إنشاء طبقة لصف	٩	٢٥	٢٦٠٠٠	٧٠٠٠	٣٣٠٠٠	جاري	-	٣٠٥٢٥٠	-	٣٠٥٢٥٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٩	أعمال توريد ورش طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٣٧	-	٢٦٠٠٠	٧٠٠٠	٣٣٠٠٠	جاري	-	٤٥٢١٠٠٠	-	٤٥٢١٠٠٠	٧- معات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة
١٠	أعمال توريد وصب برودة عجالي	١١٣	-	١١٧٦	-	١١٧٦	جاري	-	١٣٢٨٨٨	-	١٣٢٨٨٨	والتحضيرية.
١٢	مواشير خرسانية قطر ٥٠ سم	٧٠٠	-	٤٢	-	٤٢	جاري	-	٢٩٤٠٠	-	٢٩٤٠٠	٨- بالتخلص.
١٣	مواشير خرسانية قطر ٧٠ سم	١٥٥٠	-	٩٥٧	-	٩٥٧	جاري	-	١٠٠٤٨٥٠	-	١٠٠٤٨٥٠	٩- التقاوير متواجدة.
١٧	أعمال توريد حديد تسليح	١٥٧٥	-	٢٦٥	-	٢٦٥	جاري	-	٣٣٨٩٢٥	-	٣٣٨٩٢٥	١٠- بوليصة التأمين متواجدة.
٢٠	توريد وصب خرسانة عادية لحماية الواصلير	٢٣٠٠٠	-	٣٥	-	٣٥	جاري	-	٨٠٥٠٠	-	٨٠٥٠٠	١١- تم إرسال البرنامج الزمني للأسعمال.
٢٢	أعمال رفع وتعليق المظائق وغرف التنقيش	١١٢٠	-	١٢٠٠	-	١٢٠٠	جاري	-	١٣٤٤٠٠٠	-	١٣٤٤٠٠٠	
٢٣	توريد وتركيب بلاعات مطر	٤٥٠٠	-	١٠	-	١٠	جاري	-	٣٨٠٠	-	٣٨٠٠	
إجمالي الكازرات												
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	١٣	-	٥٤٠٠	-	٥٤٠٠	جاري	-	٧٠٢٠٠	-	٧٠٢٠٠	١- يوجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة.
٢	أعمال توريد ورش طبقة أساس	٢٥	-	٤٣٥٠٠	٣٠٠٠	٤٦٥٠٠	جاري	-	١١٦٢٥٠٠	-	١١٦٢٥٠٠	٢- يوجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة.
٣	أعمال توريد ورش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	٢٦٥٥٠	-	٢٦٥٥٠	جاري	-	٧٩٦٥٠	-	٧٩٦٥٠	٣- يوجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة.
٤	أعمال توريد ورش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	٢٦٠٠٠	٧٠٠٠	٣٣٠٠٠	جاري	-	٩٩٠٠٠	-	٩٩٠٠٠	٤- يوجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة.
إجمالي الكازرات												
إجمالي العام												
٣٥٥٣٣٥١٥												



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره : ٣٣٠٩٣٦٥,٥٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
٣١/١٠/٢٠٢٣

تحريراً في سنة روجع فوجد على صحة سنة

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٤٩٧٥٠,٠٠ جنيهه على الحساب

تحريراً في سنة أقر بصحة ذلك سنة

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتدلت من نهائياً

مهندس الشركة الأسم التوقيع

١٢ محمد سكي

تحريراً في سنة



