

بخصوص : اعمال رفع كفاءة طريق بنى سويف / العياط فى المسافة
من الواسطى الى بنى سويف بطول ١٢ كم (اعمال اسفلت) بمحافظة
بنى سويف
تنفيذ : شركة علك لانشاء ورصف الطرق
عقد رقم (٤٧٤) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٥٢٢٠٢٧٣.٧٩ جنيه (فقط خمسة مليون مائتان
وعشرون الف مائتان ثلاثة وسبعون جنيها وتسعة وسبعون قرش لا غير) وذلك قيمه فروق اسعار طبقة
الصق وسطحية في المستخلص (رقم ١ & ٢ ختامي) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .
برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٦/٠٣
مرفقات : (٣)

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس /

احمد عراقى حسين



مادة الاعتماد الصرف
مصلحة: الهيئة العامة للمرق داو كيا

بموجب } الطلبات طيه ، أو : الكَوْ وَالْمَرْفُوعُ

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____
 شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم شركة عليك لادارة و صيانة الممر
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

۲.۲

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات		بيانات		نوع الخصم			
		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
الحلقة اليسرى من فروع أسعار طبق الدفعة وال المثلث رقم ٢٠١٩، جناس اعلا رفع كماره مؤد القضاة الى المامه من الواسط الى بن سريده اضل اسفلت بحماقه بن سويده عقد رقم ٤٤٤٤							
				إجمالي الأصل			
٢٠١٩ - ٢٠٢٠		قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
				عادي إضافي دمغة توقيع			
				قرش جنيه قرش جنيه قرش			
				رسم الدمغة صافي القيمة المطلوب صرفها			

المختتم ذو التاريخ

292

تیسرے حصے

علامة

٢٠٢ سنة _____

(إقرار كاتب سجل المحرمات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____)

(إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : الإضاء :)

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
_____ التاريخ _____ الإمضاء : _____
الایرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ


الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية: ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المخطوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

لختم ذو التاريخ



2019 يونيو

27/12/2021 تاريخ التعاقد

بيان اجمالي فروق أسعار جاري 1 حتي الختامي في الفترة من 27/12/2021 حتى 7/6/2022

بيان الاعمال	
اجمالي فروق اسعار جاري 1	4,995,148.80
اجمالي فروق اسعار جاري 2	225,124.98
الإجمالي	5,220,273.79

مهندس المشروع بالمنطقة
مدير عام المشروعات

التوفيق /

التوقيع / مصطفى

4/20/20

الحمد لله رب العالمين

رئيس المنطقة السادسة (بني سوف)

اعمال رفع كفاءة طريق بني سويف / العياط في المسافة من الواسطي الى بني سويف بطول 12 كم (اعمال الاسفلت) بمحافظة
بني سويف عقد رقم (474/2021/2022)



تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص 01 جاري

سعر القائمة عند المفاوضة يوليو 2019

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 1/2/2022 حتي 22/2/2022

تاريخ التعاقد 27/12/2021

قيمة المويش أو الخصم	المعاملات في لسب التغيير	الارقام القياسية للشعار عند تنفيذ الاعمال	الارقام القياسية عند المفاوضة	المعاملات	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	شهر التنفيذ	بيان التفافد					رقم البيد
							قيمة الاعمال	الكمية	فئة	الوحدة	بيان البيد	
قيمة الاعمال * لسب التغيير	لك*(ع-3ع)/ع	1ع	ع	ك								
18,957.85	0.023140496	327.8	266.2	10%	السولار	فبراير	819250	113000	7.25	2م	اعمال انشاء طبقة لصفقة RC	1
301,528.78	0.368054662	487.1	311	65%	بيتومين							
298,095.87	0.023140496	327.8	266.2	10%	السولار	فبراير	12882000	113000	114	2م	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك 6 سم	2
4,376,566.30	0.339742765	487.1	311	60%	بيتومين							
4,995,148.80					الإجمالي							

مدير عام المشروع
مهندس المنطقة
التوقيع /

مدير عام المشروعات
مهندس المنطقة
التوقيع /

استشاري المشروع
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /
احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

اعمال رفع كفاءة طريق بني سويف / العياط في المسافة من الواسطي الى بني سويف بطول 12 كم (اعمال الاسفلت) بمحافظة
بني سويف عقد رقم (474/2021/2022)



تنفيذ : شركة علك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص جاري 02

سعر القائمة عند المفاوضه يونيو 2019

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 16/5/2022 حتي 18/5/2022

تاريخ التعاقد 27/12/2021

قيمة التعويض او الخصم	المعاملات في نسب التغيير	الأرقام القياسية عند التنفيذ الاعمال	الأرقام القياسية عند المفاوضة	المعاملات	عناصر التكلفة الخاطبة للتعديل	شهر التنفيذ	بيان التعاقد					رقم البند
							بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	
قيمة الاعمال *نسب التغيير	ك*(ع-1)ع/ع	1ع	ع	ك								
854.25	0.023140496	327.8	266.2	10%	السولار	فبراير	اعمال انشاء طبقة لصقة RC	م2	7.25	5091.83	36915.7675	1
13,587.02	0.368054662	487.1	311	65%	بيتومين	فبراير	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك 6 سم	م2	114	5092.83	580582.62	2
13,434.97	0.023140496	327.8	266.2	10%	السولار	فبراير						
197,248.74	0.339742765	487.1	311	60%	بيتومين	فبراير						
225,124.98			الإجمالي									

مدير عام المشروع
رئيس الإدارة المركزية
يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس/

احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

مدير عام المشروعات

التوقيع/

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع/

استشاري المشروع

التوقيع/

الشركة المنفذة

التوقيع/