

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص تنفيذ مشروع : رفع كفاءة الطريق الزراعي فى المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل
الصحراوي الغربي (القنالة) بطول ٣ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

نتشرف أن نرفق طيه عدد (١) استمارة ٥٠ ع . ح الخاصة بفروق اسعار للمستخلصات
ارقام ١ ، ٢ ، ٣ .

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢٤

المرفقات : عدد ()

(التوقيع)



مهندس / عيد يحيى كرومر

رئيس الإدارة المركزية

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف


(١)

مصلحة : الهيئة العامة للغرق والكبار
قسم : شؤون مالية
المبلغ المستحق إلى : حركة النقد العامة لإنشاء الطرق

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٥٧٩٢٩,٤٦	
الجملة			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

بموجب : الطلبات طيه أو : الطلبات طيه (مرفوق بمصارفها) (٣/٧/١٤)
عليه : طريق الأفراد حتى يصل إقفية الصرف الذي بطله
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : _____
شيك على البنك المركزي في : _____
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : حركة النقد العامة لإنشاء الطرق
يسحب باسم _____
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

تقيد في السجل برقم : _____

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
		بيانات				
		نوع الخصم				
		قرش	جنيه	قسم	فرع	بند
		إجمالي الأصل				
		قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
		قرش	جنيه	عادي	إضافي	دمغة توقيع
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
		رسم الدمغة				
		صافي القيمة المطلوب صرفها				
		٩٥٦٥,١٤ ٢٧٢٥,٤٢				

(ب) الكاتب المنوط



رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢-٢٠٢٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

" مذكرة بخصوص فروق أسعار

مشروع رصف طريق الرمادى حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨

بيان باجمالى فروق أسعار (بيتومين - سولار - اسمنت - حديد)

وفقا لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨

ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٠

رقم المستخلص	التاريخ	المبلغ
م ١ ج	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٣١٥٣٦٠.٣٩
م ٢ ج	٢٠٢٣/١٠/٠١	١٠٢٥٣١.١٤
م ٣ ج	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١١٦١٣٤٧.٩٣
الاجمالى		١٥٧٩٢٣٩.٤٦



مدير الأعمال

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع رصف طريق الرمادى حتى مدخل القنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٨/١ حتى ٢٠٢٣/٨/٩

المنطقة العاشرة - اسوان

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإمتد المباش		٢٠٢٣/٠١/١٧		
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	
البيتومين		٥٦٦	٦٢٢	
السولار		٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	

رقم المستخلص		ج ١
تاريخ المستخلص		٢٠٢٣/٠٨/٠٩

بيانات التعاقد											
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	المستخلص	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات
ك	ع	١٤	ك × (١٤ - ع) ÷ ع	قيمة التعويض أو الخصم =	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	نسبة عدد الايام	عدد الايام	الاشهر	المستخلص
١	اعمال كشط ازالة المسطحات المنهاره	م ٢	١٦.٧٥	٢٧٧.٠٠	٤٦٣٩٧٥.٠٠	١	٩	١	٩	سولار	٠.٢٠
٢	اعمال توريد ورش طبقة تشريب M.C.O	م ٢	٣١.٥	٢٣١.٠٠	٧٢٧٦٥.٠٠	١	٩	١	٩	سولار	٠.١٠
						١	٩	١	٩	بيتومين	٠.٦٥
٤	توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	م ٢	١٦٦.٢٥	٢٢٥.٠٠	٣٧٤٠.٦٢٥.٠٠	١	٩	١	٩	سولار	٠.١٠
						١	٩	١	٩	بيتومين	٠.٥٥
الاجمالى											
٣١٥٣٦٠.٣٩											

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



1.12.1.7 / 16 $\frac{1}{2}$ (1.11 / 1.12 / 1.13) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$

مستقبل تامين سلامة المرور مستوحاة

تحریر: ۲۰۲۳/۰۸/۹

تقریراتی : ۲۹۸ - ۱۳۳۷



المنطقة العاشرة - اسوان

مشروع رصف طريق الرمادى حتى مدخل الغنيمية الصحراوى الغربى بطول ٣ كم
تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٠ حتى ٢٠٢٣/١٠/١

رقم المستخلص	ج ٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١٠/٠١

تاريخ الفتح الفنى أو امر الإسناد المباشر	٢٠٢٣/٠١/١٧	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس + سبتمبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٥٦٦	٦٢٢	٦٨٣.٦	
البيتومين	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	
السولار				

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال	المستخلص	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالى (المعاملات × نسب التغير)
١	اعمال كشط ازالة المسطحات المنهاره	م٢	١٦.٧٥	١٧٣.٠٠	٢٨٩٧٧٥.٠	خلال المدة	٥٣	١	٠.٢٠	سولار	٠.٢٠	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٢٤١٠	٦٩٨٢
٢	اعمال توريد ورش طبقة تشريب M.C.O	م٢	٣١.٥	٦٩.٠٠	٢١٧٣٥٠.٠	أغسطس+سبتمبر	٥٢	٠.٩٨١١٣	٠.٦٥	بيتومين	٠.٦٥	٥٦٦	٦٢٢	٠.٠٦٤٣١	١٣٧١٤
						اكتوبر	١	٠.١٨٨٧	٠.٦٥	بيتومين	٠.٦٥	٥٦٦	٦٨٣.٦	٠.١٣٥٠٥	٥٥٤
٤	توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	م٢	١٦٦.٢٥	٧.٠٠٠	١١٦٣٧٥٠.٠	خلال المدة	٥٣	١	٠.١٠	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠١٢٠٥	١٤٠٢٠
						أغسطس+سبتمبر	٥٢	٠.٩٨١١٣	٠.٥٥	بيتومين	٠.٥٥	٥٦٦	٦٢٢	٠.٠٥٤٤٢	٦٢١٣٣
						اكتوبر	١	٠.١٨٨٧	٠.٥٥	بيتومين	٠.٥٥	٥٦٦	٦٨٣.٦	٠.١١٤٢٨	٢٥٠٩
الإجمالي															
١٠.٢٥٣١.١٤															



مهندس الهيئة

م

مهندس الشركة

م

٤٩٨٦٥



أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي في المسافة من مدينة انظر حتى مدخل الصحراوي الغربي
(القنابلة) بطول حوالي ٣ كم ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه (بالامر المباشر)
تنفيذ :- شركه النيل العامة للاسضاء والطرق

مستخلص رقم (٠٢) جاري

شركه النيل العامة للاسضاء والطرق

2023/10/01 حتى 2023/08/01

العقد رقم (٨٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٨

رقم البتد	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل المسابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
2	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بسمك ٥ سم	16.50	٢م	27700.00	17300.00	45000.00	جاري	742500.00	0	742500.00	١ - يراعى نصوص التعاقد وكراسة الشروط ٢ - اللافقات متواجدة (2 لافتة) ٣ - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد ٤ - المعدل متواجد
8	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير MC30	27.50	٢م	23100.00	6900.00	30000.00	جاري	825000.00	0	825000.00	٥ - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد ٦ - وسائل متواجدة ٧ - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
10	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك	143.00	٢م	22500.00	7000.00	29500.00	جاري	3789500.00	429,000	4218500.00	٨ - العملية غير محمل عليها سيارة ٩ - تم حجز قيمة كمية ٢م٣٠٠٠ من بند ١٠ لحين تلافي الملاحظات
الإجمالي											
								5786000.00	429000.00	5357000.00	

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)	جهاز الإشراف (الهيئة)	فقط خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه
شركه النيل العامة للاسضاء والطرق المعقول (الشركة المنفذة) م/ هادي ابراهيم زعمال التوقيع : تحريراً في : ٢٠٢٣/١٠/١١	مهندس المشروع (الاستشاري) م/ كيرلس فؤاد نعيم التوقيع : مدير المشروع (الهيئة) م/ احمد السيد عبد الرؤوف التوقيع : مهندس المشروع (الاستشاري) م/ هشام عبد صالح التوقيع : م/ مصطفى الدالي التوقيع : تحريراً في : ٢٠٢٣/١٠/١١	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول المعقول على الحساب نهائياً رئيس الإدارة المركزية عبد يحيى كرومر تحريراً في : ٢٠٢٣/١٠/١١

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٢ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩

مهندس اشركة

39/70



مستخلص رقم (٠٣) جاري

العقد رقم (٢٠٢٣ / ٨٨ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣

اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربى فى المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوى الغربى (القنابلة) بطول حوالى ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)
تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

شركة النيل العامة للانشاء والطرق

2023/08/01

2024/02/29

حتي

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة جنية	المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاري لاختتامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أوحجز جنية	الباقى بعد الإستقطاع جنية	ملاحظات
2	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتواجدة بسك ٥ سم	16.50	٢م	45000.00	0.00	45000.00	جاري	742,500	0	742,500	١ - برامى نصوص التعاقد و كراسة الشروط ٢ - اللامعات متواجدة (٢ لافتة) ٣ - طاقم الجهاز الفنى للشركة متواجد ٤ - المعمل متواجد ٥ - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمنى متواجد ٦ - المعدات متواجدة ٧ - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٨ - العملية غير محمل عليها سيارة
8	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط النظائر MC30	27.50	٢م	30000.00	0.00	30000.00	جاري	825,000	0	825,000	
9	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة RC 3000	9.20	٢م	0.00	30000.00	30000.00	جاري	276,000	0	276,000	
10	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسك ٦ سم بعد الدمك	143.00	٢م	29500.00	0.00	29500.00	جاري	4,218,500	0	4,218,500	
11	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسك ٥ سم بعد الدمك	137.00	٢م	0.00	30000.00	30000.00	جاري	4,110,000	0	4,110,000	
الإجمالي											
10,172,000.00											

فقط عشرة ملايين ومائة واثان وسبعون ألف جنية

جهاز الإشراف (الهيئة)

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبلغ المبينة بقتيرده و قدرها سبق صرفها إلى المقاول

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس المشروع (الهيئة)

م / أحمد السيد عبدالرؤف

م / حسام محمود مصطفى

التوقيع :

التوقيع :

مدير عام التنفيذ والصيانة (الهيئة)

م / مصطفى احمد مصطفى

التوقيع :

هاجى ابراهيم زكريا الله

التوقيع :

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٢/٢٩

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٢/٢٩

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٢/٢٩

يقع للمقاول مبلغ

ملحوظة: القنات غير الواردة بصك الشروط أعدت من

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠٢/٢٩

رئيس الادارة المركزية

عبد يحيى كرومر