

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفينة - العاصمة الادارية - العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال بند سن فلتر)

في المسافة من الكم ١٢٠+٣٠٢ إلى الكم ٣٨٠+٣٠٢ بطول ٢٦٠ . كم

مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ١٥٨٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ١٠-٦-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين ٢٠مم الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن ١ :سن ٢ :سن ٤ او سن ٦ بنسبة ١:١:١ والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجابيسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل ٢٠ كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجوبة. - يتم احتساب ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	٣١٠.٠٠	م٣	١٨٦٩٠,٠٠	٠.٠٠	٠,٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لائحات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعملية الحد الانى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد يتم توريد ١ طباعة A4 (SCAN-COPY-PRINT) بالاضافة الى مجموعة حبر اضافى ويتم افادة المنطقة بالتسليم وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتى ٢٨-٥-٢٠٢٥ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتى ٢٨-٥-٢٠٢٥ أحمد جلال	
	السعر خلال شهر أبريل طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٥.٨	م٣	١٤٦٠,٠٠	٠.٠٠	١٤٦٠,٠٠	١٤٦٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٤٨٦٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٤٨٦٨.٠٠	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧.٢	م٣	١٧٢٣,٠٠	٠.٠٠	١٧٢٣,٠٠	١٢٨٦.٠٠	٠.٠٠	٤٤٦٤٩٩٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٤٦٤٩٩٢.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم = ١,٣*١٣٥= ١٧٥,٥	١٧٥.٥	م٣	١٨٦٩٠,٠٠	٠.٠٠	١٤٣٢,٠٠	١٤٣٢.٠٠	٠.٠٠	٢٥١٣١٦٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥١٣١٦٠.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥	م٣	١٨٦٩٠,٠٠	٠.٠٠	١٤٣٢,٠٠	١٤٣٢.٠٠	٠.٠٠	٣٥٨٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٨٠٠٠.٠٠	
اجمالى المستخلص														٧٨٤١٠٢٠.٠٠
اجمالى ما سبق صرفه														٠.٠٠
اجمالى المستحق														٧٨٤١٠٢٠.٠٠
سبعة ملايين وثمانمائة وواحد وأربعون ألف وعشرون جنيها فقط لاغير														

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (ميسترا)
م/ جابر ابراهيم

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"

تمت المراجعة الفنية فقط

