

اعمال الاسفلت و الدهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر
تنفيذ شركه المقاولات العموميه فوزي عبده علي

تاريخ الفتح الفنى أو
أمر الإسناد المباشر
2022-06-12

رقم المستخلص	جار (10-9-8-7-6)
تاريخ المستخلص	من
	حتى
	2022-12-21
	2023-12-05

المستخلص	قيمه تعويضات
جاري 6	1897602.47
جاري 7	2355668.20
جاري 8	3733949.93
جاري 9	3835660.98
جاري 10	480172.77
الإجمالي	12303054.35

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العموميه)

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية
وللطريق الدائري ومحاوره
مهندس/
٢٩٦٣٥

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه
أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه
م/ هشام حمدي

مدير المشروع
م/ محمود علي

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه
مدير المشروع
م/ اسلام محمد

مهندس المشروع
م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع
م/ اسلام صابر السيد
شركة المقاولات العموميه
فوزي عبده علي
م/ فوزي عبده علي

الرائد
للإستشارات الهندسيه
RAIAED ENGINEERING CONSULTANTS
١٢ يونيو ٢٠٢٤
المكتب الرئيسى



وزارة النقل
البرى

المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائرى ومحاوره



المقاول:-

شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"

اعمال الاسفلت و الدهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي

رقم المستخلص	(6) جارى
من	2022-12-21
حتى	2023-07-04

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	2022-06-12
---	------------

شهر	قيمه تعويضات
فبراير 2023	255842.91
مارس 2023	373415.30
ابريل 2023	380669.17
مايو 2023	407676.80
يونيو 2023	422523.29
يوليو 2023	57475.00
الإجمالي	1897602.47

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية
وللطريق الدائري ومحاوره

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه



مهندس/

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه

م/ هشام حمدي

مدير المشروع

م/ محمود علي

مدير المشروع


م/ اسلام محمد



مهندس المشروع

م/ احمد عدد العزيز

مدير المشروع





المقاول:-

شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائرى ومحاوره

اعمال الاسفلت و الدهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي

رقم المستخلص	(7) جارى
من	2023-07-05
حتى	2023-07-12
تاريخ المستخلص	

2022-06-12	تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر
------------	---

شهر	قيمه تعويضات
يوليو	2355668.20
الإجمالى	2355668.20

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية
وللطريق الدائري ومحاوره

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه



مهندس/

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه

م/ هشام حمدي

مدير المشروع

م/ محمود علي

مدير المشروع

م/ اسلام محمد



مهندس المشروع

م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع

م/ اسلام صابر السيد



المقاول:-

شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"

اعمال الاسفلت و الدهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر تنفيذ شركه المقاولات العموميه فوزي عبده علي

رقم المستخلص	(8) جارى
تاريخ المستخلص	من 2023-07-13
	حتى 2023-08-13

2022-06-12	تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر
------------	---

شهر	قيمه تعويضات
يوليو 2023	2089020.22
اغسطس 2023	1644929.71
الإجمالي	3733949.93

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العموميه)

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية
وللطريق الدائري ومحاوره
مهندس /

مدير عام الشؤون الماليه والاداريه
أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه
م / هشام حمدي

مدير المشروع
م / محمود علي

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه

مدير المشروع
م / اسلام محمد

مهندس المشروع
م / أحمد عبد العزيز

مدير المشروع

م / اسلام صابر السيد





وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الرابعة عشر - الطريق الدائرى ومحاوره



المقاول:-

شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"

اعمال الاسفلت و الدهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق
الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر
تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي

رقم المستخلص	(9) جارى
من	2023-08-14
حتى	2023-09-20

2022-06-12

تاريخ الفتح الفنى أو
أمر الإسناد المباشر

شهر	قيمه تعويضات
اغسطس 2023	1794939.25
سبتمبر 2023	2040721.73
الإجمالي	3835660.98

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

يعتمد ,,,,

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية
وللطريق الدائري ومحاوره
مهندس /



مدير عام الشؤون المالية و الاداريه
أ / أحمد عبد الجواد

أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه
م/ هشام حمدي

م/ هشام حمدي

مدير المشروع
م/ محمود علي

م/ محمود علي

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه

مدير المشروع
م / اسلام محمد



مهندس المشروع
م/ احمد عبد العزيز

م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع

م / اسلام صابر السيد



المقاول:-

شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"

اعمال الاسفلت و الدهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر تنفيذ شركه المقاولات العموميه فوزي عبده علي

رقم المستخلص	(10) جارى
من	2023-09-21
حتى	2023-12-05

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	2022-06-12
---	------------

شهر	قيمه التعويضات
سبتمبر 2023	480172.77
الإجمالي	480172.77

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العموميه)

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية
وللطريق الدائري ومحاوره

مهندس/

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه

م/ هشام حمدي

مدير المشروع

م/ محمود علي

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه

مدير المشروع

م/ اسلام محمد

مهندس المشروع

م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع
فوزي عبده علي وشركاه
م/ اسلام صابر السيد





المقاول:-
شركة المقاولات العمومية
"فوزي عيده علي وشركاه"

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ أعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

رقم المستخلص	من	تاريخ المستخلص
(6) جارى	من	2022-12-21
	حتى	2023-07-04
	شهر	فبراير 2023
	عدد الأيام	28

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة خلال الشهر	المستخلص	نسبة التعويض	قيمة التعويض =
							قيمة الأعمال x نسبة التعويض
8-1 ج	بيان البند بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7 سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب 70/60 واراد شركة النصر بالسويس او ما يمثلها والفلنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقن على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	158.00	2298.00	363084.00	19.36%	70293.06
8-3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب 70/60 واراد شركة النصر بالسويس او ما يمثلها والفلنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقن على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	140.00	5140.71	719699.40	17.02%	122492.83
7-1 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام نمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	27.50	2298.00	63195.00	9.76%	6167.83
7-2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام نمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	9.20	5140.71	47294.53	9.76%	4615.94
9-1	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفلينر جلاس (نيوجرس) وجبين بارتفاع 90 سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) يحتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبيجهد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفلنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بيجهد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة 10 Ø 16 م/م ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ¹	685.00	284.85	195122.25	26.79%	52273.25
							255842.91

الإجمالي

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

ممثل الإستشارى
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه
أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانة
م/ هشام حمدي

مدير المشروع
م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير المشروع
م/ اسلام محمد


مهندس المشروع
م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع
م/ اسلام صابر السيد

أ / أحمد عبد الجواد

م/ هشام حمدي

م/ محمود علي عبدالفتاح



م/ احمد عبد العزيز

م/ اسلام صابر السيد



المقاول:-
شركة المقاولات العمومية
"فوزي عبده علي وشركاه"

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ أعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

رقم المستخلص	(6) جارى
تاريخ المستخلص	من 2022-12-21
	حتى 2023-07-04
	شهر مارس 2023
	عدد الأيام 31

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة التعويض=
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال		
8-1 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب 70/60 واراد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها واللغة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	158.00	2544.21	401985.18	24.33%	97802.99
8-3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب 70/60 واراد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها واللغة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	140.00	5691.50	796810.00	22.19%	176812.13
7-1 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاسس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	27.50	2544.21	69965.78	15.92%	11138.55
7-2	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين المسائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم /م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	9.20	5691.50	52361.80	15.92%	8335.99
9-1	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفايبر جلاس (نيوجرس) وجيهين بارتفاع 90سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وباجهاذ لا يقل عن 250 كجم/سم ² واللغة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز باجهاذ لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسور يشمل توريد وتثبيت الاشارة 10 -Ø 16 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م	685.00	315.37	216028.45	36.72%	79325.64
الإجمالي							373415.30

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

ممثل الإستشارى
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه
أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانة
م/ هشام حمدي

مدير المشروع
م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير المشروع
م/ اسلام محمد

مهندس المشروع
م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع
م/ اسلام صابر السيد



مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ أعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

رقم المستخلص	(6) جارى
من	2022-12-21
تاريخ المستخلص	2023-07-04
حتى	ابريل 2023
شهر	30
عدد الأيام	

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة خلال الشهر	المستخلص	نسبة التعويض	قيمة التعويض = قيمة الأعمال x نسبة التعويض
8-1 ج	بيان البند بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيكوتين الصلب 70/60 واد شركة النصر بالمسويس أو ما يمثلها والفلتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المصنعة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (15-07-2022)	م ²	158.00	2462.14	389018.12	24.85%	96671.00
8-3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيكوتين الصلب 70/60 واد شركة النصر بالمسويس أو ما يمثلها والفلتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المصنعة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	140.00	5507.90	771106.00	22.71%	175118.17
7-1 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيكوتين المسال متوسط التطاير MC30 بمعدل 2كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المصنعة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (15-07-2022)	م ²	27.50	2462.14	67708.85	16.23%	10989.14
7-2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيكوتين المسال سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المصنعة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	9.20	5507.90	50672.68	16.23%	8224.17
9-1	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفلابير جلاس (نيوجرس) وجبين بارتفاع 90سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) محتوي أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ ويجهز لا يقل عن 250 كجم/م ² والفلتة تشمل عمل فرش من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بجهز لا يقل عن 200 كجم/م ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأضابير 10 Ø 16 لم ² ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المصنعة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ¹	685.00	305.20	209062.00	42.89%	89666.69
							380669.17

الإجمالي
ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

ممثل الإستشارى
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العموميه)

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه
أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه
م/ هشام حمدي

مدير المشروع
م/ محمود علي عبدالفتاح

مهندس المشروع
م/ اسلام محمد

مدير المشروع
م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع
م/ اسلام صابر السيد



مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ أعمال الإسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

رقم المستخلص	من	تاريخ المستخلص
(6) جارى	من	2022-12-21
	حتى	2023-07-04
	شهر	مايو 2023
	عدد الأيام	31

رقم البند	بيان البنود	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة خلال الشهر	المستخلص	نسبة التعويض	قيمة التعويض = قيمة الأعمال x نسبة التعويض
8-1 ج	بيان البند بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها واللثة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	158.00	2544.21	401985.18	25.55%	102707.21
8-3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها واللثة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	140.00	5691.50	796810.00	23.41%	186533.22
7-1 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين المسال متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاسفلت بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	27.50	2544.21	69965.78	16.82%	11768.24
7-2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين المسال سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم /م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	9.20	5691.50	52361.80	16.82%	8807.25
9-1	بالمتر الطولى أعمال توريد والشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بارتفاع 90 سم وجوبين بارتفاع 90 سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) محتوي أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبيجها لا يقل عن 250 كجم/م ³ واللثة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بارتفاع لا يقل عن 200 كجم/م ³ والمسر يشمل توريد وتثبيت الأتار 10 - 16 م/م ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ¹	685.00	315.37	216028.45	45.30%	97860.88
							407676.80

الإجمالي

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

ممثل الإستشارى

مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانة

م/ هشام ممدي

مدير المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير المشروع

م/ اسلام محمد

مهندس المشروع

م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع

م/ اسلام صابر السيد



مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

رقم المستخلص	(6) جارى
من	2022-12-21
تاريخ المستخلص	حتى 2023-07-04
شهر	يونيو 2023
عدد الأيام	30

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة خلال الشهر	المستخلص	نسبة التعويض	قيمة التعويض = قيمة الاعمال x نسبة التعويض
8-1 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	158.00	2462.14	389018.12	26.65%	103673.32
8-3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	140.00	5507.90	771106.00	24.51%	188998.08
7-1 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	27.50	2462.14	67708.85	17.61%	11923.52
7-2	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم /م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	9.20	5507.90	50672.68	17.61%	8923.45
9-1	بالمتر الطولى أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفلابر جلاس (توبجرس) وجبين بارتفاع 90سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) محتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ ويجهز لا يقل عن 250 كجم/م ³ والفة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بجهز لا يقل عن 200 كجم/م ³ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسياخ 10 Ø 16 لم ² ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م	685.00	305.20	209062.00	52.14%	109004.92
							422523.29

الإجمالي
ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

ممثل الإستشارى
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه
أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه
م/ هشام حمدي

مدير المشروع
م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير المشروع
م/ اسلام هـ حمد

مهندس المشروع
م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع
م/ اسلام صابر السيد



مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ أعمال الاسفلت والتبويريسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

رقم المستخلص	(6) جارى
تاريخ المستخلص	من 2022-12-21
	حتى 2023-07-04
شهر	يوليو 2023
عدد الأيام	4

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة التعويض = قيمة الأعمال x نسبة التعويض
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال		
8-1 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واراد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	158.00	328.28	51868.24	27.17%	14092.60
8-3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واراد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفلة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	140.00	734.38	102813.20	25.03%	25734.14
7-1 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسال متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	27.50	328.28	9027.70	17.99%	1624.08
7-2	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين المسال سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم /م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	9.20	734.38	6756.30	17.99%	1215.45
9-1	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفاير جلاس (توبجرسى) وجبين بارتفاع 90 سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) محتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفلة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار 10 - 16 م ² ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ¹	685.00	40.69	27872.65	53.13%	14808.73
							57475.00

الإجمالي

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

ممثل الإستشارى
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانة

م/ هشام حمدي

مدير المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير المشروع

م/ اسلام محمد

مهندس المشروع

م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع

م/ اسلام صابر السينا



مذكرة بخصوص تعويضات الماولين

مشروع: تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

رقم المستخلص	من	تاريخ المستخلص
(7) جارى	من	2023-07-05
	حتى	2023-07-12
	شهر	يوليو 2023
	عدد الايام	8

رقم البند	بيان التعاقد	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة التعويض = قيمة الاعمال x نسبة التعويض
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال		
15-1	بيان البند بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطيلة لمواصفات والتخرج ايراد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كابلولابيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% وفرداها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة العملية واللغة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان و ذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1 جنيه لكل 1 كم ز ياده عن مسافة نقل 100 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر في الفترة بعد (2022-07-15) مسافة النقل تزيد عن 200 كم	3 م	396.00	4390.00	1738440.00	42.95%	746659.98
8-3	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيرومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها واللغة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية وعلى المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	2 م	140.00	37884.00	5303760.00	25.03%	1327531.12
7-2	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيرومين المسائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم /م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	2 م	9.20	37884.00	348532.80	17.99%	62701.05
9-1	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفلير جالس (بيوجرسى) وجبين بارتفاع 90سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (Fair face) بحتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² واللغة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأتياير 7 Ø وتثبيت الأتياير 10 Ø 16 م.م ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	1 م	685.00	315.00	215775.00	53.13%	114641.25
9-2	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفلير جالس (بيوجرسى) وجه واحد بارتفاع 90سم طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (Fair face) بحتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² واللغة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأتياير 7 Ø 12 م.م ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة بعد (2022-07-15)	1 م	500.00	392.00	196000.00	53.13%	104134.80
	الإجمالي						2355668.20

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

ممثل الإستشارى
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه
أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه
م/ هشام حمدي

مدير المشروع
م/ محمود علي عبدالفتاح

مهندس المشروع
م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع
م/ اسلام محمد

مدير المشروع
م/ اسلام صابر السيد



مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ أعمال الإسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

رقم المستخلص	من	تاريخ المستخلص
	2023-07-13	(8) جارى
	2023-08-13	حتى
	يوليو 2023	شهر
	19	عدد الأيام

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة التعويض = قيمة الأعمال x نسبة التعويض
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال		
15-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدريج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليبولاجيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% وفرداها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة العملية والقلبة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتمه طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ³	396.00	1382.25	547371.00	42.95%	235095.84
8-1 ج	إحتساب علوة 1.2 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان و ذلك حتى مساله نقل 100 كم و 1 جنيه لكل 1 كم ز يده عن مساله نقل 100 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر فى الفترة بعد (2022-07-15) مساله النقل تزيد عن 200 كم	م ²	158.00	26848.78	4242107.44	27.17%	1152580.59
8-3	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والقلبة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتمه طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ²	140.00	8861.72	1240640.63	25.03%	310532.34
7-1 ج	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والقلبة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتمه طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ²	27.50	26848.78	738341.48	17.99%	132827.63
7-2	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين المسال متوسط التطاير MC30 بمعدل 0.5 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتمه طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ²	9.20	8861.72	81527.81	17.99%	14666.85
9-1	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالملاير جالس (نيوجرسي) وجبين بارتفاع 90سم اعلى للفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والقلبة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية بسمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسشير 10 Ø 16 لمط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتمه طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ¹	685.00	668.56	457965.31	53.13%	243316.97
	الإجمالي						2089020.22

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

ممثل الإستشارى
 مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

أقر بصحة ذلك
 (شركة المقاولات العموميه)

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه

م/ هشام حمدي

مدير المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

مهندس المشروع

م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع

م/ إسلام صباير السيد



مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ أعمال الإسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية صحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

رقم المستخلص	من	تاريخ المستخلص
	2023-07-13	(8) جارى
	2023-08-13	حتى
	أغسطس 2023	شهر
	13	عدد الأيام

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة التعويض = قيمة الأعمال x نسبة التعويض
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال		
15-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطيلة لمواصلات والتدرج اوارد بالاشتراكات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليكولاجيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلويس عن 40% ألا يزيد الإحتصاص عن 10% وفرداها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأوسلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة العملية واللغة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علالة 1.2 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان و ذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1 جنيه لكل 1 كم ز يده عن مسافة نقل 100 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر في الفترة بعد (2022-07-15) مسافة النقل تزيد عن 200 كم	م ³	396.00	945.75	374517.00	50.50%	189131.08
8-1 ج	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالمسويس أو ما يمثليها واللغة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	158.00	18370.22	2902494.56	31.83%	923864.01
8-3	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالمسويس أو ما يمثليها واللغة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	140.00	6063.28	848859.38	28.97%	245914.56
7-1 ج	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسال متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الاسفلت بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	27.50	18370.22	505181.02	20.12%	101642.42
7-2	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين المسال سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	9.20	6063.28	55782.19	20.12%	11223.37
9-1	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالقبير جالس (نيوجرسى) وجبين بارتفاع 90سم اعطى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² واللغة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأتدائر 10 Ø 16 لم.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ¹	685.00	457.44	313344.69	55.26%	173154.27
	الإجمالي						1644929.71

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

ممثل الإستشارى
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه
أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه
م/ هشام حمدي

مدير المشروع
م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير المشروع
م/ اسلام م حمد

مهندس المشروع
م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع
م/ اسلام صابر السيد



مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

رقم المستخلص	(9) جارى
تاريخ المستخلص	من 2023-08-14
	حتى 2023-09-20
	شهر أغسطس 2023
	عدد الأيام 18

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة التعويض = قيمة الأعمال x نسبة التعويض
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال		
15-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفرداها على طبقات باستخدام آلات التنوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية واللغة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ³	396.00	183.79	72780.63	50.50%	36754.21
8-3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها واللغة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ²	140.00	41457.79	5804090.53	28.97%	1681445.02
7-2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم /م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ²	9.20	41457.79	381411.66	20.12%	76740.02
الإجمالي							
1794939.25							

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

ممثل الإستشارى
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه

م/ هشام حمدي

مدير المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير المشروع


م/ اسلام محمد

مهندس المشروع

م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع

م/ إسلام صابر السيد



مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

رقم المستخلص	(9) جارى
تاريخ المستخلص	من 2023-08-14
	حتى 2023-09-20
شهر	سبتمبر 2023
عدد الأيام	20

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة التعويض = قيمة الأعمال x نسبة التعويض
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال		
15-1	بالمر المتكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصلات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفولايا عن 80% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجولوس عن 40% ألا يزيد إمتصاص عن 10% وفرداها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة العملية واللغة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ³	396.00	204.21	80867.37	52.23%	42237.02
3-8	إحتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان و ذلك حتى مسافه نقل 100 كم و 1 جنيه لكل 1 كم ز ياده عن مسافه نقل 100 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر فى الفترة بعد (15-07-2022) مسافه النقل تزيد عن 200 كم	م ²	140.00	46064.21	6448989.47	29.64%	1911480.48
2-7	بالمر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالموسين أو ما يمثليها واللغة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ²	9.20	46064.21	423790.74	20.53%	87004.23
الإجمالي							
							2040721.73

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

ممثل الإستشارى
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه
أ / أحمد عبد الجواد


مدير عام الصيانه
م/ هشام حمدي


مدير المشروع
م/ محمود علي عبدالفتاح


مدير المشروع
م/ اسلام محمد

مهندس المشروع
م/ احمد عبد العزيز


مدير المشروع
م/ اسلام صابر السيد
















المقاول:-
شركة المقاولات العمومية
"فوزي عبده علي وشركاه"



المالك:-
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مذكرة بخصوص تعويضات المقاولين

مشروع: تنفيذ أعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الا سكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر .

رقم المستخلص	من	تاريخ المستخلص
	حتى	2023-09-21
	شهر	2023-12-05
	عدد الأيام	سبتمبر 2023
		10

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		نسبة التعويض	قيمة التعويض = قيمة الأعمال x نسبة التعويض
				الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال		
8-1 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها واللثة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقن على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	158.00	476.45	75278.68	32.50%	24465.57
8-3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها واللثة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقن على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	140.00	9799.74	1371963.16	29.64%	406649.88
7-1 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الاسفلت بعد تمام دمكها وتظليلها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م ²	27.50	476.45	13102.30	20.53%	2689.90
7-2	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتظليلها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	9.20	9799.74	90157.58	20.53%	18509.35
9-2	بالمتر الطولي أعمال توريد واتشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالمقير جلاس (توبجرسي) وجه واحد بارتفاع 90 سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) محتوي أسمنت لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبجهد لا يقل عن 250 كجم/سم ² واللثة تشمل عمل قشرة من الخرسانة العادية بسمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز باجهد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الألياف 70/12 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	م	500.00	98.42	49210.53	56.61%	27858.07
الإجمالي							480172.77

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

ممثل الإستشاري
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه
أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانة
م/ هشام حمدي

مدير المشروع
م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير المشروع
م/ اسلام محمد

مهندس المشروع
م/ احمد عبد العزيز

مدير المشروع
م/ اسلام صابر السيد

