

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٤) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى  
اعلى محور سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط الاول القطار الكهربائى السريع )  
السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم ( بالامر المباشر )  
تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٧/١

عدد المرفقات ( )  
أصل وصورتين من المستخلص  
عدد (١) حصر اعمال  
عدد (١) كشف مهندسين  
عدد (١) كشف معدات  
خطاب محملات

التوقيع /  
مهندس / عماد حسين  
رئيس الإدارة المركزية



المنطقة الاولى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى |              |
| المنطقة الاولى المركزية                   |              |
| قسم المحرقات العامة                       |              |
| رقم الصادر /                              | ٢٩٢٨         |
| عدد المرفقات /                            | ١            |
| التاريخ                                   | ٢٠٢٥ / ٧ / ٢ |
| التوقيع /                                 |              |





عن عملية : عملية انشاء كوبري تقاطع محور سفنكس مع مسار القطار السريع  
حتى : ٢٠٢٥ / ١ / ١٥

مستخلص رقم (١٤) جاري  
مع / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة : النقل والمواصلات  
إدارة : مشروعات الكباري - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢) بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٥  
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة المركزية الأولى

| رقم البند                                                                                                            | نوع العمل                                                                | كمية التعاقد | الفئة جنيه | الوحدة | مقدار العمل السابق أجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | جاري أم نهائي | قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه | إستقطاع أو حجز جنيه              | الباقى بعد الإستقطاع جنيه | ملاحظات                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>أولاً :- أعمال الكباري</b>                                                                                        |                                                                          |              |            |        |                           |                                   |                                      |               |                                     |                                  |                           |                                                                                           |
| ٢                                                                                                                    | أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة             | ١٣٣٠         | ٤٠٠        | م.ط    | ٤٨٠                       | ٠,٠٠                              | ٤٨٠,٠٠                               | جاري          | ١٩٢٠٠٠                              | ٠                                | ١٩٢٠٠٠                    | البرنامج الزمني موجود                                                                     |
| ٦                                                                                                                    | نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل                                       | ٢            | ١٤٨٠٠٠     | بالعدد | ١                         | ٠,٠٠                              | ١,٠٠                                 | جاري          | ١٤٨٠٠٠                              | ٠                                | ١٤٨٠٠٠                    | عدد (٥) مهندسين متواجدين                                                                  |
| ٨                                                                                                                    | خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم                                          | ٢٩٥٠         | ٤٧٢٠       | م.ط    | ٢٩٢٢                      | ٠,٠٠                              | ٢٩٢٢,٠٠                              | جاري          | ١٣٧٩١٨٤٠                            | ٠                                | ١٣٧٩١٨٤٠                  | مكتب الاشراف متواجد                                                                       |
| ١٢                                                                                                                   | حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة                  | ٤٠٠٠         | ٩٠         | م      | ٣٩٨٠                      | ٠,٠٠                              | ٣٩٨٠,٠٠                              | جاري          | ٣٥٨٢٠٠                              | ٠                                | ٣٥٨٢٠٠                    | عدد (١) مراقب متواجد                                                                      |
| ١٤                                                                                                                   | خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية                          | ٢٠٠          | ١٨٨٥       | م      | ١٤٤                       | ٠,٠٠                              | ١٤٤,٠٠                               | جاري          | ٢٧١٤٤٠                              | ٠                                | ٢٧١٤٤٠                    | عدد (٢) لوحة المشروع متواجدة                                                              |
| ١٦                                                                                                                   | خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية                     | ٣٦٠٠         | ٢٥٧٠       | م      | ٣١٠٠                      | ٠,٠٠                              | ٣١٠٠,٠٠                              | جاري          | ٧٩٦٧٠٠٠                             | ٠                                | ٧٩٦٧٠٠٠                   | تأمين وسلامة المرور يومياً متواجدة                                                        |
| ١٦-أ                                                                                                                 | علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم ٢ زيادة محتوى الاسمنت من ٣٥٠ كجم/م ٣ | ٣٦٠٠         | ١٨٠        | م      | ٣١٠٠                      | ٠,٠٠                              | ٣١٠٠,٠٠                              | جاري          | ٥٥٨٠٠٠                              | ٠                                | ٥٥٨٠٠٠                    | تعليمات الامن الصناعي يومياً متواجدة                                                      |
| ١٧                                                                                                                   | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات       |              |            |        |                           |                                   |                                      | جاري          |                                     |                                  |                           | تقرير (مبدئي - نصف شهري - شهري) متواجد                                                    |
| ١٧-أ                                                                                                                 | ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة            | ٩٠٠          | ٣٢٨٠       | م      | ٨٦٠                       | ٠,٠٠                              | ٨٦٠,٠٠                               | جاري          | ٢٨٢٠٨٠٠                             | ٠                                | ٢٨٢٠٨٠٠                   | وثيقة التأمين متواجدة                                                                     |
| ١٧-ب                                                                                                                 | علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر                                      | ٩٠٠          | ١٠٠        | م      | ٨٤٢                       | ٠,٠٠                              | ٨٤٢,٠٠                               | جاري          | ٨٤٢٠٠                               | ٠                                | ٨٤٢٠٠                     | السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة                                            |
| ١٨                                                                                                                   | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة              | ٩٠٠          | ٣٤٢٠       | م      | ٣٣٧,٠٠                    | ٢٢٢,٠٠                            | ٥٥٩,٠٠                               | جاري          | ١٩١١٧٨٠                             | ٠                                | ١٩١١٧٨٠                   | تم استبدال الاستراحة المنصوص عليها بالتعاقد طبقاً لموافقة رئيس مجلس الادارة ( مرفق صورة ) |
| ١٨-أ                                                                                                                 | ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة            | ٩٠٠          | ١٠٠        | م      | ٢٣٨,٠٠                    | ٢٢٢,٠٠                            | ٤٦٠,٠٠                               | جاري          | ٤٦٠٠٠                               | ٠                                | ٤٦٠٠٠                     |                                                                                           |
| ١٩                                                                                                                   | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبساتاته                | ١٢٠٠٠        | ٣٥٣٠       | م      | ٤٨٨٩,٠٠                   | ١٤٤,٠٠                            | ٥٠٣٣,٠٠                              | جاري          | ١٧٦٨٦٤٩٠                            | ٨٠٠٠٠                            | ١٧٦٨٦٤٩٠                  | استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات                                                     |
| ١٩-أ                                                                                                                 | ارتفاع حتي ٦ م من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة                  | ١٠٠          | ١٠٠        | م      | ١٩٩٥٦,٠٠                  | ٤٨٨,٠٠                            | ١٩٩٥٦,٠٠                             | جاري          | ١٩٩٥٦٠٠                             |                                  |                           |                                                                                           |
| ٢٠                                                                                                                   | علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر                                      |              |            |        |                           |                                   |                                      | جاري          |                                     |                                  |                           |                                                                                           |
| ٢٠-أ                                                                                                                 | توريد وتشغيل وترتيب ورص حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)                      | ٤٧٤٦         | ٤١٠٠٠      | طن     | ٢٩٧٨                      | ١١٤,٠٠                            | ٣٠٩٢,٠٠                              | جاري          | ١٢٦٧٧٢٠٠٠                           | ٧٠٠٠٠                            | ١٢٦٧٠٢٠٠٠                 | استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات                                                     |
| ٢١                                                                                                                   | بطل ١٢ متر                                                               | ٢٠٦          | ١١٠٠٠٠     | طن     | ١٠٠                       | ٠,٥٢                              | ١٠٠,٥٢                               | جاري          | ١٠٥٠٧٢٠٠                            | ٥٥٠٠٠٠                           | ١٠٥٠٧٢٠٠                  | استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات                                                     |
| ٢٢                                                                                                                   | بالطن توريد وتشغيل وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد                         | ٣٧٠٠         | ٥٥         | م      | ٣٤٣٣                      | ٠,٠٠                              | ٣٤٣٣,٠٠                              | جاري          | ١٨٨٨١٥                              | ٠                                | ١٨٨٨١٥                    |                                                                                           |
| ٢٣                                                                                                                   | طبقة عازلة من الببومين على البارد وجهين                                  | ١٢           | ٤٦٠٠٠      | عدد    | ٦                         | ٠,٠٠                              | ٦,٠٠                                 | جاري          | ٢٧٦٠٠٠                              | ٠                                | ٢٧٦٠٠٠                    |                                                                                           |
| ٣٠-أ                                                                                                                 | بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوابط c2                         | ١٢           | ١٦٨٠٠٠     | عدد    | ٦                         | ٦,٠٠                              | ١٢,٠٠                                | جاري          | ٢٠١٦٠٠٠                             | ٠                                | ٢٠١٦٠٠٠                   |                                                                                           |
| ٣٠-ب                                                                                                                 | بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٠٠ طن بجوابط c2                |              |            |        |                           |                                   |                                      | جاري          |                                     |                                  |                           |                                                                                           |
| <b>تشوينات</b>                                                                                                       |                                                                          |              |            |        |                           |                                   |                                      |               |                                     |                                  |                           |                                                                                           |
| ٢٠-أ                                                                                                                 | توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)                          | ٤١٠٠٠        | ٤١٠٠٠      | طن     | ١٩٤                       | ٦٠٦,٠٠                            | ٨٠٠,٠٠                               | جاري          | ٣٢٨٠٠٠٠                             | ١٣١٢٠٠٠٠                         | ١٩٦٨٠٠٠٠                  | استقطاع لحين التشغيل والتركيب                                                             |
| ٢١                                                                                                                   | بالطن توريد وتشغيل وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد                         | ١١٠٠٠٠       | ١١٠٠٠٠     | طن     | ٣                         | ٣,٠٠                              | ٠,٠٠                                 | جاري          | ٠                                   | ٠                                | ٠                         |                                                                                           |
| ٣٠-أ                                                                                                                 | بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوابط c2                         | ١٦٨٠٠٠       | ٤٦٠٠٠      | عدد    | ٦                         | ٦,٠٠                              | ٠,٠٠                                 | جاري          | ٠                                   | ٠                                | ٠                         |                                                                                           |
| ٣٠-ب                                                                                                                 | بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٠٠ طن بجوابط c2                |              |            |        |                           |                                   |                                      | جاري          | ٠                                   | ٠                                | ٠                         |                                                                                           |
| ٣٢                                                                                                                   | بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوريد تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات        |              |            |        |                           |                                   |                                      | جاري          | ٠                                   | ٠                                | ٠                         |                                                                                           |
| ٣٢-أ                                                                                                                 | مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم                                              |              |            |        |                           |                                   |                                      | جاري          | ٠                                   | ٠                                | ٠                         |                                                                                           |
| <b>بنود مستحقة</b>                                                                                                   |                                                                          |              |            |        |                           |                                   |                                      |               |                                     |                                  |                           |                                                                                           |
| ١                                                                                                                    | بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم                         | ١٨٠٠٠        |            |        |                           |                                   |                                      | جاري          |                                     |                                  |                           |                                                                                           |
|                                                                                                                      | مسافة النقل حتي ٢ كم                                                     |              |            |        |                           |                                   |                                      | جاري          | ٥٩٠٠٠٠                              | ٠                                | ٥٩٠٠٠٠                    |                                                                                           |
|                                                                                                                      | قيمة المادة المحجزة (شامل ٢٥% معامل دمك + ١٢% استقطاعات)                 |              |            |        |                           |                                   |                                      | جاري          | ٤٩٠٠٠٠                              | ٠                                | ٤٩٠٠٠٠                    |                                                                                           |
|                                                                                                                      | مسافة النقل حتي ٨ كم                                                     |              |            |        |                           |                                   |                                      | جاري          | ٥٤٠٠٠                               | ٠                                | ٥٤٠٠٠                     |                                                                                           |
|                                                                                                                      | مسافة النقل حتي ٣٢ كم                                                    |              |            |        |                           |                                   |                                      | جاري          | ١٨٠٠٠٠                              | ٠                                | ١٨٠٠٠٠                    |                                                                                           |
| <b>الإجمالي</b> (فقط وقدره مئتان وثمانية مليوناً وخمسمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة خمسة وستون جنيهاً فقط لا غير...) |                                                                          |              |            |        |                           |                                   |                                      |               |                                     |                                  |                           |                                                                                           |
|                                                                                                                      |                                                                          |              |            |        |                           |                                   |                                      |               | ٢٠٨٥١٥٣٦٥,٠٠                        |                                  |                           |                                                                                           |
|                                                                                                                      |                                                                          |              |            |        |                           |                                   |                                      |               | ١٠٤٢٥٧٦,٨٣                          | خصم ٠,٥٠ % طبقاً لمحضر المفاوضات |                           |                                                                                           |
|                                                                                                                      |                                                                          |              |            |        |                           |                                   |                                      |               | ٢٠٧٤٧٢٧٨٨,١٨                        | الاجمالي بعد الخصم               |                           |                                                                                           |
|                                                                                                                      |                                                                          |              |            |        |                           |                                   |                                      |               | ١٨٥٣٠١٦٤٠,٩٨                        | السابق                           |                           |                                                                                           |
|                                                                                                                      |                                                                          |              |            |        |                           |                                   |                                      |               | ٢٢١٧١١٤٧,٢٠                         | الصافي                           |                           |                                                                                           |

أقر بصحة ذلك :

استشاري المشروع

P E N T A  
Date: 20 / 06 / 2025  
Project No: 2023/2022/992  
Action By: [Signature]

مهندس المشروع

التوقيع:



مدير عام منطقة التنفيذ

التوقيع:

مدير التنفيذ :-

التوقيع:

17/06/2025 11:11

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

التوقيع:

[Signature]

المحاسب

التوقيع:

مدير عام المالي والاداري

التوقيع:

[Signature]



رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

التوقيع:

يعتمد :-

[Signature]

رقم ومقدار التصديق : .....

بند المیزانیہ :

ویسے ... اور نصیحتیں

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء :  
 اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء :  
 بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء :

تحریر افی ..... سنہ ۲۰۰

• • • • •

تحریر افی ..... سنة ۲۰۰

3- تقيد فی سجل

ادن صرف

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل ))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠٠

1

\* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

رسم دمغة اد  
رسم دمغة اد  
امان  
ان