

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٩٢٨٠٤٨٣٥.٥٥ جنية قيمة فرق تعويضات عن مستخلص (١١) عملية تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح) للاعمال الصناعية بقطاع غرب النيل لتنفيذ كوبرى التقاطع مع الطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى (كوبرى سيارات) فى الموقع ١٤٤,٠٠٠ (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٦/٣٠

عدد المرفقات ()

استماره ٥٠ ع ح

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الادارة المركزية
المسقطه الاولى (القاهرة-الجيزة-القليوبية)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	
المحكمة المركزية	
قسم المحاسبة العامة	
رقم الملف /	٢٩٨٢
عدد المرفقات /	٥٠ ع ح
التاريخ	٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠
التوقيع	

ملاحظة: الهيئة العامة للصحة والكيمياء ✓

المبلغ المستحق إلى : شركة ايديكس الدولية

الطلبات طيه ، أو :
ممنوعاً من جارس (١١)

مراجعتها ووجد على صحة وتقديم لاعتماده إدارياً وحرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

صاحب الحق أو :

يسحب باسم

سرطان البحر

ویرسل ایله بال عنوان الی :

تقييد في السجل برقم :

(ب) الکاتب الموقوف

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
م زحويطات موزع كورس م ز القويم طر (11)	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه
	إجمالي الأصل				٩٢٨٠٢٨
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش		
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

فى _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
 _____ الایرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠١ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۱۰ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٣ - ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم التقييد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) مذهب : _____ رقم : _____ امضاء الكاتب الموثق : _____

16. 30

(٤) فيد في سجل

(5) أدرج في كشف الشبهات : قم : امضاء الكاتب المذنب : _____

فی سنه ۲۰۱

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

(۶) استلمت

شاید


اذن صرف

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	الكمية المنفذة في مستخلص ١١	الكمية المنفذة الحالية خلال الشهر	فئة العنصر	القيمة المستحق عنها التعويض طبقاً للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمة المستحقة
		من	إلى							
أولاً : الأعمال الصناعية										
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية أو ارسفة أو نيوجرسي غير مسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل كاملاً بأمان والبند شامل مجاميع طابقاً لإصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	٢٩٤,٠٠	١٠,١٥٠	٧٥,٠٠٠	٧٦١٢,٥٠	٢٠,١,٧١	١٥٣٥٥,١٧٤ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		١٠,٨٥٠	٧٥,٠٠٠	٨١٣٧,٥٠	١٨٨,٩٤	١٥٣٧٤,٩٩٣ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		٨٤,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	١٧٣,٦٣	١٠٩٣٨,٦٩٠ ج.م.
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندسين المشرف وحسب أصول الصناعة	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	١,٠٠	١,٠٠	١٤٥٠,٠٠,٠٠	١٤٥٠,٠٠,٠٠	٢٠,١,٧١	٢٩٢٤٧٩,٥٠٠ ج.م.
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لإنهاء العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	٤٣٠,٠٠,٠٠	١٤٨٤,٥٣	٨٥,٠٠٠	١٢٦١٨٥,٠٥	٢٠,١,٧١	٢٥٤٥٢٧,٨٦٤ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		١٥٨٦,٩٠	٨٥,٠٠٠	١٣٤٨٨٦,٥٠	١٨٨,٩٤	٢٥٤٨٥٤,٥٥٣ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		١٢٢٨,٥٧	٨٥,٠٠٠	١٠٤٤٢٨,٤٥	١٧٣,٦٣	١٨١٣١٩,١١٨ ج.م.
١٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200 كجم /سم ² ولا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/م ³ والفئة تشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين.	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	٨٣,٠٠	٢٨,٦٥	١٥٠,٠٠,٠٠	٤٢٩٧٥,٠٠	٢٠,١,٧١	٨٦٦٨٤,٨٧٣ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		٣٠,٦٣	١٥٠,٠٠,٠٠	٤٥٩٤٥,٠٠	١٨٨,٩٤	٨٦٨٠٨,٤٨٣ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		٢٣,٧٢	١٥٠,٠٠,٠٠	٣٥٥٨٠,٠٠	١٧٣,٦٣	٦١٧٧٧,٥٥٤ ج.م.
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات وأساسات حوائط السند والبلاطات الانتقالية وقدمات النيوجرسي وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 350 كجم / سم ² ولا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم/م ³ أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	٢٣٣,٠٠	٨٠,٤٤	٢٢٠,٠٠,٠٠	١٧٦٩٦٨,٠٠	٢٠,١,٧١	٣٥٦٩٦٢,١٥٣ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		٨٥,٩٩	٢٢٠,٠٠,٠٠	١٨٩١٧٨,٠٠	١٨٨,٩٤	٣٥٦٩٣٢,٩١٣ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		٦٦,٥٧	٢٢٠,٠٠,٠٠	١٤٦٤٥٤,٠٠	١٧٣,٦٣	٣٥٤٢٨٨,٠٨٠ ج.م.
٥-٢٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية- الويات - والبلاطة العلوية) حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن 500 كجم أسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقاً بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيداً وتسوية السطح العلوي ومعالجته ارتفاع من 12 متر حتى 15 متر مقاساً من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	٢٠٠,٠٠,٠٠	٦٩,٤٨	٣٧٠,٠٠,٠٠	٢٥٥٤٧٧,٠٠	٢٠,١,٧١	٥١٥٣٢٣٨,٦٧٠ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		٧٣٨,١٠	٣٧٠,٠٠,٠٠	٢٧٣٠٩٧,٠٠	١٨٨,٩٤	٥١٥٩٨٩٤,٧١٨ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		٥٧١,٤٢	٣٧٠,٠٠,٠٠	٢١١٤٥٤,٠٠	١٧٣,٦٣	٣٦٧٠٩٧٩,١٢٠ ج.م.
٢٤	حديد التسليح	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	١١٨٧,٠٠	٤٠٩,٨٠	٢٣٥٠,٠٠,٠٠	٩٦٣٠٣٠,٠٠	٢٠,١,٧١	١٩٤٥٢٧٨,١٣٠ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		٤٣٨,٠٦	٢٣٥٠,٠٠,٠٠	١٠٢٩٤١٠,٠٠	١٨٨,٩٤	١٩٤٥٠٢٥٨,٢٥٤ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		٣٣٩,١٤	٢٣٥٠,٠٠,٠٠	٧٩٦٩٧٩,٠٠	١٧٣,٦٣	١٢٨٢٧٩٤٦,٣٧٧ ج.م.
٢٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الإجهاد لزوم الكمرات الصندوقية الخرسانية عالية الإجهاد(seven wire strands) وعلى أن تكون جميع الأكسسوارت حاصلة على علامةCE ومطابقة للمواصفات الأوروبية والفئة تشمل توريد (الكابلات الأكسسوارات والاجرية والانكورز واليدجز) وطبقاً للمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندسين المشرف	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	١٠٤,٠٠	٣٥,٩٠	٦٢٥٠,٠٠,٠٠	٢٢٤٣٧٥,٠٠	٢٠,١,٧١	٤٥٢٥٨٦٨,١٢٥ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		٣٨,٣٨	٦٢٥٠,٠٠,٠٠	٢٣٩٨٧٥,٠٠	١٨٨,٩٤	٤٥٣٢١٩٨,٢٥٠ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		٢٩,٧٢	٦٢٥٠,٠٠,٠٠	١٨٥٧٥٠,٠٠	١٧٣,٦٣	٣٢٢٥١٧٧,٢٥٠ ج.م.
٢٧	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات اسمنتية عازلة Anticarbonation لعزل جسم الكوبري	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	٣٥٠,٠٠,٠٠	١٢٠٨٣,٣٣	١٠٠,٠٠,٠٠	١٢٠٨٣٣,٠٠	٢٠,١,٧١	٢٤٣٧٣٢٨,٤٩٤ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		١٢٩١٦,٦٧	١٠٠,٠٠,٠٠	١٢٩١٦٦,٠٠	١٨٨,٩٤	٢٤٤٠٤٧٥,٦٣٠ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		١٠٠,٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠,٠٠	١٧٣,٦٣	١٧٣٦٣٠,٠٠٠ ج.م.
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح أسفل الركائز وتكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البولييميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الأنواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تطابق الركائز المواصفات الأوروبية الموحد 3-EN 1337 وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرض لها	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	٤,٠٠	١,٠٠	٣٧٥٠,٠٠,٠٠	٣٧٥٠,٠٠,٠٠	٢٠,١,٧١	٧٥٦٤١,٢٥٠ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		٢,٠٠	٣٧٥٠,٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠,٠٠	١٨٨,٩٤	١٤١٧٠٥,٠٠٠ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		١,٠٠	٣٧٥٠,٠٠,٠٠	٣٧٥٠,٠٠,٠٠	١٧٣,٦٣	٦٥١١١,٢٥٠ ج.م.
٣٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Therna Joint تسمح بالحركة من (± 2.5) سم	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	٩٢,٠٠	٣١,٧٦	٤١٠,٠٠,٠٠	١٣٠٢١٦,٠٠	٢٠,١,٧١	٢٦٦٦٥٨,٦٩٤ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		٣٣,٩٥	٤١٠,٠٠,٠٠	١٣٩١٩٥,٠٠	١٨٨,٩٤	٢٦٦٩٩٥,٠٣٣ ج.م.
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		٢٦,٢٩	٤١٠,٠٠,٠٠	١٠٧٧٨٩,٠٠	١٧٣,٦٣	١٨٧١٥٤,٠٤١ ج.م.
٣١	بالعدد تجربة تحميل استاتيكي للكوبري قبل افتتاحه للأجزاء المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	١,٠٠	١,٠٠	١٠٠,٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠,٠٠	٢٠,١٧١	٢٠١٧١٠,٠٠٠ ج.م.
اجمالي الصفحة										



الهـ ذة العـ ا م ل ل ط ر ق والك ل ر ي

مدير المشروع م / محمد أبو الجود
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار
م / محمد أبو الجود
مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد




رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	الكمية المنفذة في مستخلص ١١	الكمية المنفذة الحالية خلال الشهر	فئة العنصر	القيمة المستحق عنها التعويض طبقاً للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	القيمة المستحقة	
		من	إلى								
اجمالي السابق											
ثانياً أعمال الطرق											
١-٣٩	أ - بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف مسافة النقل حتى 2 كم	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	٤٠٠٠,٠٠	١٣٨٠٩,٥٢	٣٨,٠٠	٥٢٤٧٦١,٧٦	٦٤,٦٦ %	٣٣٩٣١٠,٩٥٤ ج.م.	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		١٤٧٦١,٩٠	٣٨,٠٠	٥٦٠٩٥٢,٢٠	٥٤,٨٠ %	٣٠٧٤٠١,٨٠٦ ج.م.	
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		١١٤٢٨,٥٨	٣٨,٠٠	٤٣٤٢٨٦,٠٤	٥٤,٨٩ %	٢٢٨٢٧٩,٦٠٧ ج.م.	
١-٤٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالأشتراطات العامة والخاصة بالمشروع	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	٣٠٠٠,٠٠	١٠٣٥,٧١	١٩٥,٠٠	٢٠١٩٦٣,٤٥	١٠٠,٦٠ %	٢٠٣١٧٥,٢٣١ ج.م.	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		١١٠٧,١٤	١٩٥,٠٠	٢١٥٨٩٢,٣٠	٨٧,٠٨ %	١٨٧٩٩٩,٠١٥ ج.م.	
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		٨٥٧,١٥	١٩٥,٠٠	١٦٧١٤٤,٢٥	٨٦,٣١ %	١٤٤٢٦٢,٢٠٢ ج.م.	
٤٠-ب	علاوة مسافة النقل أكبر من 20 كم	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	٣٠٠٠,٠٠	١٠٣٥,٧١	٧٠,٠٠	٧٢٤٩٩,٧٠	١٠٠,٦٠ %	٧٢٩٣٤,٦٩٨ ج.م.	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		١١٠٧,١٤	٧٠,٠٠	٧٧٤٩٩,٨٠	٨٧,٠٨ %	٦٧٤٨٦,٨٢٦ ج.م.	
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		٨٥٧,١٥	٧٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٥٠	٨٦,٣١ %	٥١٧٨٦,٤٣٢ ج.م.	
٥٥	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (نيوجرسى) من الخرسانة العادية ذات وجهين أملسين Fair Face	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	٩٢٤,٠٠	٣١٩,٠٠	٦٤٠,٠٠	٢٠٤١٦,٠٠	١٤٢,١٩ %	٢٩٠٢٩٥,١٠٤ ج.م.	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		٣٤١,٠٠	٦٤٠,٠٠	٢١٨٢٤,٠٠	١٠٨,٢٩ %	٢٣٦٣٣٢,٠٩٦ ج.م.	
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		٢٦٤,٠٠	٦٤٠,٠٠	١٦٨٩٦,٠٠	١٠٣,٥٠ %	١٧٤٨٧٣,٦٠٠ ج.م.	
٥٦	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة العادية بالفيبر جلاس وجه واحد Fair Face	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	فبراير - ٢٠٢٤	٢٦٥٩,٠٠	٩١٧,٩٩	٤٦٦,٠٠	٤٢٧٧٨٣,٣٤	١٤٢,١٩ %	٦٠٨٢٦٥,١٣١ ج.م.	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس - ٢٠٢٤		٩٨١,٣٠	٤٦٦,٠٠	٤٥٧٢٨٥,٨٠	١٠٨,٢٩ %	٤٩٥١٩٤,٧٩٣ ج.م.	
		٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	أبريل - ٢٠٢٤		٧٥٩,٧١	٤٦٦,٠٠	٣٥٤٠٢٤,٨٦	١٠٣,٥٠ %	٣٦٦٤١٥,٧٣٠ ج.م.	
اجمالي المستخلص											
٩٢٨٠٤٨٣٥,٥٥٧ ج.م.											

الشركة المنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني م / أحمد رضا

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / أحمد عبد الحي



الهـ يـ ذـ العـ مـ لـ طـ رـ قـ والكـ رـ يـ

مدير المشروع م / محمد أبو الجود
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سيد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م / مصطفى عبد الجواد
مدير عام الشؤون الإدارية والإدارية
م / محمد السيد

