

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العاملين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠ كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-١-١٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١-٣٠

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٣)

مستخلص ختامي ١٢ عن الفترة من ٢٠٢٣-١٢-١٣ حتى ٢٠٢٣-١٢-٢٨

رقم البند	بيانات التعاقد			الوحدة	سعر البند	سعر المادة المحجزة	السعر بعد خصم المادة المحجزة	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض

أولا: اعمال الطرق

١	اعمال حفر في التربة العادية	٣م	١٧					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٢٩٩٣٧,٢٢	١,٠٠٠	٢٩٩٣٧,٢٢٠	٥٠٨٩٣٧,٧٤٠	%٥١,٣٢	٢٦١١٨٤,٢٨٢
٢	اعمال حفر في التربة الصخرية	٣م	٧٦					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٣٤	١,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	٢٥٨٤,٠٠٠	%٥١,٣٢	١٣٢٦,١٠٩
٤	اعمال كسطة و إزالة المسطحات المنهارة	٢م	١٦					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٥٧٧٩	١,٠٠٠	٥٧٧٩,٠٠٠	٩٢٤٦٤,٠٠٠	%٦١,٦١	٥٦٠,٤٢,٤٣٠
	علاوة زيادة السمك ١ سم	٢م	٣,٢					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٥٤١٧	١,٠٠٠	٥٤١٧,٠٠٠	١٧٣٣٤,٤٠٠	%٦١,٦١	١٠٥٠,٦,٣٨٠
	علاوة زيادة السمك ٢ سم	٢م	٦,٤					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٢٩١٠	١,٠٠٠	٢٩١٠,٠٠٠	١٨٦٢٤,٠٠٠	%٦١,٦١	١١٢٨٨,٠٠٦
	اعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة بارصف الحالي	٣م	٦٠					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٥٤,١٢	١,٠٠٠	٥٤,١٢٠	٣٢٤٧,٢٠٠	%٦٠,٦١	١٩٦٨,١٢٨
٥	اعمال تكسير و إزالة مباتي او خرسانة عادية او مسلحة	٢م	٥					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٥٥٧٧	١,٠٠٠	٥٥٧٧,٠٠٠	٧٧٨٨٥,٠٠٠	%٥١,٣٢	١٤٣١٠,٥٨٢
٦	اعمال تفتير الموقع العام من الأشجار	٢م	٩١					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	١١٣٦٩,٧٤	١,٠٠٠	١١٣٦٩,٧٤٠	٦٨٢١٨٤,٤٠٠	%٦١,٦١	٤٢٩٩٤,٧٩٤
٧	اعمال تفتير و إزالة مباتي او خرسانة عادية او مسلحة	٣م	٨٠					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٨٨٦,٧١	١,٠٠٠	٨٨٦,٧١٠	٧٠,٩٣٦,٨٠٠	%٥١,٣٢	٣٥٠٠,٩٧,٠٣٤
٨	علاوة مسافة نقل ١٠ كم	٢م	٩,٦					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٤٨٧٠,٥٧	١,٠٠٠	٤٨٧٠,٥٧٠	٤٦٧٥٧,٤٧٢	%٥١,٣٢	٢٣٩٩٥,٩٣٥
	علاوة مسافة نقل ٦٥ كم	٢م	٧٥,٦					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٨٤٠,٩,٨١	١,٠٠٠	٨٤٠,٩,٨١٠	٦٣٥٧٨١,٦٣٦	%٥١,٣٢	٣٢٦٢٨٢,١٣٦
	علاوة ١ جنيه لكل ١% دمك للارربة	٢م	٢					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٣٥١٧,٥	١,٠٠٠	٣٥١٧,٥٠٠	١٠٥٥٢,٥٠٠	%٥١,٣٢	٥٤١٥,٥٤٣
	اعمال تسوية للجزر التربة للجزر	٢م	١٢					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٤٥٢٨٢,٢٦	١,٠٠٠	٤٥٢٨٢,٢٦٠	٥٤٣٣٨٧,١٢٠	%٥١,٣٢	٢٧٨٨٦٦,٢٧٠
٩	اعمال تسوية للجزر التربة للجزر	٢م	٦٠					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٢١٤٤٠,٢٢	١,٠٠٠	٢١٤٤٠,٢٢٠	١٢٨٦٤١٣,٢٠٠	%٥١,٣٢	٦٦٠,١٨٧,٢٥٤
١٠	اعمال توريد التربة للجزر	٢م	١٩٥					ديسمبر-٢٣	١٦	١٦	٢٠,٦٦,٣٧	١,٠٠٠	٢٠,٦٦,٣٧٠	٤٠,٢٩٤٢,١٥٠	%١١٢,٧٥	٤٥٤٣١٧,٢٧٤
١٦	اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الكفاف والعمول	٢م														٢٤٩٨٧٧٨٣,١٥٨

اجمالي الورقة رقم ١

مدير المشروع

م/ محمد كل حين

مهندس الهيئة

م/ انور الهم الخاوي

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - طرس مطروح

العميد مهندس /

هاني محمد محمود طه

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٢/١٢/٢٠٢٢ الى ٢٢/١٢/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النظرون العلين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠ كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-١-١٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١-٣٠

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٣)

مستخلص ختامي ١٢ عن الفترة من ١٣-١٢-٢٠٢٣ حتى ٢٨-١٢-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد		الوحدة	سعر البند	سعر المادة المحجورية	السعر بعد خصم المادة المحجورية	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند														
١٧	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل المقطابر MC30		٢م	٢٥			ديسمبر ٢٣	١٦	١٦	٨٧٥٨,٦	١,٠٠٠	٨٧٥٨,٦٠٠	٢١٨٩٦٥,٠٠٠	%٥٠,٤٢	١١٠٤,٢,١٥٣
١٨	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل المقطابر RC		٢م	٨٣٥			ديسمبر ٢٣	١٦	١٦	٤٢٤٧٦	١,٠٠٠	٤٢٤٧٦,٠٠٠	٣٥٤٦٧٤,٦٠٠	%٥٠,٤٢	١٧٨٨٢٦,٩٣٣
١٩	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم		٢م	١٥١			ديسمبر ٢٣	١٦	١٦	٢٢٣٠	١,٠٠٠	٢٢٣٦٧٣,٠٠٠	٢٣٦٧٣,٠٠٠	%٦٢,٣٢	٢٠٩٨٥٠,١٣٦
٢٠	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم		٢م	١٣٥,٥			ديسمبر ٢٣	١٦	١٦	٥٩٦٧	١,٠٠٠	٥٩٦٧,٠٠٠	٨٠٨٥٢٨,٥٠٠	%٦٢,٣٢	٥٠٣٨٧٤,٩٦١
٢١	اعمال توريد وطبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم		٢م	١٢٨,٥			ديسمبر ٢٣	١٦	١٦	٥٣١٢	١,٠٠٠	٥٣١٢,٠٠٠	٦٨٢٥٩٢,٠٠٠	%٥٩,٧٣	٤٠٧٧١٢,٢٠٢
٢٢	اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (توبوجرسى) وجهين		م.ط	٦٦٣			ديسمبر ٢٣	١٦	١٦	٣٧٠,٣٥	١,٠٠٠	٣٧٠,٣٥٠	٢٤٥٥٤٢,٠٥٠	%١٠٤,٨٤	٢٥٧٤٢٦,٢٨٥
٢٣	اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (توبوجرسى) وجه واحد		م.ط	٤٧٨			ديسمبر ٢٣	١٦	١٦	٦٢٢,٨	١,٠٠٠	٦٢٢,٨٠٠	٢٩٧٦٩٨,٤٠٠	%١٠٤,٨٤	٣١٢١٠٧,٠٠٣
٢٥	اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية سمك ٢٨ سم		٢م	٧٨٦			ديسمبر ٢٣	١٦	١٦	٢٧٣٠,٨	١,٠٠٠	٢٧٣٠,٨٠٠	٢١٤٦٤٠,٨٠٠	%٨٨,٠٥	١٨٨٩٩١٢,٩٤٨
٢٦	اعمال توريد وتشغيل سن متدرج ناتج الكسارات (فلتر)		٢م	٢٩٠			ديسمبر ٢٣	١٦	١٦	٢٢٩,٧	١,٠٠٠	٢٢٩,٧٠٠	٦٦٦١٣,٠٠٠	%٧٨,٢٨	٥٢١٤٤,٦٥٦
٢٧	اعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية ٣٠*٢٥/٢ سم		م.ط	١٣٠			ديسمبر ٢٣	١٦	١٦	٧٠	١,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٩١٠٠,٠٠٠	%١١٢,٧٥	١٠٢٦٠,٢٥٠
اعمال الكباري	اجمالي بنود الكباري														
اعمال المباني الخدميه	اجمالي بنود المباني الخدميه														
اجمالي الورقة رقم ٢															
اجمالي تعويضات مستخلص جاري ١٢															
١٤٧٩٥٦١٥,٠٦١															
١٧٢٩٤٣٩٨,٢١٩															

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مدير المشروع

٥- م.حسني فياض

م.ابراهيم الغافري

م.محمد كل حسين

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدنا
الإسكندرية - مرسى مطروح
العميد مهديس /
هتلى محمد محمود طه

شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة أش.م.م.
سجل تجاري ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية ٢٠١٢-١٢١-٢٠٠
ملف ضريبي ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠