

الموضوع :-

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
التقيد: ٢٠٢٤ /
التاريخ: / /

بخصوص

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد

بالاحالة الى عمليه اعمال الجسور لمشروع ازدواج خط السكة الحديد بشتيل / الاتحاد لتنفيذ القطاع الثاني

من نكلا حتى وردان من ٢٤,٦٠٠ كم الى ٤٧,١٠٠ كم

تنفيذ/ شركه السلام للمقاولات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم ٧ جاري للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ

(١٩٩٣٦٩٠٨) جنيها

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه بعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٠٢٥/٧/٦

دينا عادل



التوقيع

مهندسة /

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

دينا

دينا

بخصوص

عملية اعمال الجسور لمشروع ازدواج خط السكة الحديد بشتيل الاتحاد ((لتنفيذ القطاع الثاني
من نكلا حتي وردان من كم ٦٠٠+٢٤ الي كم ١٠٠+٤٧))

المنطقة الرابعة - وسط الدلتا

تنفيذ شركه السلام انترناشونال للتجارة والمقاولات

تقرير

عن الأعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٧) جاري

أسماء جهاز الاشراف

- (١) السيد المهندس / أسماء محمد عاطف السملالوي مدير إدارة المشروع
(٢) السيد المهندس / شيماء إبراهيم ابوحسن مهندس المشروع
الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٧) :-

- | | |
|--|-----------|
| ١ . بالعدد عمل اختبار (بليت لود تيست)الخ | ٢٥٠٠٠ م ٣ |
| ٢ . بالعدد عمل جسات يدوية استكشافيةالخ | ١٤٦٦٠ م ٣ |
| ٣ . بالمتري الطولي حفر بالعمالة اليدويةالخ | ١٠٣٠٥ م ٣ |
| ٤ . بالعدد تقطيع الأشجار المثمرة والغير مثمرة.....الخ | ١٠٣٠٥ م ٣ |
| ٥ . بالمتري المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية ...الخ | ١٣١٢٥ م ٣ |
| ٦ . علاوة مسافة نقل ٧٥ كم | ١٣١٢٥ م ٣ |
| ٧ . بالمتري المكعب توريد وفرش تربه زلطية ...الخ | |
| ٨ . علاوة مسافة نقل ١٧٠ كم | |
| ٩ . بالمتري المكعب توريد وفرش طبقه أساس ...الخ | |
| ١٠ . علاوة مسافة نقل ٢٧٠ كم | |



شيماء أحمد عامر

التوقيع

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

مستخلص رقم (٧) جاري
عملية : اعمال الجسور لمشروع ازدواج خط السكة الحديد بشتيل الاتحاد (لتنفيذ القطع الثاني من تكلا حتى وردان من كم ٢٤٠٦٠٠ الي كم ٤٧٠١٠٠) بالامر المباشر المنطقة الرابعة - وسط الدلتا عقد رقم (٢٩٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤ / ١١ / ٣
شامل المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٥ / ٧ / ٦

تنفيذ شركة :- شركة السلام انترناشونال للتجارة والمقاولات

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقاس	مقدار العمل السابق إنجاز	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام غاي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان		الاستقطاع او الحجز		الباقى بعد الاستقطاع او الحجز		ملاحظات
		فرش	جنبه							فرش	جنبه	فرش	جنبه	فرش	جنبه	
١	بالمعد عمل اختيار (بليت لود تيست) الخ	٠	٣٠٠٠,٠٠	عدد	١٠٤٧	٧٠	٠	٧٠	جاري	٠,٠٠٠	٢١٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠٠٠٠	١- ابرام تطبيق جميع البنود
٤	بالمعد عمل جسات يدوية استكشافية الخ	٠	١٢٠,٠٠	عدد	٢٠٠	٥٠	٠	٥٠	جاري	٠,٠٠٠	٦٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠	٢- المهندسون متواجدين
٥	بالمتر الطولي اعمال حفر بعمالة يدوية الخ	٠	٤٠٠,٠٠	م.ط	٢٠٠٠	١٠٧٠٠	٠	١٠٧٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٤٢٨٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٨٠٠٠٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٧	بالمعد تقطيع الأشجار المثمرة والغير مثمرة الخ	٠	٢٢٥,٠٠	عدد	٢٠٠٠	١٠٤٠٠	٠	١٠٤٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٢٤٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٤٠٠٠٠	٤- لافتة العملية متواجدة
٩	بالمتر المكعب اعمال حفر الخ	٠	١٦٠,٠٠	م	٣٥٠٠٠	١٦٢٤١٥	٢٥٠٠٠	١٨٧٤١٥	جاري	٠,٠٠٠	٢٩٩٨٦٤٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٩٨٦٤٠٠	٥- تجهيزات المواقع متواجدة
٩	علاوة مسافة نقل ٧٥ كم	٠	٩٣,٧٥	م	٣٥٠٠٠	١٦٢٤١٤	١٤٦٦٠	١٧٧٠٧٤	جاري	٠,٠٠٠	١٦٦٠٠٦٨٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٦٠٠٦٨٧	٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
١٢	بالمتر المكعب توريد وفرش تربة زلعية الخ	٠	٢٥٠,٠٠	م	٢٥٠٠٠٠	٩٤٠٣٧	١٠٣٠٥	١٠٤٣٤٢	جاري	٠,٠٠٠	٢٦٠٨٥٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠٨٥٥٠٠	٧- فريق العمل متواجد
١٢	علاوة مسافة نقل ١٧٠ كم	٠	٢٦٦,٥٠	م	٢٥٠٠٠٠	٩٤٠٣٧	١٠٣٠٥	١٠٤٣٤٢	جاري	٠,٠٠٠	٢٧٨٠٧١٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٨٠٧١٤٣	٨- الحد الأدنى من المعفات متواجد
١٤	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقه اساس الخ	٠	٣٥٠,٠٠	م	١٤٦٠٠٠	٤٨١٠٩	١٣١٢٥	٦١٢٣٤	جاري	٠,٠٠٠	٢١٤٣١٩٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٤٣١٩٠٠	٩- المعمل متواجد
١٤	علاوة مسافة نقل ٢٧٠ كم	٠	٣٥٤,٠٠	م	١٤٦٠٠٠	٤٨١٠٩	١٣١٢٥	٦١٢٣٤	جاري	٠,٠٠٠	٢١٦٧٦٨٣٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٦٧٦٨٣٦	١٠- البرنامج الزمني متواجد
																١١- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
																١٢- التقرير المبني متواجد
																١٣- تقارير ضبط الجودة متواجدة
																١٤- في تأمين سلامة المرور متواجد
																١٥- عدد ٢ سيارة متواجدة
																١٦- بنود محلات لانتقل والبنود متواجدة
																١٧- نظام حفر حفر وحفر حفر متواجدة
																١٨- في تأمين سلامة المرور متواجد
																١٩- عدد ٢ سيارة متواجدة

١٥٠٤٢٤٤٦٦

١٥٠٤٢٤٤٦٦

الاجم الى

تاريخ ٢٠٢٥/٧/٦

رؤس فوج على صحتة

يدفع الى المقاول مبلغ ملاحظات نهائية

اقر بصحة ذلك

مهندس الشركة م/ سامي عبد الحاي

الاستشاري العام م/ السيد عطيه

مهندس العمليه م/ شيماء ابراهيم

مدير ادارة المشروع م/ اسماء محمد عاطف

مدير عام المشروعات م/ محمد كامل شاهين

مدير عام التنفيذ والصيانة م/ محمد مصطفي

سبق صرفها للمقاول

المحاسب رؤس مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس م/ شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

اسم العميل :-
مقاولة :-
رقم ومقدار التصديق :-
بند الميزانية :-

فرش	جنيه	مقدار الاعمال التي تمت
		محجوزات
		مصرح بصرفه
		مستحق صرفه
		رسم دفعه اصل
		رسم دفعه اضافي
		امانات
		ايرادات
		جملة الاستقطاعات
		صافي المبلغ

تحريرا في :-

رئيس القطاع مدير الاداره

إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات
إقرارام ربط البند المختص يسمح بالصرف
إقرار بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ
تقيد في سجل ٥٥ ع . ح برقم
تحريرا في :-
علامات الكتاب المنوطين



رؤجج

الكاتب المنوط

الختم والتاريخ

يعتمد

سحب

شيك

اذن صرف

رئيس الحسابات

المبلغ

تحريرا في :-

١ - شطب

٢ - سحب شيك / اذن سحب رقم

٣ - تقيد في سجل

تسلمت تزييلات رقم

وافر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم وانني تسلمت المستحق لى

الختم والتاريخ



رقم المسند
نوع الميزانية
عدد المنحقات
بند
جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجب باطنه)

فرش	جنيه	الاستقطاعات
		بنود الاستقطاعات
٤٠	٩٩٦٨٥	تأمين مؤقت
٦٠	٤٨٨٨٤	دفعات
—	٤٧٥٠	إتاوة ضاجم ومهاجر
—	٦٣٨٤	رسوم معامل المنطقه
٤٥	١١٩٦٢١	خم حصه العمال الغير منظمه
٥٠	٥٣٨٢٩٦	تأميناته اجتماعيه
١٠	١٩٩٣٧٩	ارباح تجاريه وصناعيه
٥٠	٢٣٤٤١٥١	الاجمال

جملة المبالغ السابق صرفها للمقاول

المدفوع بتحويل رقم

بتاريخ

فرش	جنيه	الاستقطاعات
		رسم دفعه اصل
		رسم دفعه اضافي
		امانات
		ايرادات

الجملة صافي
جملة قيمه التحويلات
الباقى للمقاول

Scanned with
 CamScanner™

عدد الملاحظات	رقم
تأمينات (مجموع)	٩٩
تأمينات	٩٩
دفعات	٩٩
إتاوة	٩٩
رسوم	٩٩
خمس	٩٩
تأمينات	٩٩
أرباح	٩٩

الإستقطاعات

تأمين مؤقت ٩٩٦٨٤٥/٤٠

دفعات ٤٧٨٨٨٤٦٠

إتاوة ضامح ومحاجر ٤٧٥٠/٠

رسوم معامل المنطقة ٦٣٨٤/٠

خمس حصص العمال الغير منتظمة ١١٩٦٢١/٤٥

تأمينات إجتماعية ٥٣٨٢٩٦/٥٠

تأمينات إجتماعية ١١٩٩٣٦٩/٠

٢٣٤٤١٥١/٠٥

ناتج من المبيعات ٢٣٤٤١٥١/٠٥

٥٠/٠٠