

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جاري عملية تنفيذ اعمال تنفيذ
كوبرى شرق النيل من كم ١٤٩,٦٦٠ حتى كم ١٥٠,٨١٠ ومن كم ١٥١,٨٠٠ حتى كم
١٥٣,١٤٠ باجمالى طول ٢,٤٩٠ كم بالامر المباشر

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٧/٩

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر الاعمال
كشف المعدات
كشف المهندسين
خطاب المحملات

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الاولى (القاهرة-الجيزة-القليوبية)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الاولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٢٠٢٥ / ٧ / ٩
عدد المرفقات / ٥
التاريخ / ٢٠٢٥ / ٧ / ٩
التوقيع /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٨٥٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) (بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٥)

عملية تنفيذ اعمال تنفيذ كوبرى شرق النيل من كم ١٤٩,٦٦٠ حتى كم ١٥٠,٨١٠ ومن كم ١٥١,٨٠٠ حتى كم ١٥٣,١٤٠ باجمالى طول ٢,٤٩٠ كم بالامر المباشر

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل يتم توريد عدد (٢) سيارة بيك اب دفع رباعى حديثة الصنع مكيفة لنقل العينات يتم خصم (٢٥٠٠ ج) فى اليوم عن السيارة البيك اب الواحدة

توريد اجهزة معملية لاختبار المواد المستخدمه لتنفيذ المشاريع والتي تحدد جودة تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات الفنية للاجهزة التي تحددها الادارة العامة للمعامل المركزية بالهيئة فى حدود مبلغ ١٤ مليون جنيه وفى حالة عدم توريد الاجهزة المطلوبة توقع غرامة قدرها ٢١,٠٠٠,٠٠٠ ج تخصم من مستحقات الشركة

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٧/٩

الموقع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الاولى (القاهرة-الجيزة-القليوبية)



رقم : _____

الختم ذو التاريخ : ٢٠١٩/٠٩/٢٧

كتب المراجعة
رئيس القسم

مصلحة : المصلحة العامة للصرف
قسم : _____
المبلغ المستحق إلى : _____
الطلبات، طيه ، أو : _____
بموجب : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : _____
شيك على البنك المركزي في : _____
شيك على الخارج : _____
يسحب باسم : _____
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

الجملة : ٢٠١٩/٠٩/٢٧

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ : ٢٠١٩/٠٩/٢٧

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		قرش	جنيه
	بند	فصل	قسم	فرع	بند	فصل		
١	٢٠١٩/٠٩/٢٧	٢٠١٩/٠٩/٢٧	٢٠١٩/٠٩/٢٧	٢٠١٩/٠٩/٢٧	٢٠١٩/٠٩/٢٧	٢٠١٩/٠٩/٢٧	٢٠١٩/٠٩/٢٧	٢٠١٩/٠٩/٢٧
	إجمالي الأصل		بيانات الاستقطاعات		قرش		جنيه	
	رسم الدفعة		إضافي		دمغة توقيع		عادي	
	صافي القيمة المطلوب صرفها		قرش		جنيه		قرش	

علامة

في سنة ٢٠١٩

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
جاري : _____
الإيرادات : _____
بتاريخ : _____
الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____
توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠١٩
شيك
إذن صرف
يعتمد سحب

وكيل الحسابات : _____
مدير أو رئيس الحسابات : _____
في سنة ٢٠١٩ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٣-٢٠١٩ س ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ : _____

(٣) سحب : _____
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____
تحت رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت : _____
شيك
إذن صرف
إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____
في سنة ٢٠١٩

محضر تشوينات

عملية : أعمال تنفيذ كوبري شرق النيل من كم 149.660 الي كم 150.810

ومن كم 151.800 الي كم 153.140

أنه في يوم الأربعاء الموافق 2025 / 5 / 30 وبحضور كلاً من السادة:

- | | |
|------------------------------------|---|
| السيد المهندس / راشد شحاته إبراهيم | الهيئة العامة للطرق والكباري |
| السيد المهندس / محمود الشاذلي | مدير المشروع الاستشاري العام للمشروع - سيسترا |
| السيد المهندس / تامر صلاح | مدير الموقع للمشروع - سيسترا |
| السيد المهندس / أحمد عبد الحي | شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات |

وبالحضور الي الموقع ومعاينة التشوينات أقر السيد المهندس المشرف بوجود

كمية (5000) طن تشوينات صلب حديد تسليح 40 / 60 بجميع الأقطار بالموقع

Bar Diameter (mm)	10	12	16	18	22 (7m)	22	25	32	Total
Weight (Ton)	300	360	580	20	372	300	1400	1668	5000


كمية (36) ركيزة حمولة أعلي من 750 طن وحتى 1000 طن بالموقع


وقد تم الاتي:



- أفاد مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري والاستشاري العام للمشروع بأن هذه الكميات مورده بمعرفة الشركة ومن مواردها الذاتية وتحت مسئوليتها.
- أفاد مهندس الشركة بأن التشوينات المذكورة تحت حراسة الشركة وفي عهدها وتتعهد بتوريد التالف أو المفقود منها.
- علي قسم الجودة مراجعة إختبارات الحديد الكيميائية والميكانيكية للحديد المشار إليه في المحضر.

وقد تحرر هذا المحضر بذلك ،،،

التوقيعات:

(4) 
إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء رقم ٩٩٢٦
HSR - VIADUCT - NileSat
PJ - 098

(3) 

(2) 
(1) 

EDECS - HQs (Egypt)

B1/22 Cairo Business Park, First Settlement, New Cairo

Tel.: (+2) 02 25 412 100/ 700 / (+2) 010000 994 82

Fax: (+2) 02 25 412 300

 www.edecs.com

 info@edecs.com

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



قيمة تقريبية لمستخلص رقم (2) مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - طريق النابيل سات
من المحطة (149+660) إلى المحطة (150+810) & من المحطة (151+800) إلى المحطة (153+140)

تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م	البند	الوحدة	الفئة	الكمية المنصرفة بمستخلص رقم 1	الكمية الحالية	الكمية الفعلية بالحصص	الاجمالي الفعلي للمستخلص
1	الجسات	م.ط	872	213	37	250	218,000
2	حفر استكشافي	م3	106	1770	311	2,081	220,586
3	حفر ميكانيكي	م3	91	7973	7,490	15,463	1,407,133
4	ردم حول الاساسات	م3	57	761	0	761	43,377
5	خوازيق قطر 1.20 م	م.ط	8,434	16708	4,011	20,719	174,744,046
6	خوازيق قطر 2.00 م	م.ط	17,490	0	429	429	7,503,210
7	اختبارات Sonic	عدد	99,131	42	16	58	5,749,598
8	خرسانة عادية للقواعد	م3	2,533	284	146	430	1,089,190
9	خرسانة مسلحة للقواعد	م3	5,028	5981	3,624	9,605	48,293,940
10	خرسانة مسلحة للاعمد والاكشاف						
10-أ	ارتفاع حتى 15 م من منسوب شهر المخدة وحتى منسوب اعلي نقطة بالتاج	م3	6,464	163	491	654	4,227,456
10-ب	ارتفاع اعلي من 15 متر منسوب شهر المخدة وحتى منسوب اعلي نقطة بالتاج	م3	6,685	2020	2,941	4,961	33,164,285
11	بند الكمر U - Section	م3	11,703	0	347	347	4,060,941
12	بند حديد التسليح	طن	65,928	3414	1,619	5,033	331,815,624
13	عزل بيتوميني للقواعد	م2	96	2706	1,741	4,447	426,912
الاجمالي =							612,964,298

المالك /

الهيئة العامة للطرق والكباري



استشاري المشروع /

مكتب سيسترا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة /

شركة ايديكس للهندسة والمقاولات



مشروع

أعمال تنفيذ كوبري شرق النيل من كم 149.660 الي كم 150.810 ومن كم 151.800 الي كم 153.140


بيان بمعدات الموقع كوبري النيل سات Part 1 & Part 2

م	المعدة	عدد
1	لودر	8
2	أوناش	6
3	مولد كهرباء	13
4	كمبروسر هواء	2
5	حفار	4
6	قلاّب	6
7	تانك مياه	3
8	كساحة	4
9	بطاحة + جرار	4

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /

م / راشد شحاته إبراهيم



مشروع

أعمال تنفيذ كوبري شرق النيل من كم 149.660 الي كم 150.810 ومن كم 151.800 الي كم 153.140

بيان بمهندسي كوبري النيل سات Part 1 & Part 2

م	الأسم	المسمى الوظيفي
1	احمد عبد الحي	مدير المشروع
2	يوسف سلطان	مدير المشروع
3	احمد مجدي	مدير الموقع
4	امري زيدان	مدير الموقع
5	محمد والي	مدير الموقع
6	مصطفى عبد العال	مدير المكتب الفني
7	اندرو اميل	مدير قسم مكتب فني
8	سمير عبد الناصر شيمي	قائد فريق الجودة
9	اسلام ايهاب	قائد فريق الجودة
10	مصطفى عادل	قائد فريق الجودة
11	مصطفى علي	مهندس أول الجودة
12	احمد رمضان	قائد فريق مكتب فني
13	ماجد رابع	مهندس أول مكتب فني
14	محمد عصر	قائد فريق تنفيذ
15	ماركو مدحت	قائد فريق تنفيذ
16	مازن مجدي	قائد فريق تنفيذ
17	يوسف ابراهيم	مهندس أول تنفيذ
18	عبد الرحمن صفوت	مهندس أول تنفيذ
19	محمد حسين	مهندس أول تنفيذ
20	أحمد جمال	مهندس أول تنفيذ
21	محمد فادي	مهندس أول تنفيذ
22	مروان احمد	مهندس تنفيذ
23	حازم ابراهيم	مهندس تخطيط

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /

م / راشد شحاته إبراهيم



عملية :- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري

العقد رقم: ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٥٨

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تتخيم : ايدى كس الدولية للهندسة والمقاولات

تاريخ صدور المستخلص ٢٠٢٥/٠٥/٣١

شامل الاعمال من تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بالجنيه	الكمية حسب المقاييسه	مقدار العمل السابق اجراوده	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه)	استقطاع او حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
اعمال الكباري والاعمال الصناعية ١-										
	اعمال كباري البير									١-اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٢٧	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية									٢-مهندسين الشركة والمرقبين متواجدين
أ- ٢٧	اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م.ط	/ ٨٧٢	/ ٥٠٠	٢١٣	.	٢١٣	جاري	١٨٥,٧٣٦	٣-التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٨	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يديوية قبل التنفيذ	م	/ ١٠٦	/ ٣,٠٠٠	١,٧٧٠	.	١,٧٧٠	جاري	١٨٧,٦٢٠	٤-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٣٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتشويئها داخل الموقع لإعادة الردم بها	م	/ ٩١	/ ٣٤,٠٠٠	٧,٩٧٣	٥,١٧١	١٣,١٤٤	جاري	١,١٩٦,١٠٤	٥-الحذ الاذني من المعدات متواجدة
أ- ٣٠	اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م	/ ٥٧	/ ١٠,٠٠٠	٧٦١	.	٧٦١	جاري	٤٣,٣٧٧	٦-لوحات المشروع متواجدة
٣٢	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر حول الاساسات وحول جسم الكوبري	م								٧-البرنامج الزمني متواجد
٣٩	بالمتر الطولي اعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية	م.ط	/ ٨,٤٣٤	/ ٢٨,٠٠٠	١٦,٧٠٨	٩٠٣	١٧,٦١١	جاري	١٤٨,٥٣١,١٧٤	٨-الامن الصناعي موجود
أ- ٣٩	اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢									٩-التقرير الميدني موجود
٤٥	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Tests علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من اجمالي عدد الخوازيق									١٠-وثائق التأمين سارية
ب- ٤٥	قطر ١٢٠ م باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	/ ٩٩,١٣١	/ ٨٥	٤٢	٨	٥٠	جاري	٤,٩٥٦,٥٥٠	١١-مكاتب الاشراف متواجدة
٤٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابق الصب	م	/ ٢,٥٣٣	/ ١,١٠٠	٢٨٤	٨٢	٣٦٦	جاري	٩٢٧,٠٧٨	
٤٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر	م	/ ٥,٠٢٨	/ ٢٤,٠٠٠	٥,٩٨١	٢,١٨٤	٨,١٦٥	جاري	٤١,٠٥٣,٦٢٠	
٤٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة والتيجان والاكتاف	م	/ ٦,٤٦٤	/ ٣,٠٠٠	١٦٣	٣٩٣	٥٥٦	جاري	٣,٥٩٣,٩٨٤	
د- ٤٩	ارتفاع حتى ١٥ متر منسوب ظهر المخدة وحتى منسوب اعلي نقطة بالتاج	م	/ ٦,٦٨٥	/ ١٧,٠٠٠	٢,٠٢٠	٢,١٩٧	٤,٢١٧	جاري	٢٨,١٩٠,٦٤٥	
د- ٤٩	ارتفاع اعلي من ١٥ متر منسوب ظهر المخدة وحتى منسوب اعلي نقطة بالتاج	م								
٥٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-Section بالبر	م	/ ١١,٧٠٣	/ ١٢,٠٠٠	.	٢٩٥	٢٩٥	جاري	٣,٤٥٢,٣٨٥	
ب- ٥٠	ارتفاع اعلي من ٩ م حتي منسوب اعلي الكمرات									
٦٣	بالمتر الطولي اعمال خوازيق بقطر ٢٠٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية	م.ط	/ ١٧,٤٩٠	/ ١,٥٠٠	.	٣٦٥	٣٦٥	جاري	٦,٣٨٣,٨٥٠	
أ- ٦٣	اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	طن	/ ٦٥,٩٢٨	/ ٢٨,٩١٧	٣,٤١٤	٨٦٤	٤,٢٧٨	جاري	٢٨٢,٠٣٩,٩٨٤	
٧٥	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B٥٠٠	م	/ ٩٦	/ ١٧,٠٠٠	٢,٧٠٦	١,٠٧٤	٣,٧٨٠	جاري	٣٦٢,٨٨٠	
٨٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد									
التشويئات:										
٠١	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B٥٠٠	طن	/ ٦٥,٩٢٨		٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٥,٠٠٠	جاري	٢٤٧,٢٣٠,٠٠٠	صرف بنسبة ٧٥% طبقا للتعاقد
٠٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق واختبار كابلات عالية الاجهاد من الاسلاك المجدولة	طن	/ ١٩٩,٧٨٧		٣٤٠	٢٦٠	٦٠٠	جاري	٨٩,٩٠٤,١٥٠	صرف بنسبة ٧٥% طبقا للتعاقد
٠٣	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Fixed , guided and spherical Bearings محولة اعلي من ٧٥٠ طن حتي ١٠٠٠ طن	عدد	/ ٩٠٠,٠٠٠		٣٦	.	٣٦	جاري	٢٤,٣٠٠,٠٠٠	صرف بنسبة ٧٥% طبقا للتعاقد
الاجمالي العام =										
اجمالي ما سبق صرفه										
المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ٢)										
المقاول		الاستشاري العام للمشروع		الهيئة العامة للطرق والكباري						
مهندس المكتب الفني م/ احمد رمضان		SYSTRA		مدير المشروع م / راشد شحاتة ابراهيم		أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى				
مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد						تحريرا في / / ٢٠٢٥ المحاسب /				
مدير المشروع م/						قرش جنيه على الحساب				
						يدفع المقاول مبلغ نهائيا				
						ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من مدير المصلحة				

$$\left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \right)' = -2x \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \right) = -2x f(x) \quad \& \quad \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \right)' + x \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \right) \frac{-2x + x}{1} = -\frac{x}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$
[illegible]
$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx \right)^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$$

تاريخ التوقيع: ٢٠٢٠/٠٥/٢٠

شماره ۱۳۱۳ - تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ و جلد ۳۱/۰۵/۲۰۲۵

[illegible]

Date: 09/07/2025

Ref.: EDE-098-GARBLT-LET-028

السيد المهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية الأولى - المنطقة المركزية الأولى

المشروع / إنشاء كوبري القطار الكهربائي السريع كوبري طريق النيل سات القطاع الأول من المحطة (149+660) إلى المحطة (150+810) والقطاع الثاني من المحطة (151+800) إلى المحطة (153+140)

المالك / الهيئة القومية للأنفاق - الهيئة العامة للطرق والكباري

الموضوع : خطاب المحملات (توريد وتركيب وتدريب العمالة علي ماكينة DSR-MSCR Anton Paap)

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى العملية تنفيذ أعمال كوبري شرق النيل من كم 149.660 إلى كم 150.810 ومن كم 151.800 إلى كم 153.140 بإجمالي طول 2.490 كم.

تنفيذ شركة / إيدكس الدولية للهندسة والمقاولات وبالإشارة إلى خطاب المحملات علي المشروع يرجى التكرم بإرجاء توريد الشركة أجهزة معملية لإختبار المواد المستخدمة لتنفيذ المشاريع والتي تحدد جودة تنفيذ الأعمال طبقاً لاه. واصفات الفنية للأجهزة التي تحددها الإدارة العامة للمعامل المركزية بالهيئة لحين شرائها مرفق أمر الشراء، وتم إصدار خطاب ضمان بدفعة مقدمة بتاريخ 2025-06-29 وتم استلامه بتاريخ 2025-07-07.

بناءً عليه يرجى التكرم أن الشركة بصدد إنهاء التعاقد مع الوكيل الخاص شركة Control للاستشارات الهندسية والمقاولات بتوريد وتركيب وتدريب العمالة علي ماكينة DSR-MSCR Anton Paap.

للعلم والإحاطة وإتخاذ اللازم،،،
وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام،،،

مدير المشروع

التوقيع/

مهندس / أحمد عبد الحي

لا مانع
ع

الملاحظات:

- أمر الشراء.
- خطاب الضمان للمورد.

رقم امر شراء
URCHASE ORDER NO
EDEG-000042342

2025-05-27	تاريخ امر الشراء purchase order date
SER-18859	رقم المورد Vendor Num

بيانات المشروع PROJECT DETAILS	
العنوان : Address	
المسؤول : Attention	رضا فتحي موسى علي
التليفون : Phone Number	

بيانات المورد SUPPLIER DETAILS	
اسم الشركة Company Name	Control Engineering - كترول للاستشارات الهندسية والمقاولات
العنوان : Address	عمارات الشركة السعودية من ش النزهه م نصر 3 EGY
عناية	رامي محمد
التليفون : Phone Number	01001100381
رقم انشطة الضريبة Tax Reg. Num	452-646-022

Location of delivery محل الإستلام	PR تاريخ طلب الشراء DATE	PR رقم طلب الشراء NO	PAYMENT TERMS طريقة السداد	DELIVERY فترة التوريد SCHEDULE
المعامل المركزيه لهيئة الطرق	25/05/2025 09:44:36 am	000040133	50% advance payment. 25% after delivery and acceptance at the authority's warehouses. 25% after trai	

شروط عامة: 1- مطلوب فواتيره باسم "شركة ايدكس الدولية للهندسة والمقاولات" ويرفق اذن الاستلام من مخازن المشروع وسوره من امر التوريد. 2- في حاله التوريد في مخازن المشروع : يتم إرفاق صورة من اذن التسليم وتسليمها لمخازن المشروع عند تسليم البضاعة 3- في حاله استلام من مخازن المورد يتم التأكد من وجود تقويض رسمي من إدارة المشتريات للشخص المفوض الاستلام مع إرفاق صورة البطاقة الخاصة به 4- علي المورد تقديم الفاتوره ومرفق بها اذن التسليم في خلال اسبوع عمل من استلام البضاعة

م	كود التصنيف Item Code	Variant Num	التوصيف DESCRIPTION	الوحده UNIT	الكمية QTY	سعر الوحده PRICE	الخصم Discount	الاجمالي TOTAL
1			و تدريب العمال عليها DSR-MSCR Anton Paap ماكينة	ea	1.00	13,446,000.00	0.00	13,446,000.00
2			UTM-30,E-Star + Flow number Test علي ماكينة	ea	1.00	1.00	0.00	1.00

13,446,001.00 EGP	Total اجمالي
-353,842.25 EGP	3%exc14
-353,842.25 EGP	إجمالي الضرائب
13,092,158.75 EGP	الصافي

APPROVED BY اعتماد

Verified by فحص

REVIEWD BY مراجعة
Mohamed Atef TammamISSUED BY أصدرت
Shehab Ashraf Mohamed

ACTION BY

خطاب

TER OF GUARANTEE

9. *Staphylococcus aureus*

[illegible]

... 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678,

التاريخ: ٢٠٢٥-٠٦-٢٩

خطبات ضمان دعوہ مقدمہ رقم IGTG1728.02/20

عبد قائل للتحويل

(بجانب ارسال مجموع مرافقكم المتعلقة بهذا الموضوع إلى السيد كوكو، أود أن يكون السيد كوكو قد أرسل لكم مرافقاتكم ثم أود أن أطلب منكم هذا المرفق)

المعاداة : إبتوكس الدولية للهندسة والمقاولات

العنوان : المعنى الإدارى رقم ٢٢ / B١

مشروع كايرو بيزنس بارك - القاهرة الجديدة

بالإشارة إلى توريد وتركيب وتدريب العمالة على ماكينة DSR-MSCR ANTON PAAP

تضمن بموجب هذا الكتاب / شركة كنترول والبرمجة لخدمات الهندسية والمقاولات
مدينة نصر - القاهرة

في حدود مبلغ: EGP ٦,٦٦٤,٠٢٧/١٨

(مئة ملايين وستمائة وأربعة و ستون ألف و مئة و عشرون جندي مصري و ١٨/١٠ فقط لا غير)

لتعهد بأن تدفع لكم عند أول طلب كتابي مقدم منكم دون إبداء أي معارضة قيمة خطاب الضمان هذا بشون عوانت وفي مقابل إعادة أصل هذا الخطاب إلينا وأية امتدادات له.


يعتري هذا الضمان اعتباراً من ٢٠٢٩-٠٦-٢٥ حتى ٢٠٢٨-١٠-٢٥

(الثامن والعشرون من شهر أكتوبر سنة الف والخمسة وعشرون)

يجب أن تصلنا أية مطالبة صحيحة متعلقة بهذا الضمان قبل أو على الأكثر في هذا التاريخ خلال ساعات العمل بالبنك وخلاف ذلك لا يحق لكم التقدم بأية مطالبة ويصبح تعهدنا منتهيا ويعتبر خطاب الضمان لاغيا بصفة نهائية دون حاجة إلى أي إعلان كن وبصرف النظر عن إعادة الأصل لنا .
ونقر بأن هذا الضمان صادر في نطاق الحد المصرح لنا به .
لايغت بصور خطاب الضمان

يعتبر خطاب الضمان لاعياً ولا يعتد به في حالة وجود أي تعديل أو كشط أو إضافة إلى البيانات الواردة به ما لم يوقع بجانيه من الأشخاص المخول لهم ذلك ويختم بخاتم البنك.

هذا الضمان لن يصبح ساري المفعول إلا بعد استلام بنك أبوظبي الأول مصر منكم شيك لأمره بكامل قيمة الدفعة المقبوضة والمساوية لمبلغ خطاب الضمان وتحصيله لحساب عميلنا
بنك أبوظبي الأول مصر



Maie Saeed

215 A

Date: 09/07/2025

Ref.: EDE-098-GARBLT-LET-028

السيد المهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية الأولى - المنطقة المركزية الأولى

المشروع / إنشاء كوبري القطار الكهربائي السريع كوبري طريق النيل سات القطاع الأول من المحطة (149+660)

إلى المحطة (150+810) والقطاع الثاني من المحطة (151+800) إلى المحطة (153+140)

المالك / الهيئة القومية للأنفاق - الهيئة العامة للطرق والكباري

الموضوع : خطاب المحملات (توريد وتركيب وتدريب العمالة علي ماكينة DSR-MSCR Anton Paap)

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى العملية تنفيذ أعمال كوبري شرق النيل من كم 149.660 الي كم 150.810 ومن كم 151.800 الي كم 153.140 بإجمالي طول 2.490 كم.

تنفيذ شركة / إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات وبالإشارة الي خطاب المحملات علي المشروع يرجي التكرم بإرجاء توريد الشركة أجهزة معملية لإختبار المواد المستخدمة لتنفيذ المشاريع والتي تحدد جودة تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية للأجهزة التي تحددها الإدارة العامة للمعامل المركزية بالهيئة لحين شرائهما مرفق أمر الشراء، وتم إصدار خطاب ضمان بدفعة مقدمة بتاريخ 2025-06-29 وتم استلامه بتاريخ 2025-07-07.

بناءً عليه يرجي التكرم أن الشركة بصدد إنهاء التعاقد مع الوكيل الخاص شركة Control للاستشارات الهندسية والمقاولات بتوريد وتركيب وتدريب العمالة علي ماكينة DSR-MSCR Anton Paap.

للعلم والإحاطة وإتخاذ اللازم ...
وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ...

مدير المشروع

التوقيع /

مهندس / أحمد عبد الحي
HSR/VIADUCT/028
PJ-098



المرفقات:

- أمر الشراء.

- خطاب الضمان للمورد.