

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣١) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٧/٩

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر أعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب المحملات



مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الاولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٢٠٢٥ / ٧ / ٩
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ٢٠٢٥ / ٧ / ٩
التوقيع /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٤٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١)

تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم
ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى
السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر
المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل الاتي :-

- عدد (٤) سيارة ملاكى سيدان .
- وعدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاته بالطابعة (ليزر A4) وتم
توريدها .
- وتجهيز معمل مواد بمشتملاته تؤول ملكيتها الى الهيئة فى نهاية المشروع تم التوريب
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

وزارة النقل
التوقيع
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقه الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٧/٩

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء
قسم: المقود
المبلغ المستحق إلى: شركة السعداء فيروم للتصدير والتصدير
الطلبات طيه ، أو : م. ر. ا. ح. ح. ح. } بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٤٦٩٤٥٥٩	
			٤٤٦٩٤٥٥٩

رقم :
الختم ذو التاريخ



صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
				٤٤٦٩٤٥٥٩		
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها	
	قرش	قرش	قرش			

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات : بتاريخ :
الإمضاء :
الإمضاء :
جاري :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
إذن صرف
يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٠٣ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف : الشيكات : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت : الشيك : إمضاء طالب أو كاتب التصدير : في سنة ٢٠١

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح- الفيوم)

مستخلص رقم (31) جاري

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

بتاريخ 2022/10/11

العقد رقم : 2023/2022/467

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2025/5/20

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجمالاً	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال تكسير ونقل المخلفات												
٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٤٤,٠٠	٠٦,٠٠	م2	١٢٧٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠	جاري	٧٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم العوايق المعترضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	١٣٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
٠٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نبوچيرسي أو ميثي طوب غير مسلح لزوم العوايق المعترضة لمسار الكوبري .	٤٢٠,٠٠	٨٥,٠٠	م3	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جاري	٣٩١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
أعمال إنشاء المرسي الخاص بالقوات المسلحة												
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية.	١٧٧,٠٠	٣٦٢,٠٠	مط	١٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٦,٠٠	جاري	٦٣٧١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٧١٢,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.	٢٠٥٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٢٠٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٩,٠٠	جاري	٢٤٥٠٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب إحلال تربة نظيفة موزدة من خارج الموقع.	١٠٠٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	م3	٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٣٠٠٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠	إجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المربع خرسانة عادية للأساسات طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الإنشاءات الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم/سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/3.	١٠٠٠,٠٠	١٦٧٩,٠٠	م2	٩٣٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٣٨,٠٠	جاري	١٥٧٤٩٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٧٤٩٠٢,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب واللا يقل محتوى الأسمنت 400 كجم/3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face).	٤١٠,٠٠	٣٧٩٦,٠٠	م3	٤٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٤٠٤,٠٠	جاري	١٥٣٣٥٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٣٣٥٨٤,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البوبتومين للقواعد المسلحة والسلات والاعادة.	٥٥,٠٠	٦٥,٠٠	م2	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورض اسياح حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للمرسي.	٢٠٠,٠٠	٢٨٦٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠	جاري	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
أعمال البير												
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتثبيت ورمدم ودمك تقشوم لزوم تمهيد موقع العمل .	١٠٠٠٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	م3	٨٥٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٥٣٧,٠٠	جاري	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
41-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية - إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	٣٥٣٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	مط	٣١٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٨٨,٠٠	جاري	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
44-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة.	٨٠٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٧٦٢٠,٠٠	٣٨٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٨٠٨٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠٨٠٠٠,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد ورمدم ورمال نظيفة موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري طبقاً للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف موزدة من خارج الموقع	٥٠٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	م3	٦٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	جاري	١٢٥٨٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٥٨٦,٠٠	
٥١	بالطن توريد تركيب قيسونات دائمة مخرطة للخوازيق بأقطار ومسالك مختلفة.	١١٠,٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	١١٠,٠٠	٠٠,٠٠	١١٠,٠٠	جاري	٥٨٣٥٣٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٨٣٥٣٩٠,٠٠	البرنامج الزمني موجود
52-أ	بالمتر الطولي أعمال خرازيق بقطر 120 سم بالبير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والتمك الميكانيكي على الأقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / 3 - إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٢٢٤٠٠,٠٠	٦٣٤٣,٠٠	مط	٢٢٠٢٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٢٢,٠٠	جاري	١٣٩٦٨٥٥٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٩٦٨٥٥٤٦,٠٠	بيان المعدات موجود
57-أ	بالعمد عمل اختبار خرازيق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من المحملة التشغيلية باستخدام الجاكات والبراير والبند شامل مما مجموعه طبقاً لاسبول الصناعة والرسومات والوصفات وتعليمات المهندس المشرف - قطر 120 سم	٠٢,٠٠	١١٠٤٠٨٤,٠٠	عمد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	إشارات تراجع من إدارة
60-ج	بالعمد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازيق - قطر 120 سم باستخدام مواشير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للمسا	٧٥,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عمد	٥٩,٠٠	٠٠,٠٠	٥٩,٠٠	جاري	٣٠٠٧٥٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٧٥٨٤,٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات ويدات الكمرات سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الإنشاءات الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم/سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت 300 كجم/3	٢٠٠٠,٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	٥٨٧,٠٠	١١,٠٠	٥٩٨,٠٠	جاري	١٠٨٤١٧٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٨٤١٧٤,٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبير حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كجم/3 اسمنت بورتلاندي واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض السطح العلوي اللازم للحصول على سطح أملس لاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمة ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن 450 كجم/سم2	١٧٥٠٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م3	١٣٧٣٦,٠٠	٢٠٧٠,٠٠	١٥٨٠٦,٠٠	جاري	٥٢٥٥٤٩٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٢٥٥٤٩٥٠,٠٠	
63-ج	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعده شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالبير باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنيه والارناش اللازمه بإجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/3 واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والبند يشمل عمل جميع مايلزم لغير العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح. ارتفاع حتى 12 م من منسوب ضهر المخرطة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٥٠٠,٠٠	٤٤١٨,٠٠	م3	٢٩٢,٠٠	١٤٣,٠٠	٤٣٥,٠٠	جاري	١٩٢١٨٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٢١٨٣,٠٠	
63-د	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعده شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالبير باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنيه والارناش اللازمه بإجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/3 واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والبند يشمل عمل جميع مايلزم لغير العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح. ارتفاع حتى 15 م من منسوب ضهر المخرطة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٥٠٠,٠٠	٤٦٢٠,٠٠	م3	٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جاري	٢٣١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٠,٠٠	
63-هـ	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعده شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالبير باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنيه والارناش اللازمه بإجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/3 واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والبند يشمل عمل جميع مايلزم لغير العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح. ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ضهر المخرطة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	١٥٥٣٧,٠٠	٤٨٢١,٠٠	م3	٤٩٩٧,٠٠	٤٢٧,٠٠	٥٤٢٤,٠٠	جاري	٢٦١٤٩١٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦١٤٩١٠٤,٠٠	
64-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-Section والجوزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/3 اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة لرفع الكمرات وأحبالها الكبرية على الإناءات وتثبيت الشدات السفلية للركائز ذات الجواب داخل الكمر وضبطها مساحياً قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الحلقية أثناء التركيب طبقاً للرسومات ومثلثات التثبيت المرفقة لذلك وما يتطلبه ذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الأوتار بأي حمولة طبقاً لتفروغ الموقع وذلك وفقاً للرسومات والموصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الإجهاد من الكبلات عالية الإجهاد والاكسسوارات ارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	٩٢٠٠,٠٠	٩٣٧١,٠٠	م3	١٥٦٩,٠٠	٥٤٦,٠٠	٢١١٥,٠٠	جاري	١٩٨١٩٦٦٥,٠٠	٤٩٥٤٠٠٠,٠٠	١٤٨٥٦٦٥,٠٠	حجز 4954000 لحين تركيب الكمره

و.ج.م. يوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الاستشاري العام

شركة سيبسترا SYSTRA

مهندس / أحمد محمد

مهندس /

مهندس / محمد الزيات

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

تحريراً في سنة 2025

جنيه

قرش

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

المحاسب

علي الحساب / نهال

غير الواردة بهذا الشرط أعتمدت من

مدير المراجعة

تحريراً في سنة 2025

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد محمد حسين

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح- الفيوم)

مستخلص رقم (31) جاري

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

العقد رقم : 2023/2022/467

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2025/5/20

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كلابات عالية الاجهاد من اسلاك مجسولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجيزة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	١٥٠,٠٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠٠	طن	١٠٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	جاري	١٠٤٧٢٠٠٤,٠٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٣٧٢٠٠٤,٠٠٠	حجز 100000 لحين الانتهاء من الحقن
١٢٦	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد .	١٥٠٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	م2	١٢٧٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٢٧٨,٠٠٠	جاري	٩٩٦٨٤,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٩٩٦٨٤,٠٠٠	
١٣٢	بالعدد توريد وتركيب وكتر من Spherical حمولة اعلى من 750 طن حتى 1000 طن.	٦٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠٠	عدد	٦٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠٠	٢٧١٨٠٠٠,٠٠٠	٥١٢٨٢٠٠٠,٠٠٠	حجز بنسبه 5% لحين انتهاء الاختبارات+حجز 18000 لحين لحام محور 85
133-أ	حمولة الركيزة حتى 1200 طن	٠٢,٠٠٠	١٠٠٧٠٠٠,٠٠٠	عدد	٠٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠٢,٠٠٠	جاري	٢٠١٤٠٠٠,٠٠٠	٣٠٢١٠٠٠,٠٠٠	١٧١١٩٠٠٠,٠٠٠	حجز بنسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
144-ج	أعمال نظام تأريض Earthing - العد Double Plate U Clamp	١٧٦,٠٠٠	٧١٢,٥٠٠	عدد	١٣,٠٠٠	٠٨,٠٠٠	٢١,٠٠٠	جاري	١٤٩٦٢,٥٠٠	٢٢٤٤,٣٨	١٢٧١٨,١٣	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضات
144-د	أعمال نظام تأريض Earthing - بالعدد Earth Point 4 hole with pig tail caple 70 mm2 for 1 L.M	١٣٨,٠٠٠	٢٠٩٠,٠٠٠	عدد	١٣,٠٠٠	٠٨,٠٠٠	٢١,٠٠٠	جاري	٤٣٨٩٠,٠٠٠	٦٥٨٣,٥٠	٣٧٣٠٦,٥٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضات
أعمال المجري المائي												
١٤٧	بالمتر المكعب أعمال تدهير وتكرير المجري المائي لزوم حركة المعدات البحرية.	٢٥٠٠٠,٠٠٠	١٠١,٠٠٠	م3	٢١٨٣٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢١٨٣٥,٠٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠٠	
149-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٤٥٠,٠٠٠	١٣١١,٠٠٠	م.ط	٤٤٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٤٥,٠٠٠	جاري	٥٨٣٣٩٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٨٣٣٩٥,٠٠٠	
١٥٠	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل العلوي.	٥٧٠٠,٠٠٠	٢٦٦٠,٠٠٠	م2	١٣٤٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٣٤٦,٠٠٠	جاري	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠٠	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضات
١٥١	بالطن توريد تركيب قاسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعدل حراريا بأقطار ومساكن مختلفة.	٨٠٥,٠٠٠	٥٦١٨٥,٠٠٠	طن	٨٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٨٠١,٠٠٠	جاري	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠٠	
153-أ	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 200 سم بمجري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب خرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاند عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٥٤٣٠,٠٠٠	١٥٤٧٣,٠٠٠	م.ط	٥٤٢٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٤٢٦,٠٠٠	جاري	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠٠	
154-أ	بالعدد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجريبية 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات - قطر 200 سم	٠١,٠٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠٠	عدد	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠٠	
155-أ	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجريبية 150% من الحمل التشغيلية باستخدام الجاكات والبرايت والبند شامل مما مجموعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 200 سم	٠١,٠٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠٠	عدد	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠	جاري	٢٨١٦٦٢٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠٠	
157-ب	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 200 سم باستخدام مواشير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	١٠,٠٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠٠	عدد	١٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	١١٢٩٨٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠٠	
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا ونسوية السطح العلوي اللازم للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وكل التوقيتات اللازمة ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن 450 كجم/سم2	٨٣٣٠,٠٠٠	٤٢٤٢,٠٠٠	م3	٨٣٢٧,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٨٣٢٧,٠٠٠	جاري	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠٠	
١٥٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصدء شاملة التحجان بمجري النيل باستخدام قرم مصنعة مع استخدام الشدة المعدنية والاونش اللازمه بادهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنت بورتلاندى عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	٢٦٠٠,٠٠٠	٤٧٣١,٠٠٠	م3	٢٢٦١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٢٦١,٠٠٠	جاري	١٠٦٩٦٧٩١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠٦٩٦٧٩١,٠٠٠	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للقطاع المستوفى (Box section) للهيكل العلوي فوق المجري المائي وذلك باستخدام نظام العربات المتحركة (Cantiliver carriage) باستخدام خرسانة ذات اجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 يوم بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادي لا يقل عن 440 كجم / م3 واستخدم مواد الإضافات المعتمدة للحصول على اجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لإجراء أعمال شد الكلابات (Prestressing work) وكذلك استخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم والفرم الخشبية والتوقيتات والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كلابات سبق الاجهاد الرئيسية والاكسسوارات	٥٢٠٠,٠٠٠	٨٢٣٥,٠٠٠	م3	٤٤١٩,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠	٤٥٦٢,٠٠٠	جاري	٣٧٥٦٨٠٧٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٧٥٦٨٠٧٠,٠٠٠	
١٦١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بمجري النيل بنظام التسعة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كلابات سبق الاجهاد ولا تشمل التسعة	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٣٤٧,٠٠٠	م3	٤٣٩١,٠٠٠	٦٠٩,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٦٧٣٥٠٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٦٧٣٥٠٠٠,٠٠٠	
١٦٤	بالطن توريد وتزويد ورس حديد تسليح B500 DWR B500 زيادة المطيلية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالنيل.	٨٠٠٠,٠٠٠	٣١٢٧٩,٠٠٠	طن	٧٣١٤,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠	٧٥٢٠,٠٠٠	جاري	٢٣٥٢١٨٠٨٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٣٥٢١٨٠٨٠,٠٠٠	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع سقاول / م. خالد محمد

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

تحريراً في سنة 2025

المحاسب /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

عن صلبة / تنفيذ أو تعديل في مخطط العمل ومراجعة المرافق ببرنامج ذلك . مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا مدير مشروع مقاول / م. خالد محمد	الاستشاري العام شركة سيسترا SYSTRA مهندس / زينة مهندس / مهندس / شريف الوتر	مدير المشروع الهيئة مهندس / راشد ذكري	تحريراً في سنة 2025 المحاسب / قرش جنية .. يدفع إلى المقاول مبلغ .. على الحساب / نهائياً ملاحظة : الفئات غير الواردة بذلك الشروط أتممت من يعتمد ، مدير الصحة تحريراً في سنة 2025	مدير عام المشروعات الهيئة مهندس / جهاد محمد سعد	٤٢٦٩٢٤٥٢،٠٠ رئيس الإدارة المركزية المنطقة الأولى مهندس / عماد محمد حسين ٥١٤١٥
--	--	---	---	---	---