

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣١) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٧/٩

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر أعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب المحملات



مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الاولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٢٠٢٥ / ٧ / ٩
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ٢٠٢٥ / ٧ / ٩
التوقيع /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٤٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١)

تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم
ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى
السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر
المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل الاتي :-

- عدد (٤) سيارة ملاكى سيدان .
- وعدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاته بالطابعة (ليزر A4) وتم
توريدها .
- وتجهيز معمل مواد بمشتملاته تؤول ملكيتها الى الهيئة فى نهاية المشروع تم التوريب
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

وزارة النقل
التوقيع
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقه الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٧/٩

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء
قسم: المقود
المبلغ المستحق إلى: شركة السعداء فيروم للتصدير والتصدير
بموجب: الطلبات طيه ، أو : صر ١٢١ طيه

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٤٦٩٤٥٩	
			٤٤٦٩٤٥٩

رقم :
الختم ذو التاريخ



صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
				٤٤٦٩٤٥٩		
	إجمالي الأصل			جنيه	قرش	
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها	
	قرش	قرش	قرش	قرش	قرش	

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات : بتاريخ :
الإمضاء :
الإمضاء :
الإمضاء :
جاري :
الإيرادات :
الإمضاء :
الإمضاء :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
إذن صرف
يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٢ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :
شيك
إذن صرف

(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :
الشيكات
المحولات

(٥) أدرج في كشف : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :
الشيكات
المحولات

(٦) استلمت : رقم : إمضاء طالب أو كاتب التصدير :
شيك
إذن صرف

في سنة ٢٠١

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح- الفيوم)

مستخلص رقم (31) جاري

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

بتاريخ 2022/10/11

العقد رقم : 2023/2022/467

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2025/5/20

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجمالاً	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال تكسير ونقل المخلفات												
٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٤٤,٠٠	٠٦,٠٠	م2	١٢٧٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠	جاري	٧٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم العوايق المعترضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	١٣٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
٠٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نبوچيس أو ميثي طوب غير مسلح لزوم العوايق المعترضة لمسار الكوبري .	٤٢٠,٠٠	٨٥,٠٠	م3	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جاري	٣٩١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
أعمال إنشاء المرسي الخاص بالقوات المسلحة												
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية.	١٧٧,٠٠	٣٦٢,٠٠	مط	١٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٦,٠٠	جاري	٦٣٧١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٧١٢,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.	٢٠٥٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٢٠٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٩,٠٠	جاري	٢٤٥٠٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب إحلال تربة نظيفة موزدة من خارج الموقع.	١٠٠٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	م3	٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٣٠٠٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠	إجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المربع خرسانة عادية للأساسات طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الإنشاءات الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم/سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/3.	١٠٠٠,٠٠	١٦٧٩,٠٠	م2	٩٣٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٣٨,٠٠	جاري	١٥٧٤٩٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٧٤٩٠٢,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب واللا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم/3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face).	٤١٠,٠٠	٣٧٩٦,٠٠	م3	٤٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٤٠٤,٠٠	جاري	١٥٣٣٥٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٣٣٥٨٤,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البوبتومين للقواعد المسلحة والسلات والاعادة.	٥٥,٠٠	٦٥,٠٠	م2	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورض اسياح حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للمرسي.	٢٠٠,٠٠	٢٨٦٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠	جاري	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
أعمال البير												
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتثبيت ورمز ودمك تقشوم لزوم تمهيد موقع العمل .	١٠٠٠٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	م3	٨٥٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٥٣٧,٠٠	جاري	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
41-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية - إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	٣٥٣٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	مط	٣١٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٨٨,٠٠	جاري	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
44-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة.	٨٠٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٧٦٢٠,٠٠	٣٨٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٨٠٨٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠٨٠٠٠,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد ورمز رمل نظيفة موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري طبقاً للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف موزدة من خارج الموقع	٥٠٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	م3	٦٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	جاري	١٢٥٨٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٥٨٦,٠٠	
٥١	بالطن توريد تركيب قيسونات دائمة مخرطة للخوازيق بأقطار ومسالك مختلفة.	١١٠,٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	١١٠,٠٠	٠٠,٠٠	١١٠,٠٠	جاري	٥٨٣٥٣٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٨٣٥٣٩٠,٠٠	البرنامج الزمني موجود
52-أ	بالمتر الطولي أعمال خرازيق بقطر 120 سم بالبير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والتمك الميكانيكي على الأقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / 3 - إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٢٢٤٠٠,٠٠	٦٣٤٣,٠٠	مط	٢٢٠٢٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٢٢,٠٠	جاري	١٣٩٦٨٥٥٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٩٦٨٥٥٤٦,٠٠	بيان المعدات موجود
57-أ	بالعمد عمل اختبار خرازيق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من المحملة التشغيلية باستخدام الجاكات والبراير والبند شامل مما مجموعه طبقاً لاسبول الصناعة والرسومات والوصفات وتعليمات المهندس المشرف - قطر 120 سم	٠٢,٠٠	١١٠٤٠٨٤,٠٠	عمد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	إشارات تراجع من إدارة
60-ج	بالعمد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازيق - قطر 120 سم باستخدام مواشير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للمسا	٧٥,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عمد	٥٩,٠٠	٠٠,٠٠	٥٩,٠٠	جاري	٣٠٠٧٥٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٧٥٨٤,٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات ويدات الكمرات سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الإنشاءات الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم/سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت 300 كجم/3	٢٠٠٠,٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	٥٨٧,٠٠	١١,٠٠	٥٩٨,٠٠	جاري	١٠٨٤١٧٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٨٤١٧٤,٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبير حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كجم/3 اسمنت بورتلاندي واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض السطح العلوي اللازم للحصول على سطح أملس لاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمة ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن 450 كجم/سم2	١٧٥٠٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م3	١٣٧٣٦,٠٠	٢٠٧٠,٠٠	١٥٨٠٦,٠٠	جاري	٥٢٥٥٤٩٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٢٥٥٤٩٥٠,٠٠	
63-ج	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعده شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالبير باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والارناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/3 واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والبند يشمل عمل جميع مايلزم لغير العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح. ارتفاع حتى 12 م من منسوب ضهر المخرطة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٥٠٠,٠٠	٤٤١٨,٠٠	م3	٢٩٢,٠٠	١٤٣,٠٠	٤٣٥,٠٠	جاري	١٩٢١٨٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٢١٨٣,٠٠	
63-د	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعده شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالبير باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والارناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/3 واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والبند يشمل عمل جميع مايلزم لغير العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح. ارتفاع حتى 15 م من منسوب ضهر المخرطة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٥٠٠,٠٠	٤٦٢٠,٠٠	م3	٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جاري	٢٣١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٠,٠٠	
63-هـ	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعده شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالبير باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والارناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/3 واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والبند يشمل عمل جميع مايلزم لغير العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح. ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ضهر المخرطة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	١٥٥٣٧,٠٠	٤٨٢١,٠٠	م3	٤٩٩٧,٠٠	٤٢٧,٠٠	٥٤٢٤,٠٠	جاري	٢٦١٤٩١٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦١٤٩١٠٤,٠٠	
64-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسليقة الإجهاد U-Section والجوزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/3 اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة لرفع الكمرات وأحاديها الكبيرة على الإناءات وتثبيت الشدات السفلية للركائز ذات الجوانب داخل الكمر وضبطها مسبقاً قبل الصب وكذلك ضبط الركنات الهيكلية أثناء التركيب طبقاً للرسومات ومشتقات التنفيذ المعينة لذلك وما يتطلبه ذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الأوتار بأي حمولة طبقاً لتفروغ الموقع وذلك وفقاً للرسومات والموصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الإجهاد من الكبلات عالية الإجهاد والاكسسوارات ارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	٩٢٠٠,٠٠	٩٣٧١,٠٠	م3	١٥٦٩,٠٠	٥٤٦,٠٠	٢١١٥,٠٠	جاري	١٩٨١٩٦٦٥,٠٠	٤٩٥٤٠٠٠,٠٠	١٤٨٥٦٦٥,٠٠	حجز 4954000 لحين تركيب الكمره

و.ج.م. يوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الاستشاري العام

شركة سيبسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

تحريراً في سنة 2025

جنيه

قرش

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

تحريراً في سنة 2025

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح- الفيوم)

مستخلص رقم (31) جاري

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

العقد رقم : 2023/2022/467

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2025/5/20

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كلابات عالية الاجهد من اسلاك مجسولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجيزة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	١٥٠,٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠	طن	١٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٨,٠٠	جاري	١٠٤٧٢٠٠٤,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٣٧٢٠٠٤,٠٠	حجز 100000 لحين الانتهاء من الحقن
١٢٦	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد .	١٥٠٠,٠٠	٧٨,٠٠	م2	١٢٧٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٨,٠٠	جاري	٩٩٦٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٦٨٤,٠٠	
١٣٢	بالعدد توريد وتركيب وكتر من Spherical حمولة اعلى من 750 طن حتى 1000 طن.	٦٠,٠٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠	٢٧١٨٠٠٠,٠٠	٥١٢٨٢٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 5% لحين انتهاء الاختبارات+حجز 18000 لحين لحام محور 85
133-أ	حمولة الركيزة حتى 1200 طن	٠٢,٠٠	١٠٠٧٠٠٠,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	٢٠١٤٠٠٠,٠٠	٣٠٢١٠٠٠,٠٠	١٧١١٩٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
144-ج	أعمال نظام تأريض Earthing - العن Double Plate U Clamp	١٧٦,٠٠	٧١٢,٥٠	عدد	١٣,٠٠	٠٨,٠٠	٢١,٠٠	جاري	١٤٩٦٢,٥٠	٢٢٤٤,٣٨	١٢٧١٨,١٣	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضات
144-د	أعمال نظام تأريض Earthing - بالعدد Earth Point 4 hole with pig tail caple 70 mm2 for 1 L.M	١٣٨,٠٠	٢٠٩٠,٠٠	عدد	١٣,٠٠	٠٨,٠٠	٢١,٠٠	جاري	٤٣٨٩٠,٠٠	٦٥٨٣,٥٠	٣٧٣٠٦,٥٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضات
أعمال المجري المائي												
١٤٧	بالمتر المكعب أعمال تدهير وتكرير المجري المائي لزوم حركة المعدات البحرية.	٢٥٠٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢١٨٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٨٣٥,٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	
149-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٤٥٠,٠٠	١٣١١,٠٠	م.ط	٤٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	جاري	٥٨٣٣٩٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٨٣٣٩٥,٠٠	
١٥٠	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل العلوي.	٥٧٠٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	م2	١٣٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٦,٠٠	جاري	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضات
١٥١	بالطن توريد تركيب قاسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعدل حراريا بأقطار وسماكات مختلفة.	٨٠٥,٠٠	٥٦١٨٥,٠٠	طن	٨٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠١,٠٠	جاري	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	
153-أ	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 200 سم بمجري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب خرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاند عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٥٤٣٠,٠٠	١٥٤٧٣,٠٠	م.ط	٥٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٢٦,٠٠	جاري	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	
154-أ	بالعدد عمل اختبار على خاروق غير عامل مفرد وحمل التجريبية 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات - قطر 200 سم	٠١,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	
155-أ	بالعدد عمل اختبار خاروق عامل مفرد وحمل التجريبية 150% من الحمل التشغيلية باستخدام الجاكات والبرايت والبند شامل مما مجموعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 200 سم	٠١,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	
157-ب	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخاروق - قطر 200 سم باستخدام مواشير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	١٠,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	عدد	١٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	١١٢٩٨٦,٠٠	٠٠,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازم للحصول على سطح املس للسطح الظاهره وكل التوقيتات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبته لا تقل عن 450 كجم/سم2	٨٣٣٠,٠٠	٤٢٤٢,٠٠	م3	٨٣٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٢٧,٠٠	جاري	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	
١٥٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصدء شاملة التحجان بمجري النيل باستخدام قرم مصنعه مع استخدام الشده المعنويه والاوتنش اللازمه باسناد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنت بورتلاندى عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	٢٦٠٠,٠٠	٤٧٣١,٠٠	م3	٢٢٦١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٦١,٠٠	جاري	١٠٦٩٦٧٩١,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٦٩٦٧٩١,٠٠	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للقطاع المستغرقى (Box section) للهيكل العلوي فوق المجري المائي وذلك باستخدام نظام العربات المتحركة (Cantiliver carriage) باستخدام خرسانة ذات إجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 يوم بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادي لا يقل عن 440 كجم / م3 وباستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على إجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لإجراء أعمال شد الكلابات (Prestressing work) وكذلك استخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم والفرم الخشبية والتوقيتات والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كلابات سبق الاجهاد الرئيسية والاكسسوارات	٥٢٠٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	م3	٤٤١٩,٠٠	١٤٣,٠٠	٤٥٦٢,٠٠	جاري	٣٧٥٦٨٠٧٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٧٥٦٨٠٧٠,٠٠	
١٦١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بمجري النيل بنظام التسعة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كلابات سبق الاجهاد ولا تشمل التسعة	٥٠٠٠,٠٠	٥٣٤٧,٠٠	م3	٤٣٩١,٠٠	٦٠٩,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٦٧٣٥٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٧٣٥٠٠٠,٠٠	
١٦٤	بالطن توريد وتزويد ورس حديد تسليح B500 DWR B500 زيادة المطيلية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالنيل.	٨٠٠٠,٠٠	٣١٢٧٩,٠٠	طن	٧٣١٤,٠٠	٢٠٦,٠٠	٧٥٢٠,٠٠	جاري	٢٣٥٢١٨٠٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣٥٢١٨٠٨٠,٠٠	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع سقاول / م. خالد محمد

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

تحريراً في سنة 2025

المحاسب /

قرش

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يحتد ،

تحريراً في سنة 2025

المحاسب /

قرش

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يحتد ،

تحريراً في سنة 2025

المحاسب /

قرش

يدفع إلى المقاول مبلغ

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الأولى"

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

البنـد	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	تمت خلال المده التي تمت حتى الآن إجمالي الأعمال	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١٦٦	بالمن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجرى النيل Relaxatio ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوائح المعتمدة وتعليمات المهندسين المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبيد شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٦١٠,٠٠	١٠١٦٣٩,٠٠	طن	٣٩٦,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٤٠٢٤٩٠,٤٤,٠٠	٣٤٨٠٠٠٠,٠٠	٣٦٧٦٩٠,٤٤,٠٠	حجز 3480000 لحين حقن سيمنت
172-أ	حملوه الركنه حتي 1200 طن	٠٤,٠٠	١٠٠٧٠٠٠,٠٠	عدد	٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٤٠٢٨٠٠٠,٠٠	٦٠٤٢٠٠,٠٠	٣٤٢٣٨٠٠,٠٠	حجز ينسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
173-أ	حملوه الركنه من 2201 الي 2400 طن	١٢,٠٠	٢٢٨٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٢٧٣٦٠٠٠,٠٠	٤١٠٤٠٠٠,٠٠	٢٣٢٥٦٠٠٠,٠٠	حجز ينسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
اجمالي الاعمال											
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (30)											
القيمة الحالية للمستخلص (جارى 31)									١٦٧٤٦٨٣٦٩٥,٠٠	٣٦٠١٧٢١٦,٠٨	١٦٣٨٦٦٤٧٩,٤٣
											١٥٩٥٩٧٤٠٢٧,٤٣
											١٣٧٨٨٠٠٠,٠٠

تحريراً فى سنة 2025