

مشروع: توسعة وتطوير طريق وادي النطرون - العلمين بطول 135 كم
القطاع الثالث بطول 10 كم
تنفيذ : شركة الرضوان للمقاولات العمومية

مستخلص رقم (9) جاری

العقد رقم (2022/2021/595) بتاريخ 2022/1/23

عن المدة من بدء العمل حتى ١٧/٢٨ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة (السعر بعد المفاوضة)		كمية المقايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجرأوه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		الباقي من الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه	جنيه							جنيه	جنيه		
1-1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والريش بالمياه الأصولية والدمك الجيد بالهراستات	١٧	٣٢٠٠٠٠	3م	٢٥٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠	جارى	٤٢٥٠٠٠	٠	٤٢٥٠٠٠	٤٢٥٠٠٠	يراعي تطبيق شروط التعاقد
1-2	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية(باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بألات التسوية والريش بالمياه الأصولية للوصول لأقصى كثافة 95%..	٢٠٠١	٢٩٠٠٠٠	3م	١١٨٩٨٠	٠	١١٨٩٨٠	جارى	٢٣٩١٩٨٠	٠	٢٣٩١٩٨٠	٢٣٩١٩٨٠	
1-3	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية	٥٤	٥٠٠	3م	٥٠٠	٠	٥٠٠	جارى	٢٧٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	
	ذات اجهاد (200-100) كم/سم2	٦٥.٥	٥٠٠		٧٤٣٩	٠	٧٤٣٩	جارى	٤٨٧٢٥٥	٠	٤٨٧٢٥٥	٤٨٧٢٥٥	
	ذات اجهاد (300-200) كم/سم2	٧٦	٦٥٠٠		٥٥٧٦٠	٠	٥٥٧٦٠	جارى	٤٢٣٧٧٦٠	٠	٤٢٣٧٧٦٠	٤٢٣٧٧٦٠	
	ذات اجهاد (400-300) كم/سم2	١٦	٤٢٠٠٠٠		٣٩٧٤٥٠	٠	٣٩٧٤٥٠	جاري	٦٣٥٩٢٠٠	٠	٦٣٥٩٢٠٠	٦٣٥٩٢٠٠	
2-1	بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتجمعة والشروخ بالرصف الحالي يسلك 5سم	٦٠	١٠٠٠٠	3م	٤٣٥	٠	٤٣٥	جاري	٢٦١٠٠	٠	٢٦١٠٠	٢٦١٠٠	
2-2	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ...	٥	٢٢٠٠٠٠	2م	٦٩٢٠٠	٠	٦٩٢٠٠	جاري	٣٤٦٠٠٠	٠	٣٤٦٠٠٠	٣٤٦٠٠٠	
2-3	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمخلفات ...	٨٠	١٠٠٠	3م	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	جاري	٨٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	
2-4	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانه عادية او مسلحة او ارضفة او ديش	٢٥	١٥٠٠٠	م/ط	٩٥٥٠	٠	٩٥٥٠	جاري	٢٣٨٧٥٠	٠	٢٣٨٧٥٠	٢٣٨٧٥٠	
2-5	بالمتر الطولي اعمال ازالة الحواجز الخرسانية القائمة ونقلها في المقالب العمومية	٦٦	٢٥٠٠٠٠	3م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	
3-1	بالمتر المكعب تحميل ونقل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل بسلك لا يزيد عن 25سم مسافة النقل حتي 2كم ويتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1كم بالزيادة او النقصان ويتم زيادة 4.5 جنيه في حالة استخدام البلدوزر في التحجير	٨٠.٤	١٥٠٠٠٠	3م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	بوليصة التأمين فصله بملحق ١٢/٢١/٢٠٢٤ التقارير الأسبوعية والشهرية والبرامج الزمنية متواجدة
	مسافة نقل 14 كم	٦٦	١٥٠٠٠٠		٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
3-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة وتشغيلها بسلك لا يزيد عن 25سم (مسافة النقل حتي 2 كم) الفئة لا تشمل سعر المادة المحجيرة (ج66 - ج30 = ج66)	٨٠.٤	٩٦	3م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	لافتات المشروع متواجدة
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة وتشغيلها بسلك لا يزيد عن 25سم (مسافة النقل حتي 2 كم) الفئة تشمل سعر المادة المحجيرة	١٢٦	٢٤٨		٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	يتم مراجعة عدد (3) سيارة بمعرفة الادارة العامة للمركبات
5-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس من الاجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات مسافة النقل 20كم احتساب علاوة 1جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	٢٦٧	٢٥٨	3م	٢٤٤٠٠	٠	٢٤٤٠٠	جاري	٦٥١٤٨٠٠	٠	٦٥١٤٨٠٠	٦٥١٤٨٠٠	
	مسافة النقل 39 كم	٢٥٨	٢٢٥١٠٠		١٢٤٠٣٠	٦٠٠٠	١٢٤٠٣٠	جاري	٣٣٥٤٧٧٤٠	٠	٣٣٥٤٧٧٤٠	٣٣٥٤٧٧٤٠	
6-3	بالمتر المسطح اعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسلك 28سم بعد الرصف والجهد لا يقل عن 400 كجم/سم2 ويتم تسليحها بألياف بولي بروبيلين فايبر بمعدل 900جسم	٧٨٦	١٦٠٠٠٠	2م	٣٢٥١٠	٠	٣٢٥١٠	جاري	٢٥٥٥٢٨٦٠	٠	٢٥٥٥٢٨٦٠	٢٥٥٥٢٨٦٠	يتم خصم مبلغ (36563.80) فقط ستة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون جنيه وثمانون قرشا لاغير قيمة اجراء التجارب المعملية بالمنطقة
7-1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (Mc-30)	٢٥	٥٦٥٠٠٠	2م	٣١٧٠٥٠	١٧٠٠٠	٣٣٤٠٥٠	جارى	٨٣٥١٢٥٠	٠	٨٣٥١٢٥٠	٨٣٥١٢٥٠	
7-2	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (Mc-3000)	٨٣٥	٦٢٤٣١٥	2م	٤١٦٨٥٠	١٧٠٠٠	٤٣٣٨٥٠	جارى	٣٦٢٢٦٤٨	٠	٣٦٢٢٦٤٨	٣٦٢٢٦٤٨	
8-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الاسفلت بسلك 7سم بعد الدمك	١٥١	٨٠٠٠٠	2م	٦٩٧١٠	٢٠٠٠	٧١٧١٠	جارى	١٠٨٢٨٢١٠	٠	١٠٨٢٨٢١٠		
8-2	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الاسفلت بسلك 6سم بعد الدمك	١٣٥.٥	٣٦٢٧٩٠	2م	١٧٣٤٠٠	١٣٠٠٠	١٨٦٤٠٠	جارى	٢٥٢٥٧٢٠٠	٠	٢٥٢٥٧٢٠٠		
8-3	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الاسفلت بسلك 5سم بعد الدمك	١٢٨.٥	٦٢٤٣١٥	2م	٤٠٠٧١٥٠	١٣٥٠٠	٤٢٠٦٥٠	جارى	٥٤٠٥٣٥٢٥	١٠٠٠٠٠٠	٥٣٠٥٣٥٢٥		حجز لحين توافي الملاحظات
9-1	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (إنجيريبي) وجهين بارتفاع 90 سم طبقا للرسومات بمحتوي اسمنتي لا يقل عن 350كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2	٦٦٣	١٠٠٠	م/ط	١٥٥	٠	١٥٥	جارى	١٠٠٢٧٦٥	٠	١٠٠٢٧٦٥		
23 (مفاوضة)	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (إنجيريبي) وجه واحد بارتفاع 80 سم طبقا للرسومات بمحتوي اسمنتي لا يقل عن 350كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2	٤٧٨	٣٥٠٠	م/ط	٠	٣١٠٠	٣١٠٠	جارى	١٤٨١٨٠٠	٠	١٤٨١٨٠٠		يراعي تعمية مبلغ (100000) فقط مائة ألف جنيه لاغير لحين الانتهاء من أعمال المعالجة
الإجمالي الكلي													
خصم 0.5 % من الاجمالي طبقا للمفاوضة													
صافي اجمالي قيمة الأعمال													
اجمالي ما تم ادراجه سابقا													
اجمالي المستحق خلال المدة													
أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظواهرها من قديمها سبق صرفها إلى المفاوض													
التاريخ													
يدفع إلى المفاوض													
ملاحظة الفئات													
اعتمدت من													
التاريخ													
عن الشركة/ م/ محمود مسعود													
عن الهيئة/ م/ احمد سامي													
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر													
رئيس الإدارة المركزية													
يختمه،،													
محاسب على الحساب													
نهايا													
ماير إدارة المشروعات													
م/ كارم امام													
الفئات غير الواردة بسلك الشروط													

مشروع: توسعة وتطوير طريق وادي النطرون - العلمين بطول 135 كم
القضاء الثالث بطول 10 كم
تنفيذ: شركة الرضوان للمقاولات العمومية

مستخلص رقم (9) جاری

العقد رقم (2022/2021/595) بتاريخ 2022/1/23

عن المدة من بدء العمل حتى ١٧١٢٨ ٢-٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة (السعر بعد المفاوضة)		كمية المقايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجرؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات	
		جنيته	جنيته							جنيته	جنيته			
1-1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصلية والدهك الجيد بالهراستات	١٧	٣٢٠٠٠	3م	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	.	٢٥٠٠٠	جارى	٤٢٥٠٠٠	.	٤٢٥٠٠٠	يراعي تطبيق شروط التعاقد	
1-2	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية(باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول لاصفي كثافة جافة 95%...	٢٠٠١	٢٩٠٠٠٠	3م	١١٨٩٨٠	١١٨٩٨٠	.	١١٨٩٨٠	جارى	٢٣٩١٤٩٨	.	٢٣٩١٤٩٨		
1-3	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية	٥٤	٥٠٠	3م	٥٠٠	٥٠٠	.	٥٠٠	جارى	٢٧٠٠٠٠	.	٢٧٠٠٠٠		
	ذات اجهاد (200-100) كجم/سم2	٦٥.٥	٥٠٠		٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	جارى	٤٨٧٢٥٥	.	٤٨٧٢٥٥		
	ذات اجهاد (300-200) كجم/سم2	٧٦	٦٥٠٠		٥٥٧٦٠	٥٥٧٦٠	٥٥٧٦٠	٥٥٧٦٠	جارى	٤٢٣٧٧٦٠	.	٤٢٣٧٧٦٠		
	ذات اجهاد (400-300) كجم/سم2	١٦	٤٢٠٠٠٠		٣٩٧٤٥٠	٣٩٧٤٥٠	٣٩٧٤٥٠	٣٩٧٤٥٠	جارى	٦٣٥٩٢٠٠	.	٦٣٥٩٢٠٠		
2-1	بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتواجدة والشروخ بالرصف الحالي بسبك 5سم	١٦	٤٢٠٠٠٠	2م	٣٩٧٤٥٠	٣٩٧٤٥٠	.	٣٩٧٤٥٠	جارى	٦٣٥٩٢٠٠	.	٦٣٥٩٢٠٠		
2-2	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي بسبك 5سم	٦٠	١٠٠٠٠	3م	٤٣٥	٤٣٥	.	٤٣٥	جارى	٢٦١٠٠	.	٢٦١٠٠		
2-3	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمخلفات ...	٥	٢٢٠٠٠٠	2م	٦٩٢٠٠	٦٩٢٠٠	.	٦٩٢٠٠	جارى	٣٤٦٠٠٠	.	٣٤٦٠٠٠		
2-4	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانه عاديه او مسلحة او ارضفه او ديش	٨٠	١٠٠٠	3م	١٠٠٠	١٠٠٠	.	١٠٠٠	جارى	٨٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠		
2-5	بالمتر الطولي اعمال ازالة الحواجز الخرسانية القائمة ونقلها في المقالب العمومية	٢٥	١٥٠٠٠	م/ط	٩٥٥٠	٩٥٥٠	.	٩٥٥٠	جارى	٢٣٨٧٥٠	.	٢٣٨٧٥٠		
3-1	بالمتر المكعب تحميل ونقل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل بسبك لا يزيد عن 25سم مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1كم بالزيادة او النقصان ويتم زيادة 4.5 جنيه في حالة استخدام البلدوزر في التحجير	٦٦	٢٥٠٠٠٠	3م	.	.	.	.	جارى	.	.	.	بوليصه التأمين متابعة ما يلي التقارير الأسبوعية والشهرية والبرامج الزمنية متواجدة	
	مسافة نقل 14 كم	٨٠٠٤	.		.	.	.	.	جارى	.	.	.	التقارير الأسبوعية والشهرية والبرامج الزمنية متواجدة	
3-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة وتشغيلها بسبك لا يزيد عن 25سم (مسافة النقل حتى 2 كم) الفئه لا تشمل سعر المادة المحجريه (ج66 - ج30 = ج66)	٦٦	١٥٠٠٠٠	3م	.	.	.	.	جارى	.	.	.		
	مسافة نقل 14 كم	٨٠٠٤	.		.	.	.	.	جارى	.	.	.	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة وتشغيلها بسبك لا يزيد عن 25سم (مسافة النقل حتى 2 كم) الفئه تشمل سعر المادة المحجريه	٩٦	.		.	.	.	.	.	جارى	.	.	.	لائقات المشروع متواجدة
	مسافة النقل 27 كم	١٢٦	.		.	.	.	.	جارى	.	.	.		
5-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس من الاجرار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير كسارات مسافة النقل 20كم احتساب علاوة 1جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	٢٤٨	٢٧٠٠٠٠	3م	.	.	.	.	جارى	.	.	.	يتم مراجعة عدد (3) سيارة بمعرفة الادارة العامة للمركبات	
	مسافة النقل 39 كم	٢٦٧	.		.	.	.	.	جارى	.	.	.		
	مسافة النقل 30 كم	٢٥٨	.		.	.	.	.	جارى	.	.	.		
6-3	بالمتر المسطح اعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسبك 28سم بعد الرصف والجهد لا يقل عن 400 كجم/سم2 ويتم تسليحها بألياف بولي بروبيلين فايبر بمعدل 900 جم	٧٨٦	١٦٠٠٠٠	2م	٣٢٥١٠	٣٢٥١٠	.	٣٢٥١٠	جارى	٢٥٥٢٨٦٠	.	٢٥٥٢٨٦٠	يتم خصم مبلغ (36563.80) فقط ستة وثلاثون الفا وخمسمائة وثلاثة وستون جنيه ولعمان قرشا لاغير قيمة اجراء التجارب المعملية بالمنطقة	
7-1	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC-30)	٢٥	٥٦٥٠٠	2م	٣١٧٠٥٠	٣١٧٠٥٠	١٧٠٠٠	٣٣٤٠٥٠	جارى	٨٣٥١٢٥٠	.	٨٣٥١٢٥٠		
7-2	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (RC-3000)	٨.٣٥	٦٢٤٣١٥	2م	٤١٦٨٥٠	٤١٦٨٥٠	١٧٠٠٠	٤٣٣٨٥٠	جارى	٣٦٢٢٦٤٨	.	٣٦٢٢٦٤٨		
8-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الاسفلت بسبك 7سم بعد الدهك	١٥١	٨٠٠٠٠	2م	٦٩٧١٠	٦٩٧١٠	٢٠٠٠	٧١٧١٠	جارى	١٠٨٢٨٢١٠	.	١٠٨٢٨٢١٠		
8-2	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الاسفلت بسبك 6سم بعد الدهك	١٣٥.٥	٣٦٦٧٩٠	2م	١٧٣٤٠٠	١٧٣٤٠٠	١٣٠٠٠	١٨٦٤٠٠	جارى	٢٥٢٥٢٧٠٠	.	٢٥٢٥٢٧٠٠		
8-3	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الاسفلت بسبك 5سم بعد الدهك	١٢٨.٥	٦٢٤٣١٥	2م	٤٠٧١٥٠	٤٠٧١٥٠	١٢٥٠٠	٤٢٠٦٥٠	جارى	٥٣٠٥٣٥٢٥	١٠٠٠٠٠٠	٥٣٠٥٣٥٢٥	حجز لحين تلافي الملاحظات	
9-1	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيچيرسى) وجهين بارتفاع 90سم طبقا للرسومات بمحتوى اسمنتي لا يقل عن 350كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2	٦٦٣	١٠٠٠	م/ط	١٥٥	١٥٥	.	١٥٥	جارى	١٠٠٢٧٦٥	.	١٠٠٢٧٦٥		
23 (مفاوضة)	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيچيرسى) وجه واحد بارتفاع 80سم طبقا للرسومات بمحتوى اسمنتي لا يقل عن 350كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2	٤٧٨	٣٥٠٠	م/ط	.	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	جارى	١٤٨١٨٠٠	.	١٤٨١٨٠٠	يراعي تعلية مبلغ (100000) فقط مائة ألف جنيه لاغير لحين الانتهاء من اعمال المعالجة	
الاجمالي الكلي														
خصم 0.5 % من الاجمالي طبقا للمفاوضة														
صافي اجمالي قيمة الاعمال														
اجمالي ما تم ادراجه سابقا														
اجمالي المستحق خلال المدة														
أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظاهرها وقدرها سبق صرفها إلى المقاول														
التاريخ														
بديع إلى المقاول														
ملاحظة الفئات														
اعتمدت من														
التاريخ														
عن الشركة/														
م/ محمود مسعود														
عن الهيئة/														
م/ احمد سامي														
بمقتضى،،														
رئيس الادارة المركزية														
مهندس / مجدي عبدالسلام عاين														
المحاسب على الحساب														
نهائيا														
الفئات غير الواردة بصك الشروط														
مدير ادارة المشروعات														
م/ كارم امام														