

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٦) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر
٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٧/٩

عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
حصر اعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب المحملات

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الاولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٢٠٦٩
عدد المرفقات / ٤
التاريخ ٢٠٢٥ / ٧ / ٩
التوقيع

عملية / تنفيذ كوبرى مسار الكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٢٦) من بدء العملية إلى ٣١/مايو/ ٢٠٢٥

ملاحظیات

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رنا محمد
التوقيع :

التوقيع: 

الشركة المنفذة - مدير المشروع

الشركة المنفذة - مدير المشروع

م / محمد علي بن علام للإنشاءات

H.A CONSTRUCTION / H.A.C

التوقيع : م. هـ

باض : ١٨٣-٤٥٥-١٠٠

٠٣٨-٤٦٥-٥

قرش جنية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيدة بظهره وقدرها سبق صرفها للمقاول.

تحريرا في/...../.....

المحاسب / جنية

يدفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهائيا

ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشؤ طه اعتد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / عماد حسين

١٤٤٥

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم: ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٢٦) من بدء العملية إلى ٣١ / مايو / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفات بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		فرد	جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
أولاً : أعمال الكبارى															
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة															
١	بالمتر المكعب تكشير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نوبجريس أو مباني طوب غير مسلح لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبرى	✓	٨٥	م	٢٢٥	٢٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
٢	بالمتر الطولى تكشير وإزالة برودورات لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبرى والبند يشمل جميع معدات التكشير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	✓	١٥	م.ط	٢٦٠	٢٢٠	٣,٣٠٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٣,٣٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٢- مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
٣	بالمتر الممسطح تكشير وإزالة بلاط أرصفة أو الترانوك لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبرى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكشير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	✓	٨٠	م	٨٥٠	٥٩٢	٤٧,٣٦٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٤٧,٣٦٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
٥	بالمتر المكعب تكشير وإزالة طبقات أسفلت المتعارض مع مسار الكوبرى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكشير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	✓	١٢١	م	١٠٣	٨٨	١٠,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	١٠,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	٠	٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
٧	بالمتر مك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات وحواجز اصدمة - اعلات - لوحات استرشادية...الخ) وتسليمها للمكان المحدد من الجهة المائلة للمشروع وذلك طبقاً لمخططات المالك	✓	٣٢١٦	طن	٣	٢,٥٠	٨,٠٤٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٨,٠٤٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٥- لوحات المشروع متواجدة .
٨	بالمتر الطولى أعمال تنوعية مروية شاملة توفير الإضاءة والإشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات	✓	١٤٣٣	م.ط	٧٠	٧٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٦- البرنامج الزمنى متواجد .
٩	بالمتر الطولى توفير حواجز خرسانية وأسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المروية طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور .	✓	١٤٣٣	م.ط	٧٠	٧٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	١٠٠,٣١٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٧- التقرير المبدئى متواجد .
١٢٢	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	✓	٨٠٥	م.ط	٥٩٥٠	٥٩٢١	٤,٧٦٦,٤٠٥,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٤,٧٦٦,٤٠٥,٠٠٠ ج.م.	٠	٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	✓	١٠٠	م	١١٠٠٣	١٠٩٨٩	١,٠٩٨,٩٠٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	١,٠٩٨,٩٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٩- وثيقة التأمين سارية .
١٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع.....اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	✓	١٠٦	م	٣٩٢٨٥	٣٩٢٨٤	٣,٩٦٧,٦٨٤,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٣,٩٦٧,٦٨٤,٠٠٠ ج.م.	٠	١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
٢٨	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	✓	٥٠	م	١٦٠٠٠	٢١٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	
٣٠	بالحد نقل خارجى وتركيب وفك مائكة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسعر يشمل المعدات والالزاق اللازمة لفك وتركيب بالموقع وتكلفة النقل وفكرات الطرق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	✓	١٥٠٥٥٥	عدد	٧	٧	١,٠٥٣,٨٩٩,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	١,٠٥٣,٨٩٩,٠٠٠ ج.م.	٠	
٣١	بالحد نقل داخلى وتركيب وفك مائكة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والالزاق اللازمة لفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	✓	٥٠٧٦٣	عدد	١٠	١٠	٥٠٧,٦٢٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٥٠٧,٦٢٠,٠٠٠ ج.م.	٠	
١٣٢	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مغطورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.....اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	✓	٦٣٤٣	م.ط	٤٧٩٠٠	٤٧٦٩٤	٣٠٢,٥٢٣,٠٤٢,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٣٠٢,٥٢٣,٠٤٢,٠٠٠ ج.م.	٠	
ج-٣٢	علاوة اجهاد تربة أكبر من ١٢٠ كجم/سم ^٢ وأقل من ١٠٠ كجم/سم ^٢ و أقل من ٢٠ %	✓	٥٠٣٧	م.ط	٤	٣,٥٠	١٧,٦٢٩,٥٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	١٧,٦٢٩,٥٠٠ ج.م.	٠	
٣٦	بالحد عمل تجربة تحميل على خاروق عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفة تشمل اللواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو التلوينات الخرسانية.....	✓	٦٥٢٤٣	عدد	٦	٦	٣,٩١٤,٤٧٨,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٣,٩١٤,٤٧٨,٠٠٠ ج.م.	٠	
٣٨	بالحد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخاروق بنسبة ١٠ % من اجمالى عدد الخوازيق														
١٣٨	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مختلفة	✓	١١٧٠٨٥	عدد	٢٦	٢٦	٣,٠٤٤,٢١٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٣,٠٤٤,٢١٠,٠٠٠ ج.م.	٠	
ج-٣٨	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان برمادة مقاومة للصدأ	✓	٥٠٩٧٣	عدد	٩٨	٩٨	٤,٩٩٥,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٤,٩٩٥,٦٤٨,٠٠٠ ج.م.	٠	
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات وبدات الكمات سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتادة	✓	١٨١٣	م	١١٦٦	١١٥٢	٢,٠٨٨,٥٧٦,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٢,٠٨٨,٥٧٦,٠٠٠ ج.م.	٠	
٤٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية	✓	٣٣٢٥	م	٣٤٦٢٠	٣٤٦١٩	١١٥,١٠٨,١٧٥,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	١١٥,١٠٨,١٧٥,٠٠٠ ج.م.	٠	
٤٠	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	✓	٥٠٤	م	٣٤٦٢٠	٣٤٦٢٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	
٤١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعداد والتجان والاكشاف														
**	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	✓	٤٤١٨	م	٩٠٠	٨٢٥	٣,٦٤٤,٨٥٠,٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٣,٦٤٤,٨٥٠,٠٠ ج.م.	٠	
***	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	✓	٤٦٢٠	م	٦٣٠٠	٦٠٥٢	٢٧,٩٦٠,٢٤٠,٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٢٧,٩٦٠,٢٤٠,٠٠ ج.م.	٠	
١	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	✓	٤٨٢١	م	١٩١٠٠	١٨٥٣٢	٨٩,٣٤٢,٧٧٢,٠٠ ج.م.	جارى	٠	٠,٠٠	٠	٠	٨٩,٣٤٢,٧٧٢,٠٠ ج.م.	٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (٢)															
							٥٧٤,٧٥٨,٠٩٦,٥٠ ج.م.		٠	٠,٠٠ ج.م.	٠	٠	٥٧٤,٧٥٨,٠٩٦,٥٠ ج.م.	٠	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / عماد حسين

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره و قدرها
تحريراً في /
المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من
يعتمد ..
ملاحظة الفئات :
جنيه
قرش

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير المشروع
م / محمد محسن
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رنا محمد
التوقيع :
الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلى

شركة حسن علام للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A.C
س.ت : ٢٦٠٤١١ / ص.م : ٤١٠-٢٨-٥
ب.ص : ١٨٣١-٤٠٠-١٠٠٠

مستخلص رقم (٢٦) من بدء العملية إلى ٣١/مايو/٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الكميات بعد المفاضلة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل الذي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل الذي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جدة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	جنيه	قرش	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه	قرش		جنيه	قرش	
												أولاً : أعمال الكباري
												ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة
٤٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-Section بالبر ارتفاع اعلي من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعي حتى منسوب الركيزة	٩٣٧١	١٦٨٠٠	١١٨٢٠	١٥٤٢	١٣٣٦٢	١٢٥,٢١٥,٣٠٢ ج.م.	٣١,٣٠٣,٨٢٥,٥٠ ج.م.	٠	٩٣,٩١١,٤٧٦,٥٠ ج.م.	٠	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بارتفاع اعلي من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية	٤١٢٥	١٩٥٠٠	٧٤١	٧٤٢	١٤٨٣	٦,١١٧,٣٧٥,٠٠ ج.م.	٠	٠	٦,١١٧,٣٧٥,٠٠ ج.م.	٠	٢- مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم Precast Parapet بالبر ارتفاع اعلي من ١٢ م	٦٣٥٢	٦٠٠٠	٢٣٥٧	١٥٦	٢٥١٣	١٥,٩٦٧,٦٠٢ ج.م.	٦,٣٨٧,٠٤٠,٨٠ ج.م.	٠	٩,٥٨٠,٥٦١,٢٠ ج.م.	٠	٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
٤٥	بالطن توريد وترابط ورص حديد تسليح B500 DWR	٣٠٢,٥	٢٤٤٤	١٧٦٧	٥٦٥	١٨٢٣٥	٥٥٠,٧٨٨,١٧٥ ج.م.	٠	٠	٥٥٠,٧٨٨,١٧٥ ج.م.	٠	٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر diameter 1860 MPA with Low Relaxation 270 strength ASTM Grade ١٥,٧mm	٩٦٣٨٢	٨٧٠	٥٧٤	٥٧٤	٥٧٤	٥٥,٣٢٧,٢٨٦ ج.م.	٠	٠	٥٥,٣٢٧,٢٨٦ ج.م.	٠	٥- لوحات المشروع متواجدة .
٤٩	بالمتر المصقل عمل طبقة عازلة من البوتومين والدهان وجهان على البراد	٦٣	٣٠٠٨٢	٢٤٠٣٧	٨٥	٢٤١٢٢	١,٥١٩,٦٨٦ ج.م.	٠	٠	١,٥١٩,٦٨٦ ج.م.	٠	٦- البرنامج الزمني متواجد .
٥٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز spherical حتى حمولة من ٧٥٠ طن الي ١٠٠٠ طن	٩٠٠٠٠	١١٩	٧٣	٧٣	٧٣	٦٥,٧٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٦٥,٧٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٧- التقرير المبدئي متواجد .
١٠٥	Fixed Spherical Bearing	٩٠٠٠٠	٢٣٨	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٣٨,٦٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	١٣٨,٦٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
٥٥ب	Guided Spherical Bearing	٩٠٠٠٠	١١٩	٨٢	٨٢	٨٢	٧٣,٨٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٧٣,٨٠٠,٠٠٠ ج.م.	٠	٩- وثيقة التأمين سارية .
٥٥ج	Free Spherical Bearing	٩٠٠٠٠	١١٩	٨٢	٨٢	٨٢	١,٥١٩,٦٨٦ ج.م.	٠	٠	١,٥١٩,٦٨٦ ج.م.	٠	١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
	إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة (٣)						١,٠٣٣,٠٣٥,٤٢٦,٠٠ ج.م.	٣٧,٦٩٠,٨٦٦,٣٠ ج.م.	٠	٩٩٥,٣٤٤,٥٥٩,٧٠ ج.م.	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص (٣ + ٢ + ١)						١,٠٣٣,٠٣٥,٤٢٦,٠٠ ج.م.	٣٧,٦٩٠,٨٦٦,٣٠ ج.م.	٠	٩٩٥,٣٤٤,٥٥٩,٧٠ ج.م.	٠	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم (٢٥)						١,٠٣٣,٠٣٥,٤٢٦,٠٠ ج.م.	٣٧,٦٩٠,٨٦٦,٣٠ ج.م.	٠	٩٩٥,٣٤٤,٥٥٩,٧٠ ج.م.	٠	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٢٦)						١,٠٣٣,٠٣٥,٤٢٦,٠٠ ج.م.	٣٧,٦٩٠,٨٦٦,٣٠ ج.م.	٠	٩٩٥,٣٤٤,٥٥٩,٧٠ ج.م.	٠	

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في / /
المحاسب /
يدفع للمقاول مبلغ قرش جنيه
ملاحظة الفئات :
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من
يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :
م / رنا محمد

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
التوقيع :
م / رنا محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع :
م / جهاد محمد سعد

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلي

التوقيع :
م / محمد عدلي

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / عماد حسين