

مستخلص ختامي رقم (٢) عن عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخفصة (ارتفاع ٤٠ سم) (اتجاه العامين) (تنفيذ المسافة من كم ٣٠+٠٠٠ الى ٤٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم))

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٤/٦٥٥) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٢

تنفيذ شركة : فرنسي للتعمير والمقاولات المدة من بدء العملية الى تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧

رقم البند	نوع العمل	الغنة		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		إستقطاع / حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر والغنة شاملة أعمال تشغيل وتهديب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قفزة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتتات طبقات لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣٠	٠	م.ط	١٢٠٠٠	٨٥٠٠	٧٧٠,٠٠٠	٩,٢٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٨,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٨,١٠٠,٠٠٠	- برامى تطبيق نصوص التعاقد - مهندسين العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحكم والافرة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - سيتم توريد يوم مردد ٢٠٢٥/٦/١٧ - الجمل (٧٠٠٠٠) جنيه لمصاريف - برامى قفزة الحواجز - البند يتم وتقسيم
٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جبرسي) وجنين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ويجاهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والغنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأنشور (١٦٥٥) /م.ط ودهان الحواجز بالسافيتو ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقات لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	٠	م.ط	١٢٠٠٠	٨٥٠٠	٧٧٠,٠٠٠	٩,٢٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤١٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤١٦,٠٠٠,٠٠٠	
	الإجمالي															
	اجمالي ما تم صرفه															
	الاجمالي															
	المستحق صرفه بالمستخلص															

تحريرا في ٢٠٢٥/٧/٠٩

مهندس الشركة

شريف صلاح

مدير العملية

احمد سامي انور

مدير إدارة المشروعات

كارم امام

تحت المراجعة بكتبة

فند النظم

م.المكتب

م.المكتب

١٣٣٣٣٣٣٣

لعمركم

رئيس الإدارة المركزية

المهندسين

مجددي عبدالسلام عامر