



المنطقة السادسة - بني سويف

اعمال رفع كفاءة طريق نعيم / دمو مركز ناصر محافظة بني
بخصوص :- سويف بطول ١,٢ كم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية
حياة كريمة

تنفيذ :- شركة الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر
عقد رقم :- العقد رقم (١٤٤٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الختامي رقم (٣) عن العمله عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٥/٠٧/٠٢

مرفقات : ()

صلين المستخلص + عد ١ صورة

صل استمارة ٥٠ ع . ح

صل بيان اعمال

صل الحصر

صل المقايضة الختامية

طاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

مادات الختامي

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد عراقي حسين

موقع

ف

اعمال رفع كفاءة طريق نعيم / دمو مركز ناصر محافظة بني
بخصوص :- سويف بطول ١,٢ كم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية
حياة كريمة

تنفيذ :- شركة الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر

عقد رقم :- العقد رقم (١٤٤٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحالة الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
 - ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
 - ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٥- لا يوجد محملات في هذا العقد
 - ٦- يوجد بند اتربه في هذا المستخلص
- الاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

يرأف:- ٢٠٢٥/٠٧/٠٢
تقات: ()

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد عراقي حسن

مختص



المنطقة السادسة - بنى سويف

"إدارة المشروعات"

مستخلص رقم (3) ختامي
قيمة العقد ٥,١١٦,٧٥٣.٠٠
/ المعدلة /
الختامية ٣,٧٤٦,٢٩٤.٠٠
قيمة امر الاسناد ٥,١١٧,١٠٠.٠٠

اعمال رفع كفاءة طريق نجيم / لىو مركز ناصر محافظة بنى سويف بطول ١,٢ كم ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة
شركة الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر

العقد رقم (١٤٤٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٨/١٩ الى ٢٠٢٤/٠٥/٢١

رقم البند	نوع الاعمال	كمية العقد / المفوضة / الختامية	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأصل الذى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل الذى تمت إلى الآن	جاري / نهائى	قيمة الأصل التى سبق صرفها	قيمة الأصل التى تمت إلى الآن	إستقطاع او عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٦,٩٩٦.٠٠	١٥٦.٥٠	م	٥,٩٨٥.٠٠	١,٠١١.٠٠	٦,٩٩٦.٠٠	ختامى	٩٣٦,٦٥٢.٥٠	١,٠٩٤,٨٧٤.٠٠	٥,٤٧٤.٣٧	١,٠٨٩,٣٩٩.٦٣	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	توريد وتركيب مواسير انحدار من البلمستيك المقوم لاشعة الشمس قطر ٦ بضغط تشغيل ٦ جو	٢٤٠.٠٠	٦٥٠.٠٠	ط	٢٤٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٠.٠٠	ختامى	١٥٦,٠٠٠.٠٠	١٥٦,٠٠٠.٠٠	٧٨٠.٠٠	١٥٥,٢٢٠.٠٠	٢- مهندسى الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عد التربة الصخرية	٤,٩٩٥.٠٠	٦٢.٥٠	م	٣,٩٩٠.٠٠	١,٠٠٥.٠٠	٤,٩٩٥.٠٠	ختامى	٢٤٩,٣٧٥.٠٠	٣١٢,١٨٧.٥٠	١,٥٦٠.٩٤	٣١٠,٦٢٦.٥٦	٣- المعمل متواجد و مهندسى المعمل متواجدين
٤	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم خارج الموقع مسافة النقل ٢ كم	٢,٩٩٧.٠٠	٦٠.٠٠	م	١,٣٥٦.٠٠	١,٦٤١.٠٠	٢,٩٩٧.٠٠	ختامى	٨١,٣٦٠.٠٠	١٧٩,٨٢٠.٠٠	٨٩٩.١٠	١٧٨,٩٢٠.٩٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات مسافة النقل ١٠٠ كم	٤,٣٠٣.٥٠	٣٥١.٠٠	م	٢,٩٦٤.٠٠	١,٣٣٩.٥٠	٤,٣٠٣.٥٠	ختامى	١,٠٤٠,٣٦٤.٠٠	١,٥١٠,٥٢٨.٥٠	٧,٥٥٢.٦٤	١,٥٠٢,٩٧٥.٨٦	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	٨,٤٩٨.٠٠	٥٨.٠٠	م	٥,٤٦٠.٠٠	٣,٠٣٨.٠٠	٨,٤٩٨.٠٠	ختامى	٣١٦,٦٨٠.٠٠	٤٩٢,٨٨٤.٠٠	٢,٤٦٤.٤٢	٤٩٠,٤١٩.٥٨	٦- وسقل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	٠.٠٠	٣٠٩.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التفتقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبنيه و الاسبويه و الشهرية متواجدة
٨	يراعى قبل الصرف خصم محضر التقييم	٠.٠٠	٠.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
فقط ثلاثة ملايين و سبعمائة و سبعة و عشرون ألفاً و خمسمائة و اثنان وستون جنيه مصري و ٥٣ قرش لا غير													
٢,٧٦٦,٥٢٩.٣٤ ٣,٧٤٦,٢٩٤.٠٠ ١٨,٧٣١.٤٧ ٣,٧٢٧,٥٦٢.٥٣ طبقاً لمحضر المفوضة وخصم ٠,٠٠٥ %													

تحريراً فى: ٠٦/٠٧/٢٠٢٥

روجع فوجد على صحة ..



المقاول
مهندس

أقر بصحة ذلك ..

ملاحظة: الفئات

مدير عام الشؤون المالية
الاستاذ /
شريف محمد يحيى

مدير المشروع
مهندسة /
منال سعد عبد الحفيظ

غير الواردة بصك الشروط أعمدت من

مدير عام المشروعات
مهندس /
مصطفى شعبان



مهندس /

احمد

اسم العمل : اعمال رفع كفاءة طريق نعيم / دمو مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ١.٢ كم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اسم المقاول : شركة الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٤٤٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بند الميزانية : مستخلص رقم (٣) ختامي

قيمة امر الاستناد : ٥,١١٦,٧٥٣.٠٠

جمللة الاستقطاعات

جنيه	%	تأمين اعمال
٤٨,٠٥١.٦٦	٥%	رسم الدمغة
٢٢,٣٦٣.٢٧		أرباح ب.ب.ن للقطاع الخاص
٩,١٥٢.٧٠		عمالة غير منتظمة ض.ق.م. ٤٥%
٠.٠٠		تجارب العمل منطقة بني سويف
٠.٠٠	١٥%	مصاريف اداريه
٠.٠٠	١٤%	ضريبه قيمة مضافه
٠.٠٠		مهن هندسية
٠.٠٠		اتساع
٠.٠٠		تنمية
٠.٠٠		يعلي مبلغ
٠.٠٠		يعلي مبلغ
٠.٠٠		سيارة العينات
٠.٠٠		يراعي قبل الصرف خصم محضر التقييم

تاريخ الانتهاء :- ٢٠٢٤/٠٨/٢١ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١٠/٢٣
يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والإدارية

روجع حسانيا،

قيمة الاعمال	قرش	جنيه
بيان المنصرف من المقاول	٣,٧٢٧,٥٦٢.٥٣	
بيان الاعمال التي تمت الان	٠.٠٠	
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٠.٠٠	
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠	
سابق صرفه	٢,٧٦٦,٥٢٩.٣٤	
مستحق صرفه	٩٦١,٠٣٣.١٩	
جمللة الاستقطاعات	٧٩,٥٦٧.٦٣	
صافي المبلغ المستحق	٨٨١,٤٦٥.٥٦	
أوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٤٥,٧٦٣.٤٩	
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	٢٤,٧١٢.٢٨	
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات)	٠.٠٠	
شيك الشركة	٠.٠٠	