

تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨,٥ إلى الكم ٣٠ بطول ١,٥ كم الإتجاهين . مستخلص رقم (٧) جارى

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة الشناوى للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية

العقد رقم (٦٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) فى ١٤ / ٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة البند	الكمية المنفذة	اجمالى القيمة المنفذة	مدة التنفيذ				الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية المتماسكة عدا التربة الصخرية	م ^٣	٢٠,١٠	٨٠٠,٠٠	١٦٠٨٠	٢٠٢٣/٠٣/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٦	%١٦,٤٩	١٣١,٩٦	%٣١,٤٠	٨٣٢,٨٤
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٣٠,٩٣	٢٤٧,٤٢	%٣١,٧٤	١٥٧٨,٤٩
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣١,٩٦	٢٥٥,٦٧	%٣٢,٥٢	١٦٧١,١٩
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	٢٠	%٢٠,٦٢	١٦٤,٩٥	%٣٤,٤٩	١١٤٣,٥٠
٢	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٣	٥٤,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٧٠٢٠٠	٢٠٢٣/٠٣/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٦	%١٦,٤٩	٢١٤,٤٣	%٣١,٤٠	٣٦٣٥,٩٣
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٣٠,٩٣	٤٠٢,٠٦	%٣١,٧٤	٦٨٩١,١٨
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣١,٩٦	٤١٥,٤٦	%٣٢,٥٢	٧٢٩٥,٨٨
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	٢٠	%٢٠,٦٢	٢٦٨,٠٤	%٣٤,٤٩	٤٩٩٢,١٦
٣	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٣	٧٦,٠٠	٩٠٠,٠٠	٦٨٤٠٠	٢٠٢٣/٠٣/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٦	%١٦,٤٩	١٤٨,٤٥	%٣١,٤٠	٣٥٤٢,٧٠
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٣٠,٩٣	٢٧٨,٣٥	%٣١,٧٤	٦٧١٤,٤٨
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣١,٩٦	٢٨٧,٦٣	%٣٢,٥٢	٧١٠٨,٨٠
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	٢٠	%٢٠,٦٢	١٨٥,٥٧	%٣٤,٤٩	٤٨٦٤,١٦
٤	أعمال تحميل ونقل أترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم	م ^٣	٦١,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	٣٢٩٤٠٠٠	٢٠٢٣/٠٣/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٦	%١٦,٤٩	٨٩٠٧,٢٢	%٣١,٤٠	١٧٠٦٠٨,٨٢
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٣٠,٩٣	١٦٧٠١,٠٣	%٣١,٧٤	٣٢٣٣٥٥,٣٤
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣١,٩٦	١٧٢٥٧,٧٣	%٣٢,٥٢	٣٤٢٣٤٥,٠٨
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	٢٠	%٢٠,٦٢	١١١٣٤,٠٢	%٣٤,٤٩	٢٣٤٢٤٧,٥٥
٥	مسافة مدق ترابى ٢ كم	م ^٣	٠,٥٠	٥٤٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠	٢٠٢٣/٠٣/١٦	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٦	%١٦,٤٩	٨٩٠٧,٢٢	%٣١,٤٠	١٣٩٨,٤٣
						٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٣٠,٩٣	١٦٧٠١,٠٣	%٣١,٧٤	٢٦٥٠,٤٥
						٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٣١,٩٦	١٧٢٥٧,٧٣	%٣٢,٥٢	٢٨٠٦,١١
						٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	٢٠	%٢٠,٦٢	١١١٣٤,٠٢	%٣٤,٤٩	١٩٢٠,٠٦

الاجمالى

١١٢٩٦٠٣,١٦٦



مدير المشروعات
م / محمد شحات
التوقيع /

مدير المشروع
م / محمد سامى عياد
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الإشراف
م / روجع فوجد على صحة
تحرير فى / / ٢٠٢

الإستشارى العام (شركة سيسترا)

إستشارى الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

إستشارى الهيئة (XYZ)
م /
التوقيع /

الشركة المنفذة
م /
التوقيع /
الشناوى للمقاولات العمومية
و المنشآت السياحية
ب.ت: ١٤٦٥
ل.ب: ٥٥٩/٦٤٤/١١٦
ملف ضريبي: ٥/١٣ ٥/١٣ ٥/١٣ ١٤٩١٦٥/١٣