



الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة السادسة (بنى سويف)

العقد رقم : 2025/2024/670 بتاريخ 2025/2/2

مستخلص رقم (1) جاري

عن عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع غرب النيل)
لتنفيذ المسافة من الكم 21.4 الى كم 21.9 بطول 00.5 كم (اتجاه الصعيد الغربي)

تنفيذ شركة اعمال للمقاولات والتوريدات العمومية

شاملة المدة من بداية العمل حتى 2025/7/12

رقم البند	نوع العمل	اللفة	كمية البند بالمقاسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	5.25	19,236	م2	0	17,500	17,500	جاري	91,875.00	0.00	91,875.00	يراعي تطبيق شروط التعاقد المهندسون متواجدون وفريق العمل المعدات متواجدة العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة البرنامج الزمني متواجد المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين التقارير الشهرية والتصف الشهرية متواجدة لوحات المشروع متواجدة ايضالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة ايضالات تحصيل المواد المحجرة (البونات) متواجدة وثيقة التأمين متواجدة الكرفانات متواجدة ومكتب الاشراف
4	بالمتر المكعب اعمال توريد و تحميل و نقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لها لا تقل عن 10 %) والرش بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتي 2 كم .		11,600									يراعي خيل الصرف 5% و 1% بارا على متابع العقد
أسعار ومسافات النقل طبقا لقائمة 2023												
	مسافة النقل 33 كم	71.2	0	م3	0	9,050	9,050	جاري	644,360.00	0.00	644,360.00	
كارتات الموازين والبونات والمواد المحجرة												
12	اعمال كارتات الاتربة	13	11,600	م3	0	9,050	9,050	جاري	117,650.00	0.00	117,650.00	
13	المواد المحجرة	30.14	11,600	م3	0	9,050	9,050	جاري	272,767.00	0.00	272,767.00	
	اجمالي الاعمال						1,126,652.00		1,126,652.00	0.00	1,126,652.00	

مهندس الاشراف (الهيئة)
مهندس / محمود محمد حسين
مدير عام المشروعات (الهيئة)
مهندس / مصطفى شعبان

مهندس الاشراف (الهيئة)
مهندس / محمود حسن البوهي

مهندس الاستشاري (مكتب دكتور صبري سمعان)
مهندس / مجدي شنودة تواضروس



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المحاسب



تنفيذ أعمال التربة بمحور الفشن علي النيل قطاع غرب النيل بطول ٠.٥ كم من كم ٢١.٤٠٠ الي ٢١.٩٠٠ اتجاه الصعيد الغربي (المنطقة السادسة - بني سويف)

اسم العمل :

تنفيذ شركة اعمار للمقاولات والتوريدات

اسم المقاول :

العمومية

العقد رقم (٦٧٠) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١ جاري)

بند الميزانية :

1,339,693.00

قيمة امر الاسناد

جملّة الاستقطاعات

جنيه	جنيه	جنيه
٥٣,٥١٥.٩٧	٥% تأمين اعمال	
٢٤,٨٦١.٢٤	رسم الدمغه	
١٠,١٩٣.٥٢	أرباح.ت.ص. للقطاع الخاص	
٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%	
٤,١٩٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بني سويف	٠.٠٠ تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
٥٨٦.٦٠	١٤% ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠ ١٤% ضريبه قيمة مضافه
٢,٠١١.٠٤	مهندس هندسية	
٠.٠٠	اتساع	
٠.٠٠	تنمية	
٠.٠٠	يراعي قبل الصرف خصم ٥% طبقاً لمقايضة العقد	
٠.٠٠		
٠.٠٠		
٠.٠٠		

قيمة الاعمال		قرش
جنيه	بيان المنصرف من المقاول	
١,١٦٩,٠١٨.٧٤	بيان الاعمال التي تمت الان	قرش
٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	
٠.٠٠	خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	
٠.٠٠	سابق صرفه	
١,١٦٩,٠١٨.٧٤	مستحق صرفه	
٢٤,٥٢٠.٠٠	جملّة الاستقطاعات	
١,١٤٤,٤٩٨.٧٤	صافى المبالغ المستحق	
أوامر الدفع الشيكات		
٥٣,٣٨١.٨٤	حساب مصلحة الضرائب	
٢٨,٨٢٦.٢٠	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	
٠.٠٠	حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلال المحاجر والملاحات)	
٠.٠٠	شيك الشركة	

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٥/٠٦/١١

تاريخ نهاية بوليصة التأمين الشخصية ٢٠٢٥/٠٩/٢٨

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

روجع حسابيا،

مدير عام الشؤون المالية والادارية

2. 2

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

(ب) الكاتب المنوط

8→92

رئيس المصلحة

(مستشار الادارة العامة)
محضر /



١٤٠٢
٨ / ٥

٢٠٢ سنة _____

الإمضاء : _____ بتاريخ _____ الازدادات : _____

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(۱)

رقم : _____ امضاء الكاتب المشوط : _____