

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٢٥ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتك طيه فروق أسعار عملية استكمال سعود / الحسينية / فاقوس

{ القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية حياه كريمة .

عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٩٥ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٥ } ختامى

شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٠ / ٧ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نعو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٩ / ٤

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



م. الطريرى
م. محمد

أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٣/٠٥/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٧/١١ استلام موقع ٢٢/٥/٢٣

تاريخ امر الاسناد فبراير-٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ل	ع	المعامل	فرق السعر
١	حفر قبل الزيادة (سولار)	٩٥٠	٥٤.٥	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٧,٢٩٢.٢٥	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠١٠٠١١٣١٢	٧٣.٠١
		٩٥٠	٥٤.٥	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٢١,٨٧٦.٧٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٥٢٧.١٢
		٩٥٠	٥٤.٥	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٨,٠٢١.٤٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١٩٣.٢٨
	حفر بعد الزيادة (سولار)	١٥٠٠	٥٩.٨	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	١٢,٦٣٣.٨٠	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠١٠٠١١٣١٢	١٢٦.٤٨
		١٥٠٠	٥٩.٨	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٣٧,٩٠١.٤١	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٩١٣.٢٤
		١٥٠٠	٥٩.٨	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	١٣,٨٩٧.١٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٣٣٤.٨٥
٣	أعمال تكسير (سولار)	١١٠٠	٧٠.٩	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	١,٠٩٨٤.٥١	٠.٢	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠١٠٠١١٣١٢	١٠٩.٩٧
		١١٠٠	٧٠.٩	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٣٢,٩٥٣.٥٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٧٩٤.٠٢
		١١٠٠	٧٠.٩	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	١٢,٠٨٢.٩٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٢٩١.١٤
٥	طبقة أساس (سولار)	٨٠٠٠	٤٢٩.٥	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٤٨٣,٩٤٣.٦٦	٠.١٥	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠٠٧٥٠٨٤٨٤	٣,٦٣٣.٦٨
		٨٠٠٠	٤٢٩.٥	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	١,٤٥١,٨٣٠.٩٩	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٨٠٧١٣٦٧	٢٦,٢٢٦.٤٢
		٨٠٠٠	٤٢٩.٥	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٥٣٢,٣٣٨.٠٣	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٨٠٧١٣٦٧	٩,٦٢٠.٠٢
٦	تشريب (بيتومين)	١٩٨٠٠	٣١.٥	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٨٧,٨٤٥.٠٧	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٦٤٣١٠٩٥٤	٥,٦٤٩.٤٠
		١٩٨٠٠	٣١.٥	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٢٦٣,٥٣٥.٢١	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٦٤٣١٠٩٥٤	١٦,٩٤٨.٢٠
		١٩٨٠٠	٣١.٥	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٩٦,٦٢٩.٥٨	٠.٦٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٦٤٣١٠٩٥٤	٦,٦٢٩.٥٨
	تشريب (سولار)	١٩٨٠٠	٣١.٥	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٨٧,٨٤٥.٠٧	٠.١	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٤٣٩.٧٢
		١٩٨٠٠	٣١.٥	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٢٦٣,٥٣٥.٢١	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٣,١٧٤.٩٤
		١٩٨٠٠	٣١.٥	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٩٦,٦٢٩.٥٨	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٢٠٤٧٥١١	١,١٦٤.١٥
٧	رابطة (بيتومين)	١٩٨٠٠	١٦٦.٢٥	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٤٦٣,٦٢٦.٧٦	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٥٤٤١٦٩٦١	٢٥,٢٢٩.١٦
		١٩٨٠٠	١٦٦.٢٥	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	١,٣٩٠,٨٨٠.٢٨	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٥٤٤١٦٩٦١	٧٥,١٨٧.٤٨
		١٩٨٠٠	١٦٦.٢٥	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٥٠٩,٩٨٩.٤٤	٠.٥٥	٦٢٢	٥٦٦	٠٠٥٤٤١٦٩٦١	٢٧,٧٥٢.٠٨
	رابطة (سولار)	١٩٨٠٠	١٦٦.٢٥	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٤٦٣,٦٢٦.٧٦	٠.١	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٢,٣٢٠.٧٦
		١٩٨٠٠	١٦٦.٢٥	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	١,٣٩٠,٨٨٠.٢٨	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٢٠٤٧٥١١	١٦,٧٥٦.٦٥
		١٩٨٠٠	١٦٦.٢٥	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٥٠٩,٩٨٩.٤٤	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٦,١٤٤.١٠
١٤	خرسانة مسلحة (سولار)	١٧	٢٨٥٠	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٦,٨٢٣.٩٤	٠.١	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٢٤.١٦
		١٧	٢٨٥٠	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٢٠,٤٧١.٨٣	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٢٤٦.٢٣
		١٧	٢٨٥٠	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٧,٥٠٦.٣٤	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٩٠.٤٢
		١٧	٢٨٥٠	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٦,٨٢٣.٩٤	٠.٣	٢٧٧.٥	٢٧٨.٤	٠٠٠٠٩٦٩٨٢٨	٦.٦٢
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	١٧	٢٨٥٠	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٢٠,٤٧١.٨٣	٠.٣	٢٧٣.٨	٢٧٨.٤	٠٠٠٠٤٩٥٦٨٩٧٠	١٠٠.٤٨
		١٧	٢٨٥٠	٧١	يوليو-٢٣	١١	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	٧,٥٠٦.٣٤	٠.٣	٢٧٣.٦	٢٧٨.٤	٠٠٠٠٥١٧٢٤١٤	٢٨.٨٣
		١٧	٢٨٥٠	٧١	مايو-٢٣	١٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	٦,٨٢٣.٩٤	٠.٣	٢٧٣.٦	٢٧٨.٤	٠٠٠٠٥١٧٢٤١٤	٢٨.٨٣
		١٧	٢٨٥٠	٧١	يونيو-٢٣	٣٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٢٠,٤٧١.٨٣	٠.٣	٢٧٣.٦	٢٧٨.٤	٠٠٠٠٥١٧٢٤١٤	٢٨.٨٣



مهندس
مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

٠٠٧١	٠٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٣٥٣.٦	٣٧١.٣	٠.١	١٤٠.٨٥	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	١٠	مايو-٢٣	٧١	٥٠٠	٢	مطابق (سولار)	١٦
٥٠٠٩	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.١	٤٢٢.٥٤	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٣٠	يونيو-٢٣	٧١	٥٠٠	٢		
١.٨٧	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.١	١٥٤.٩٣	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	١١	يوليو-٢٣	٧١	٥٠٠	٢		
٠.١١	٠٠٠٠٨٠٨١٩٠	٢٧٨.٤	٢٧٧.٥	٠.٢٥	١٤٠.٨٥	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	١٠	مايو-٢٣	٧١	٥٠٠	٢	مطابق (أسمنت)	٢٣
١.٧٥	٠٠٠٤١٣٠٧٤٧٠	٢٧٨.٤	٢٧٣.٨	٠.٢٥	٤٢٢.٥٤	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٣٠	يونيو-٢٣	٧١	٥٠٠	٢		
٠.٦٧	٠٠٠٤٣١٠٣٤٥٠	٢٧٨.٤	٢٧٣.٦	٠.٢٥	١٥٤.٩٣	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	١١	يوليو-٢٣	٧١	٥٠٠	٢		
١١٤.٢١	٠٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٣٥٣.٦	٣٧١.٣	٠.١	٢٢,٨١٦.٩٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	١٠	مايو-٢٣	٧١	٣٦٠٠	٤٥	غطاء GRB (سولار)	٢٣
٨٢٤.٦٦	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.١	٦٨,٤٥٠.٧٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٣٠	يونيو-٢٣	٧١	٣٦٠٠	٤٥		
٣٠٢.٢٨	٠٠١٢٠٤٧٥١١	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.١	٢٥,٠٩٨.٥٩	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	١١	يوليو-٢٣	٧١	٣٦٠٠	٤٥		
١٨.٤٤	٠٠٠٠٨٠٨١٩٠	٢٧٨.٤	٢٧٧.٥	٠.٢٥	٢٢,٨١٦.٩٠	٠.١٤٠٨٤٥٠٧	١٠	مايو-٢٣	٧١	٣٦٠٠	٤٥	غطاء GRB (أسمنت)	٢٣
٢٨٢.٧٥	٠٠٠٤١٣٠٧٤٧٠	٢٧٨.٤	٢٧٣.٨	٠.٢٥	٦٨,٤٥٠.٧٠	٠.٤٢٢٥٣٥٢١	٣٠	يونيو-٢٣	٧١	٣٦٠٠	٤٥		
١٠٨.١٨	٠٠٠٤٣١٠٣٤٥٠	٢٧٨.٤	٢٧٣.٦	٠.٢٥	٢٥,٠٩٨.٥٩	٠.١٥٤٩٢٩٥٨	١١	يوليو-٢٣	٧١	٣٦٠٠	٤٥		
٢٣١,٣٩٥.٥١	الاجمالي												

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/٧/١٢ حتى ٢٠٢٣/١٠/١٥ استلام موقع ٢٢/٥/٢٣

تاريخ أمر الأسناد فبراير-٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	حفر قبل الزيادة (سولار)	٢٥٠	٥٤.٥	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	٢,٨٣٨.٥٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٦٨.٣٩
		٢٥٠	٥٤.٥	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	٤,٣٩٩.٧٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١٠٦.٠١
		٢٥٠	٥٤.٥	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	٤,٢٥٧.٨١	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١٠٢.٥٩
٢	حفر بعد الزيادة (سولار)	١٣٠٠	٥٩.٨	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	١٦,١٩٥.٨٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٣٩٠.٢٤
		١٣٠٠	٥٩.٨	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	٢٥,١٠٣.٥٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٦٠٤.٨٧
		١٣٠٠	٥٩.٨	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	٢٤,٢٩٣.٧٥	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٥٨٥.٣٦
٣	أعمال تكسير (سولار)	٢٩٠	٧٠.٩	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	١٢,١٤٦.٨٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٢٩٢.٦٨
		٢٩٠	٧٠.٩	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	٤,٢٨٣.٥٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١٠٣.٢١
		٢٩٠	٧٠.٩	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	٦,٦٣٩.٤٩	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١٥٩.٩٨
٥	طبقة لاس (سولار)	٢٩٠	٧٠.٩	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	٦,٤٢٥.٣١	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١٥٤.٨٢
		٢٩٠	٧٠.٩	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	٣,٢١٢.٦٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٧٧.٤١
		٢٩٠	٧٠.٩	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	١٧٨,٩٥٨.٣٣	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٨٠٧١٢٦٧	٣,٢٣٤.٠٠
		٢٠٠٠	٤٢٩.٥	٩٦	يوليو-٢٣	٢٠	٠.٢٠٨٣٣٣٣٣	٢٧٧,٣٨٥.٤٢	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٨٠٧١٢٦٧	٥,١٢٧.٧١
		٢٠٠٠	٤٢٩.٥	٩٦	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٣٢٢٩١٦٦٧	٢٦٨,٤٣٧.٥٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٨٠٧١٢٦٧	٤,٨٥١.٠١
		٢٠٠٠	٤٢٩.٥	٩٦	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٣١٢٥	١٣٤,٢١٨.٧٥	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠١٨٠٧١٢٦٧	٢,٤٢٥.٥٠
١٨,٢٢٠.٠٨	الاجمالي												



بشرف

نائب لمبايع

مدير

مدير

مهندس

أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٣ جاري

استلام موقع ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/١٠/١٦ حتى ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٤

تاريخ أمر الأسناد فبراير-٢٣

تم تنفيذ أعمال الأسفلت خلال شهرى مارس وأبريل ٢٠٢٤ أما باقى البنود فقد تم تنفيذها خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٣ وشهر يناير ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	لح	ع	المعامل	فرق السعر
١	حفر بعد الزيادة (سولار)	٢٠٠	٥٩.٨	٩٢	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٢٦٠٨٦٩٦	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٣٩.٨٥
		٢٠٠	٥٩.٨	٩٢	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٣٣٦٩٥٦٥٢	٤,٠٣٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٤٤.٥١
		٢٠٠	٥٩.٨	٩٢	يناير-٢٤	٣١	٠.٣٣٦٩٥٦٥٢	٤,٠٣٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	١٤٤.٥١
٣	أعمال تكسير (سولار)	٦٠	٧٠.٩	٩٢	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٢٦٠٨٦٩٦	١,٣٨٧.١٧	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٤٩.٧٤
		٦٠	٧٠.٩	٩٢	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٣٣٦٩٥٦٥٢	١,٤٣٣.٤١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٥١.٤٠
		٦٠	٧٠.٩	٩٢	يناير-٢٤	٣١	٠.٣٣٦٩٥٦٥٢	١,٤٣٣.٤١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٥١.٤٠
٥	طبقة أساس (سولار)	٢٦٥٠	٤٢٩.٥	٩٢	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٢٦٠٨٦٩٦	٣٧١,١٤٤.٠٢	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٦٨٩٤٧٦٦	٩,٦٨١.٨٤
		٢٦٥٠	٤٢٩.٥	٩٢	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٣٣٦٩٥٦٥٢	٣٨٣,٥١٥.٤٩	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٦٨٩٤٧٦٦	١٠,٣١٤.٥٧
		٢٦٥٠	٤٢٩.٥	٩٢	يناير-٢٤	٣١	٠.٣٣٦٩٥٦٥٢	٣٨٣,٥١٥.٤٩	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠٠٣٦٨٩٤٧٦٦	١٠,٣١٤.٥٧
٦	تشريب (بيتومين)	١٠٣٠٠	٣١.٥	٥٣	مارس-٢٤	٣١	٠.٥٨٤٩٠٥٦٦	١٨٩,٧٧٢.٦٤	٠.٦٥	٧٦٢	٥٦٦	٠٠٢٢٥٠٨٨٣٣٩	٤٢,٧١٥.٦١
		١٠٣٠٠	٣١.٥	٥٣	أبريل-٢٤	٢٢	٠.٤١٥٠٩٤٣٤	١٢٤,٦٧٧.٣٦	٠.٦٥	٧٦٢	٥٦٦	٠٠٢٢٥٠٨٨٣٣٩	٧٩,٣٥٨.٥١
		١٠٣٠٠	٣١.٥	٥٣	مارس-٢٤	٣١	٠.٥٨٤٩٠٥٦٦	١٨٩,٧٧٢.٦٤	٠.٦٥	٧٦٢	٥٦٦	٠٠٢٢٥٠٨٨٣٣٩	٦٨٠.٥٢٠
٧	رابطه (بيتومين)	١٠٣٠٠	٣١.٥	٥٣	أبريل-٢٤	٢٢	٠.٤١٥٠٩٤٣٤	١٢٤,٦٧٧.٣٦	٠.٦٥	٧٦٢	٥٦٦	٠٠٢٢٥٠٨٨٣٣٩	٤,٨٢٩.٤٩
		١٠٣٠٠	٣١.٥	٥٣	أبريل-٢٤	٢٢	٠.٤١٥٠٩٤٣٤	١٢٤,٦٧٧.٣٦	٠.٦٥	٧٦٢	٥٦٦	٠٠٢٢٥٠٨٨٣٣٩	١٩,٧٥٦.٨٨
		١٠٣٠٠	٣١.٥	٥٣	مارس-٢٤	٣١	٠.٥٨٤٩٠٥٦٦	١,٠٠١,٥٧٧.٨٣	٠.٥٥	٧٦٢	٥٦٦	٠٠٢٢٥٠٨٨٣٣٩	٣٥٤,٤٠٠.٢٠
١٦	مطابق (سولار)	٣	٥٠٠	٩٢	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٢٦٠٨٦٩٦	٤٨٩.١٣	٠.١	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠١٧٩٢٩٨٦٤	٨.٧٧
		٣	٥٠٠	٩٢	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٣٣٦٩٥٦٥٢	٥٠٠.٤٣	٠.١	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠١٧٩٢٩٨٦٤	٩.٠٦
		٣	٥٠٠	٩٢	يناير-٢٤	٣١	٠.٣٣٦٩٥٦٥٢	٥٠٠.٤٣	٠.١	٤١٧	٣٥٣.٦	٠٠١٧٩٢٩٨٦٤	٩.٠٦
٢٣	غطاء GRB (سولار)	٥	٣٦٠٠	٩٢	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٢٦٠٨٦٩٦	٥,٨٦٩.٥٧	٠.٢٥	٣٢٦.١	٢٧٨.٤	٠٠٢٧٨٩٥١١٥	١٨٠.٥٤
		٥	٣٦٠٠	٩٢	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٣٣٦٩٥٦٥٢	٦,٠٥٠.٢٢	٠.٢٥	٣٢٦.١	٢٧٨.٤	٠٠٢٧٨٩٥١١٥	٢٦.١٩
		٥	٣٦٠٠	٩٢	يناير-٢٤	٣١	٠.٣٣٦٩٥٦٥٢	٦,٠٥٠.٢٢	٠.٢٥	٣٢٦.١	٢٧٨.٤	٠٠٢٧٨٩٥١١٥	٢٦.١٩
٢٣	غطاء GRB (أسمنت)	٥	٣٦٠٠	٩٢	نوفمبر-٢٣	٣٠	٠.٣٢٦٠٨٦٩٦	٥,٨٦٩.٥٧	٠.٢٥	٣٢٦.١	٢٧٨.٤	٠٠٢٧٨٩٥١١٥	٢٢٤.٤٣
		٥	٣٦٠٠	٩٢	ديسمبر-٢٣	٣١	٠.٣٣٦٩٥٦٥٢	٦,٠٥٠.٢٢	٠.٢٥	٣٢٦.١	٢٧٨.٤	٠٠٢٧٨٩٥١١٥	٢١٤.٢٦
		٥	٣٦٠٠	٩٢	يناير-٢٤	٣١	٠.٣٣٦٩٥٦٥٢	٦,٠٥٠.٢٢	٠.٢٥	٣٢٦.١	٢٧٨.٤	٠٠٢٧٨٩٥١١٥	٤٠٠.٣٢
الإجمالي													٧٧٢,٨٣١.٣٣



مستخلص

عبد الباقى

مستخلص

مستخلص

مستخلص

أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية
مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٤ جاري

٢٠٢٤/٠٤/٢٣ حتى ٢٤/٦/٢٠٢٤ استلام موقع ٢٢/٥/٢٠٢٣

تاريخ أمر الأسناد فبراير-٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٦	تشريب (بيتومين)	١١٠٠	٣١.٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٤,٤٠٠.٠٠	٠.٦٥	١٠.٧٩.١	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	٢,٥٩٢.٧٠
		١١٠٠	٣١.٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	١٧,٠٥٠.٠٠	٠.٦٥	١٠.٧٩.١	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	١,٠٤٦.٧٠
		١١٠٠	٣١.٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	١٣,٢٠٠.٠٠	٠.٦٥	١٠.٧٩.١	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	٧,٧٧٨.٠٩
	تشريب (سولار)	١١٠٠	٣١.٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٤,٤٠٠.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	١٥٧.٧٨
		١١٠٠	٣١.٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	١٧,٠٥٠.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	٦١١.٤١
		١١٠٠	٣١.٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	١٣,٢٠٠.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	٤٧٣.٣٥
٧	رابطة (بيتومين)	١١٠٠	١٦٦.٢٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٢٣,٢٢٢.٢٢	٠.٥٥	١٠.٧٩.١	٠٤٩٨٥٩٥٤.٦	١١,٥٧٨.٤٩
		١١٠٠	١٦٦.٢٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	٨٩,٩٨٦.١١	٠.٥٥	١٠.٧٩.١	٠٤٩٨٥٩٥٤.٦	٤٤,٨٦٦.٦٦
		١١٠٠	١٦٦.٢٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	٦٩,٦٦٦.٦٧	٠.٥٥	١٠.٧٩.١	٠٤٩٨٥٩٥٤.٦	٣٤,٧٣٥.٤٨
	رابطة (سولار)	١١٠٠	١٦٦.٢٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٢٣,٢٢٢.٢٢	٠.١	٤٨٠.٤	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	٨٣٢.٧٤
		١١٠٠	١٦٦.٢٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	٨٩,٩٨٦.١١	٠.١	٤٨٠.٤	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	٣,٢٢٦.٨٨
		١١٠٠	١٦٦.٢٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	٦٩,٦٦٦.٦٧	٠.١	٤٨٠.٤	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	٢,٤٩٨.٣٣
٨	لصق (بيتومين)	٤٠.٨٠٠	١٠.٧٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٥٥,٦٩٥.٢٤	٠.٦٥	١٠.٧٩.١	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	٣٢,٨١٨.٣٧
		٤٠.٨٠٠	١٠.٧٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	٢١٥,٨١٩.٠٥	٠.٦٥	١٠.٧٩.١	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	١٢٧,١٧١.١٨
		٤٠.٨٠٠	١٠.٧٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	١٦٧,٠٨٥.٧١	٠.٦٥	١٠.٧٩.١	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	٩٨,٤٥٥.١١
	لصق (سولار)	٤٠.٨٠٠	١٠.٧٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٥٥,٦٩٥.٢٤	٠.١	٤٨٠.٤	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	١,٩٩٧.٢٢
		٤٠.٨٠٠	١٠.٧٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	٢١٥,٨١٩.٠٥	٠.١	٤٨٠.٤	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	٧,٧٣٩.٢١
		٤٠.٨٠٠	١٠.٧٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	١٦٧,٠٨٥.٧١	٠.١	٤٨٠.٤	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	٥,٩٩١.٦٥
٩	سطحية (بيتومين)	٤٠.٨٠٠	١٦١.٢٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٨٣٥,٤٢٨.٥٧	٠.٦	١٠.٧٩.١	٠٥٤٣٩٢٢٢٦١	٤٥٤,٤٠٨.٢٠
		٤٠.٨٠٠	١٦١.٢٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	٣,٢٣٧,٢٨٥.٧١	٠.٦	١٠.٧٩.١	٠٥٤٣٩٢٢٢٦١	١,٧٦٠,٨٣١.٧٧
		٤٠.٨٠٠	١٦١.٢٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	٢,٥٠٦,٢٨٥.٧١	٠.٦	١٠.٧٩.١	٠٥٤٣٩٢٢٢٦١	١,٣١٣,٢٢٤.٥٩
	سطحية (سولار)	٤٠.٨٠٠	١٦١.٢٥	٦٣	أبريل-٢٤	٨	٠.١٢٦٩٨٤١٣	٨٣٥,٤٢٨.٥٧	٠.١	٤٨٠.٤	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	٢٩,٩٥٨.٢٤
		٤٠.٨٠٠	١٦١.٢٥	٦٣	مايو-٢٤	٣١	٠.٤٩٢٠٦٣٤٩	٣,٢٣٧,٢٨٥.٧١	٠.١	٤٨٠.٤	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	١١٦,٠٨٨.١٩
		٤٠.٨٠٠	١٦١.٢٥	٦٣	يونيو-٢٤	٢٤	٠.٣٨٠٩٥٢٣٨	٢,٥٠٦,٢٨٥.٧١	٠.١	٤٨٠.٤	٠٥٨٩٢٤٩١١٧	٨٩,٨٧٤.٧٣



مستخلص ٤ جاري

مستخلص ٤ جاري

مستخلص ٤ جاري

مستخلص ٤ جاري

مستخلص ٤ جاري

١٢٥.٢٢	--٢٥٨٥٩٧٢٩	٢٥٢.٦	٤٨-٤	-١	٢,٤٩٢.٦	-١٢٦٩٨٤١٣	A	٢٤-٢٤	٢٢	٥٠٠	٥٥	مطابق (سولار)	١٦
٤٨٥.٢٤	--٢٥٨٥٩٧٢٩	٢٥٢.٦	٤٨-٤	-١	١٢,٥٢٦.٧٥	-٤٩٢-٢٢٤٩	٢٦	٢٤-٢٤	٢٢	٥٠٠	٥٥		
٢٧٥.٢٧	--٢٥٨٥٩٧٢٩	٢٥٢.٦	٤٨-٤	-١	١٠,٤٧٦.١٩	-٢٨-٩٥٢٢٨	٢٤	٢٤-٢٤	٢٢	٥٠٠	٥٥		
٢٨٢.٨٥	--٨-٩٩٨٥٢٢	٢٧٨.٤	٢٦٨.٦	-٢٥	٢,٤٩٢.٦	-١٢٦٩٨٤١٣	A	٢٤-٢٤	٢٢	٥٠٠	٥٥	مطابق (نسمت)	
١,٠٩٨.٤٨	--٨١١٧٨١٦١	٢٧٨.٤	٢٦٨.٨	-٢٥	١٢,٥٢٦.٧٥	-٤٩٢-٢٢٤٩	٢٦	٢٤-٢٤	٢٢	٥٠٠	٥٥		
٨٥-٤٤	--٨١١٧٨١٦١	٢٧٨.٤	٢٦٨.٨	-٢٥	١٠,٤٧٦.١٩	-٢٨-٩٥٢٢٨	٢٤	٢٤-٢٤	٢٢	٥٠٠	٥٥		
٢,٩٢٢.٥	-٤٩٨٥٩٥٤-٦	٥٢٦	١-٧٦.١	-٥٥	٥,٨٦-٥٧	-١٢٦٩٨٤١٣	A	٢٤-٢٤	٢٢	٢٥٦٤	١.٨	ترميم (يتومن)	
١١,٢٢٢.٩٦	-٤٩٨٥٩٥٤-٦	٥٢٦	١-٧٦.١	-٥٥	٢٢,٧-٩٧١	-٤٩٢-٢٢٤٩	٢٦	٢٤-٢٤	٢٢	٢٥٦٤	١.٨		
٨,٧٦٢.١٦	-٤٩٨٥٩٥٤-٦	٥٢٦	١-٧٦.١	-٥٥	١٧,٥٨١.٧١	-٢٨-٩٥٢٢٨	٢٤	٢٤-٢٤	٢٢	٢٥٦٤	١.٨		
٢١-١٦	--٢٥٨٥٩٧٢٩	٢٥٢.٦	٤٨-٤	-١	٥,٨٦-٥٧	-١٢٦٩٨٤١٣	A	٢٤-٢٤	٢٢	٢٥٦٤	١.٨	ترميم (سولار)	٢٢
٨١٤.٢٦	--٢٥٨٥٩٧٢٩	٢٥٢.٦	٤٨-٤	-١	٢٢,٧-٩٧١	-٤٩٢-٢٢٤٩	٢٦	٢٤-٢٤	٢٢	٢٥٦٤	١.٨		
٢٢-٤٨	--٢٥٨٥٩٧٢٩	٢٥٢.٦	٤٨-٤	-١	١٧,٥٨١.٧١	-٢٨-٩٥٢٢٨	٢٤	٢٤-٢٤	٢٢	٢٥٦٤	١.٨		
٤,٢٢٥,٨٤١-٤	الاجمالي												

مكتب
رئاسة الإدارة العامة



٢٠٨٥

مديرية التربية
بمحافظة حلب

مديرية التربية
بمحافظة حلب

مديرية التربية
بمحافظة حلب

مديرية التربية
بمحافظة حلب

أستكمال سعود / الحسينية / فاقوس { القطاع الأول } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية
مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٥ ختامي

٢٠٢٤/٧/١٠ حتى ٢٠٢٤/٥/٢٢ استلام موقع ٢٢/٥/٢٠٢٣

تاريخ أمر الأسناد فبراير-٢٣

الأعمال المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر يونيه ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المحامل	فوق السعر
١	حفر قبل الزيادة (سولار)	٤٥.١٣	٥٤.٥	٦	يوليو-٢٤	٦	١	٢,٤٥٩.٥٩	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	١٧٤.٤٠
	حفر بعد الزيادة (سولار)	١٩٢.١٢	٥٩.٨	٦	يوليو-٢٤	٦	١	١١,٤٨٨.٧٨	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	٨٢٣.٩٧
٣	أعمال تكسير (سولار)	٩١.٢٥	٧٠.٩	٦	يوليو-٢٤	٦	١	٦,٤٦٩.٦٣	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٧١٧١٩٤٥٧	٤٦٤.٠٠
٥	طبقة أساس (سولار)	٢٣١.٩١	٤٢٩.٥	٦	يوليو-٢٤	٦	١	٩٩,٦٠٥.٣٥	٠.١٥	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٥٢٧٨٩٥٩٣	٥,٣٥٧.٧٣
٦	تشريب (بيتومين)	٩٢.٥	٣١.٥	٦	يوليو-٢٤	٦	١	٢,٩١٣.٧٥	٠.٦٥	١٠.٧٩.١	٥٦٦	٠.٥٨٩٢٤٩١١٧	١,٧١٢.٩٢
	تشريب (سولار)	٩٢.٥	٣١.٥	٦	يوليو-٢٤	٦	١	٢,٩١٣.٧٥	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	١.٤٤٩
٧	رابطة (بيتومين)	٩٢.٥	١٦٦.٢٥	٦	يوليو-٢٤	٦	١	١٥,٣٧٨.١٣	٠.٥٥	١٠.٧٩.١	٥٦٦	٠.٤٩٨٥٩٥٤.٦	٧,٦١٧.٤٦
	رابطة (سولار)	٩٢.٥	١٦٦.٢٥	٦	يوليو-٢٤	٦	١	١٥,٣٧٨.١٣	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٥٥١.٤٦
٨	لصق (بيتومين)	٨٦.٢٥	١٠.٧٥	٦	يوليو-٢٤	٦	١	٩٢٧.١٩	٠.٦٥	١٠.٧٩.١	٥٦٦	٠.٥٨٩٢٤٩١١٧	٥٤٦.٢٤
	لصق (سولار)	٨٦.٢٥	١٠.٧٥	٦	يوليو-٢٤	٦	١	٩٢٧.١٩	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٢.٢٥
٩	سطحية (بيتومين)	٨٦.٢٥	١٦١.٢٥	٦	يوليو-٢٤	٦	١	١٣,٩٠٧.٨١	٠.٦	١٠.٧٩.١	٥٦٦	٠.٥٤٣٩٢٢٣٦١	٧,٥٦٤.٧٧
	سطحية (سولار)	٨٦.٢٥	١٦١.٢٥	٦	يوليو-٢٤	٦	١	١٣,٩٠٧.٨١	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٤٩٨.٧٣
١٤	خرسانة مسلحة (سولار)	١٠٠.٥	٢٨٥٠	٦	يوليو-٢٤	٦	١	٢,٩٩٢.٥٠	٠.٣	٣٦٨.٨	٢٧٨.٤	٠.٩٧٤١٢٧٩٣	٢٩١.٥١
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	١٠٠.٥	٢٨٥٠	٦	يوليو-٢٤	٦	١	٢,٩٩٢.٥٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٥٢.٧٩
١٦	مطابق (سولار)	٣	٥٠٠	٦	يوليو-٢٤	٦	١	١,٥٠٠.٠٠	٠.٢٥	٣٦٨.٨	٢٧٨.٤	٠.٨١١٧٨١٦١	١٢١.٧٧
	مطابق (أسمنت)	٣	٥٠٠	٦	يوليو-٢٤	٦	١	١,٥٠٠.٠٠	٠.٥٥	١٠.٧٩.١	٥٦٦	٠.٤٩٨٥٩٥٤.٦	٥,١١٣.٥٩
٢٢	ترميم (بيتومين)	٤	٢٥٦٤	٦	يوليو-٢٤	٦	١	١٠,٢٥٦.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٧٧.٧٨
	ترميم (سولار)	٤	٢٥٦٤	٦	يوليو-٢٤	٦	١	١٨,٠٠٠.٠٠	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠.٣٥٨٥٩٧٢٩	٦٤٥.٤٨
٢٣	غطاء GRB (سولار)	٥	٣٦٠٠	٦	يوليو-٢٤	٦	١	١٨,٠٠٠.٠٠	٠.٢٥	٣٦٨.٨	٢٧٨.٤	٠.٨١١٧٨١٦١	١,٤٦١.٢١
	غطاء GRB (أسمنت)	٥	٣٦٠٠	٦	يوليو-٢٤	٦	١	١٨,٠٠٠.٠٠	٠.٢٥	٣٦٨.٨	٢٧٨.٤	٠.٨١١٧٨١٦١	١,٤٦١.٢١
	الإجمالي												٣٢,٦١٧.٩٥

مستخلص ٥ ختامي
مستخلص ٥ ختامي
مستخلص ٥ ختامي

مستخلص ٥ ختامي

مستخلص ٥ ختامي

مستخلص ٥ ختامي