

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية استكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ شركة نخبه للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات .
والملونة بالمستخلص رقم { ١ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٤ / ٦ / ٢٠٢٣ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٩ / ٨

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

مهندس



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٦٤٩١٧	٢٠٢
الجملة		١٦٤٩١٧	٢٠٢



صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____

يسحب باسم : _____


ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
				قسم	فرع	بند
				جنيه	قرش	١٦٤٩١٧
				إجمالي الأصل		
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدفعة		
	قرش	قرش	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ



رؤجج

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رؤجج في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب _____ شيك _____

إذن صرف _____

مدير أو رئيس الحسابات _____

وكيل الحسابات _____

في سنة ٢٠٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ : ٢٠٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

(٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____

(د)

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

فروق أسعار عملية أستكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسي المسافة
من الكم ٩.٢٠٠ إلى الكم ١٠.٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

مستخلص ١ جاري

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
١	P.L.T (سولار)	٤٠	٢٧٥٠	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	...٢٤٠٩٥٠٢٣	٢,٦٥٠.٤٥
٢	حفر (سولار)	١٢٥٧٩٥	٢٦.٧	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٣,٣٥٨,٧٢٦.٥٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	...٢٤٠٩٥٠٢٣	٨٠,٩٢٨.٥٩
٣	ناتج حفر (سولار)	٦٣٦٦	٣٤	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٢١٦,٤٤٤.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	...٢٤٠٩٥٠٢٣	٥,٢١٥.٢٢
٣	نقل أتربة CBR 25 (سولار)	٩٩٣٢	٤٤.٦	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٤٤٢,٩٦٧.٢٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	...٢٤٠٩٥٠٢٣	١٠,٦٧٣.٣٠
٣	أساس سكة (سولار)	٢٧٥٠	٢٨٠	١٠	أكتوبر-٢٣	١٠	١	٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	...١٨٠٧١٢٦٧	١٣,٩١٤.٨٨
	الاجمالي												١١٣,٣٨٢.٤٥

مستخلص ٢ جاري

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠١/٠١

استلام موقع ٢٠٢٣/١٠/٠١

٢٠٢٣/١٠/١١ حتى ٢٠٢٤/٢/١٨

الكميات المدرجة تم تنفيذها خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٣ ويناير وفبراير ٢٠٢٤

لم يتم تقسيم الكميات نظراً لعدم اختلاف الرقم القياسي للسولار خلال تلك الفترة

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
١	P.L.T (سولار)	١	٢٧٥٠	١١٠	نوفمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	١١٠	١	٢,٧٥٠.٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	...٣٥٨٥٩٧٢٩	٩٨.٦١
٣	نقل أتربة CBR 20 (سولار)	٤٠٥.٦٧	٤١.٤	١١٠	نوفمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	١١٠	١	١٦,٧٩٤.٧٤	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	...٣٥٨٥٩٧٢٩	٦٠٢.٢٥
٣	نقل أتربة CBR 10 (سولار)	٩٥٩٤.٣٣	٣٥	١١٠	نوفمبر ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤	١١٠	١	٣٣٥,٨٠١.٥٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	...٣٥٨٥٩٧٢٩	١٢,٠٤١.٧٥
	الاجمالي												١٢,٧٤٢.٦٢



منهجه
مستخلص

منهجه
مستخلص

شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

مستخلص ٣ جاري

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠١/٠١

استلام موقع ١ / ١٠ / ٢٠٢٣

٢٠٢٤/٠٢/١٩ حتى ٢٠٢٤/٣/١٨

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر مارس ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	P.L.T (سولار)	٦	٢٧٥٠	١٨	مارس-٢٤	١٨	١	١٦,٥٠٠.٠٠	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٧١٧١٩٤٥٧	١,١٨٣.٣٧
٢	حفر (سولار)	١٥٢١٧	٢٣.٦	١٨	مارس-٢٤	١٨	١	٣٥٩,١٢١.٢٠	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٢٥,٧٥٥.٩٨
٣	نقل أتربة CBR 25 (سولار)	٢٩٢٤	٤٤.٦	١٨	مارس-٢٤	١٨	١	١٣٠,٤١٠.٤٠	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٩,٣٥٢.٩٦
	الاجمالي												٣٦,٢٩٢.٣١

مهندس استشاري
محمد جابر

مهندس استشاري
محمد جابر



مستخلص ٣ جاري
مهندس استشاري
محمد جابر