

الادارة المركبة لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
ادارة العقود
ملف رقم : ٨٢٢/١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد . . .

نترى بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١كم اتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ١٥٥ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة نخبه للإستثمار والمعامل الطبيعية والمقاولات .

والدلونة بالمستخلصات أرقام { ١٠٢٣ / ٨ / ٢٠٢٣ } ختامي شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة استحقاقها .

وتحمّلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام . . .

تحرير في : ٢٠٢٤ / ٩ / ٨

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استماراة ٥٠ ب.ع.ج



فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد
 { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم .٩٠٠ إلى الكم .١٠٠ بطول ١ كم
 أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ١٥٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

مستخلص ١ جاري

شركة نخبه للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

٢٠٢٣/٠١/٠١ تاريخ المفاوضة

استلام موقع ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠٨/٢٠ حتى ٢٠٢٣/٠٨/١٧

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر	
٢	حفر (سولار)	٧٠٠	٢٠	٤	أغسطس-٢٣	٤	١	١٤,٠٠٠	..٠٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	...٢٤.٩٥٠٢٣	٢٣٧.٢٣
٢	حفر (سولار)	٢٦٠٠	٢٣.٦	٤	أغسطس-٢٣	٤	١	٦١٣,٦٠٠	..٠٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	...٢٤.٩٥٠٢٣	١٤,٧٨٤.٧١
٥	حفر التربة المتماسكة (سولار)	١٠٤٠٠	٢٦.٧	٤	أغسطس-٢٣	٤	١	٢,٦٨٠,٦٨٠	..٠٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	...٢٤.٩٥٠٢٣	٦٤,٥٩١.٥
	الاجمالي											٧٩,٧١٣.٠٨	

مستخلص ٢ ختامي

٢٠٢٣/٠١/٠١ تاريخ المفاوضة

استلام موقع ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/١٠/٤ حتى ٢٠٢٣/٠٨/٢١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر	
٥	حفر التربة المتماسكة (سولار)	٢٠٠٧	٢٦.٧	٤٥	أغسطس-٢٣	١١	٠٠٢٤٤٤٤٤	١٣,٩٩٠.٢	..٠٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	...٢٤.٩٥٠٢٣	٣١٥.٦٢
		٢٠٠٧	٢٦.٧	٤٥	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠٠٦٦٦٦٧	٣٥,٧٢٤.٦٠	..٠٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	...٢٤.٩٥٠٢٣	٨٦٠.٧٩
		٢٠٠٧	٢٦.٧	٤٥	أكتوبر-٢٣	٤	٠٠٨٨٨٨٩	٤,٧٦٣.٢٨	..٠٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	...٢٤.٩٥٠٢٣	١١٤.٧٧
	الاجمالي											١١٤.٧٧	



متحف مصر

متحف مصر

متحف مصر