

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى  
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا



العامه للطرق والكباري  
تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون -العلمين لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠ الي ٧٠ كم بطول ١٠ كم الاتجاهيين  
تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"  
تاريخ امر اسناد : ١٣/١٠/٢٠٢١  
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣-٠٣-١٥

عناصر التكلفة	تاريخ امر اسناد مباشر	وقت المحاسبة	وقت المحاسبة	وقت المحاسبة
السولار	13/10/2021	11/07/2023	01/08/2023	05/09/2023
حديد	323.7	396.2	396.2	396.2
اسمنت	331.8	913.6	913.6	923.6
	161.6	273.6	279.6	282.5

فروق اسعار مستخلص رقم (٣) من ٧-١١-٢٠٢٣ الي ٩-٥-٢٠٢٣													
م	البند	الوحده	الفئة	الكمية المنفذة	عناصر التكلفة	معاملات العناصر	الرقم القياسي عند الفتح الفني	وقت المحاسبة	نسبة التغير	التعويض المستحق			
1-1	بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم	متر مسطح	٧٨٦,٠٠	٨,١٠٥,٢٦	سولار	٠,٠٧	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,١٠٦٧٨٠٩٧	٩٩,٨٨١,٠٣			
					حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٩١٣,٦	٠,١٢٢٧٤٢٦١٦	٧٨١,٩٦٠,٩١			
					اسمنت	٠,٢٣	١٦١,٦	٢٧٣,٦	٠,١٥٩٤٠٥٩٤١	١,٠١٥,٥٣٣,٣٠			
			٧٨٦,٠٠	١١,٩٦٤,٩١	سولار	٠,٠٧	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,١٠٦٧٨٠٩٧	١٤٧,٤٤٣,٤٣			
					حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٩١٣,٦	٠,١٢٢٧٤٢٦١٦	١,١٥٤,٣٢٣,٢٤			
					اسمنت	٠,٢٣	١٦١,٦	٢٧٩,٦	٠,١٦٧٩٤٥٥٤٥	١,٥٧٩,٤٣٠,٦١			
			٧٨٦,٠٠	١,٩٢٩,٨٢	سولار	٠,٠٧	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,١٠٦٧٨٠٩٧	٢٣,٧٨١,٢٠			
					حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٩٢٣,٦	٠,١٢٤٨٥٢٣٢١	١٨٩,٣٨١,٢٦			
					اسمنت	٠,٢٣	١٦١,٦	٢٨٢,٥	٠,١٧٢٠٧٣٠٢٠	٢٦١,٠٠٧,٦٠			
			الاجمالي التعويض المستحق عن مستخلص رقم (٣)										٥,٢٥٢,٧٤٢,٥٧

رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الأسكندرية - مرسى مطروح  
عميد مهندس/  
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات  
مهندس/ محمد حسني فياض

مدير المشروع ( الهيئة )  
مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع  
سامكو - الوطنية للتشييد  
م/ محمد طه

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى  
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا



الهيئة العامة للطرق والكبارى

تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠ الى ٧٠ كم بطول ١٠ كم الاتجاهيين

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

تاريخ امر اسناد : ١٣/١٠/٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع ١٥-٣-٢٠٢٣

وقت المحاسبة	وقت المحاسبة	تاريخ امر اسناد مباشر	عناصر التكلفة
30/10/2023	06/09/2023	13/10/2021	
396.2	396.2	323.7	السولار
913.6	923.6	331.8	حديد
303.5	282.5	161.6	اسمنت

فروق اسعار مستخلص رقم (٤) من ٢٠٢٣-٩-٠٦ الى ٢٠٢٣-١٠-٣٠

م	البند	الوحده	الفئة	الكمية المنفذة	عناصر التكلفة	معاملات العناصر	الرقم القياسي عند الفتح الفني	وقت المحاسبة	نسبة التغير	التعويض المستحق
1-1	بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم	متر مسطح	٧٨٦,٠٠	١٠,٤٥٤,٥٥	سولار	٠,٠٧	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,١٥٦٧٨٠٩٧	١٢٨,٨٣١,٢٠
					حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٩٢٣,٦	٠,١٢٤٨٥٢٣٢١	١,٠٢٥,٩٤٥,٥٧
					اسمنت	٠,٢٣	١٦١,٦	٢٨٢,٥	٠,١٧٢٠٧٣٠٢٠	١,٤١٣,٩٧٠,٩٣
				١٢,٥٤٥,٤٥	سولار	٠,٠٧	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,١٥٦٧٨٠٩٧	١٥٤,٥٩٧,٤٤
					حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٩١٣,٦	٠,١٢٢٧٤٢٦١٦	١,٢١٠,٣٣١,٤٦
					اسمنت	٠,٢٣	١٦١,٦	٣٠٣,٥	٠,٢٠١٩٦١٦٣٤	١,٩٩١,٤٨٨,٥٩
الاجمالى التعويض المستحق عن مستخلص رقم (٤)										
٥,٩٢٥,١٦٥,١٩										

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع ( الهيئة )

مهندس / إبراهيم التحتاوي

مدير المشروع  
سامكو - الوطنيه للتشيد

م / محمد طه



رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الأسكندرية - مرسى مطروح  
عميد مهندس /  
"هاني محمد محمود طه"