

كشف رقم (٣) جاري

عملية : أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء الفطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الحمايات المسافة من الكم ٣٧,٥٠٠ الى الكم ٤٠,٥٠٠ بطول ٣ كم اتجاه السخنة .

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة عن المدة من بدء العمل الي ٧ / ٩ / ٢٠٢٣ .

العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٧٢) في ٨ / ٦ / ٢٠٢٣

رقم السند	نوع العمل	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / لهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) برأعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصه التأمين تبدأ من ٢٠٢٢ / / و تنتهي في ٢٠٢٣ / / . (١٠) يتم حجز مائة الف جنيه لاجل من بند الحمايات الخرسانية لحين نهو الملاحظات . (١١) استشاري الجسر الترابي مكتب د / حسن مهدي . (١٢) استشاري الحمايات مكتب الرائد . (١٣) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١٤) بتطبيق اسعار محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣
١	أعمال توريد و صب خرسانه علبه سمك ١٥ سم لحمله الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٣٥٥,٠٠٠	م ^٢	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانه علبه لقضبان الحمايات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٢٢٠,٠٠٠	م ^٣	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه علبه سمك ١٥ سم لحمله الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٤٣٢,٠٠٠	م ^٢	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	١٧٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه علبه لقضبان الحمايات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	٢٦٦٥,٠٠٠	م ^٣	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	جاري	٢١٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠		٢١٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
الإجمالي											
فقط تسعة عشر مليون وثلاثمائة وأثنى عشر ألف جنيه لاجل											
شركة المتفدى التوقيع	عمر و احمد اكندى	استشاري الهيئة (٥٦٧٢) م / علي كمال التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	م / فادى الباطل	م / رامي بهيج التوقيع	م / احمد عراقي التوقيع	م / احمد الطح	رئيس الإدارة المركزية	بمعد	١٩٣١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	