

عن الفترة من ١٢/١٢/٢٠٢٤ إلى ١٢/١٢/٢٠٢٤

السند	نوع العمل	الكمية بالمتاعف	الفه بالجنية	الوحده	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاصل التى تمت خلال المدد	اجمالي الاصل التى تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمة الاصل التى تمت حتى الان		
									بالجنية	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع
اولا	أعمال الكبارى										
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والممرضات.	٧٠٠	١٣	م.ط	٠	٦٧٢,٠٠	٦٧٢,٠٠	جارى	٨,٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٣٦,٠٠
٢	بالمقطوعية عمل تحويلية مرورية لزوم تأمين أعمال سلامة المرور شاملة المطبات الصناعية ولافئات الإرشادية وتحذيرية وكشافات انارة على طول التحويلة وإرشادات مضيئة وحواجز خرسانية مؤقته طبقاً لتوجيهات الإدارة العامة للمرور .	٥	٥٥٠٠٠	مقطوعية	٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جارى	٢٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهيو العمل والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك .	٨٠٠٠	١٩٠	م٣	٠	٥,٣٧٦,٠٠	٥,٣٧٦,٠٠	جارى	١,٠٢١,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢١,٤٤٠,٠٠
	باستخدام المعدات والآلات الميكانيكية	٤٥٠٠	٣٣٠	م٣	٠	٢,٧٨٤,٠٠	٢,٧٨٤,٠٠	جارى	٩١٨,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٨,٧٢٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب تكسير وأزالة أسفلت وطبقات أساس بأي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهيو العمل والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ، مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان .	٦١٥٠	٧٠	م٣	٠	٢,٤٥٥,٠٠	٢,٤٥٥,٠٠	جارى	١٧١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١,٨٥٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تموتق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهيو العمل والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل لا تتعدى ٢ كم وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ٨ جنية لكل كيلو متر	٥٧٠١٤	٥٠	م٣	٠	٤٨,٢٣٨,٠٠	٤٨,٢٣٨,٠٠	جارى	٢,٤١١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤١١,٩٠٠,٠٠
٦	بالعدد فك ونقل عامود إنارة الى مخازن الهيئة وذلك طبقاً لأحتياجات المالك والشركة مسئولة عن كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٢	٨٠٠	عدد	٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	جارى	٦٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال بترية زلطية موردة من خارج الموقع على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك ويضاف إليها كمية المياه الاصلوية أثناء الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة إحلال ولا يتم دم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير الأساسات المعتمد من الإدارة طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة.	٢٥٠٠٠	١٦٠	م٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨	بالمتر الطولي قص (قطع) في القطاع الخرساني لأجزاء الكوبرى باستخدام ماكينة ال Wire Saw وتبريد الوابرات الخاصة بالماكينة بالمياه بمعدل ١٠٠٠ لتر لكل قطاع (6 متر طولي) والبند يشمل المولدات الكهربائية اللازمة لعملية القطع والعمالة المتخصصة والمعدات المساعدة في عمليات التكسير في الأجزاء التي يصعب على الماكينة الوصول إليها وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٣١٠	٣٥٠٧	م.ط	٠	٤,٣٧٥,٠٠	٤,٣٧٥,٠٠	جارى	١٥,٣٤٣,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٣٤٣,١٢٥,٠٠
٩	بالعدد رفع وتنزيل ونقل الكمرات سابقة الإجهاد بعد فصلها عن البلاطة باستخدام الأوتاش ويتم الرفع من أماكن محددة طبقاً لتوصيات المهندس الاستشاري مع مراعاة عوامل الأمان أثناء الرفع والتنزيل طبقاً لخطة التنفيذ الموصى بها لعدم الضرر بأي عنصر من عناصر الكوبرى والحفاظ على الكمرات أثناء عملية التنزيل والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٦٠	١٥٢١٠٠	عدد	٠	١٥٣,٠٠	١٥٣,٠٠	جارى	٢٣,٢٧١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٢٧١,٣٠٠,٠٠
١٠	بالمتر المكعب صب خرسانة عادية لزوم بدات الكمرات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي الأسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٩٢٠	٢١٠٠	م٣	٠	١,٨٤٣,٠٠	١,٨٤٣,٠٠	جارى	٣,٨٧٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٧٠,٣٠٠,٠٠
١١	بالطن إستبدال ومعالجة حديد التسليح المطلوب إعادة تشغيله والبند يشمل المعالجة من الصدا وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٢٠	١٩٥٠	طن	٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	جارى	٨٥,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٨٠٠,٠٠
									الإجمالي		
									سبعة واربعون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً ومائة وواحد وسبعون جنيهاً فقط لا غير		
									٤٧,٣٨٧,١٧١,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٣٨٧,١٧١,٠٠
									٤٧,٣٨٧,١٧١,٠٠	الاجمالي	
									٠,٠٠	السابق	
									٤٧,٣٨٧,١٧١,٠٠	الفرق	
<p>عن الشركة المنفذة:</p> <p>مدير المكتب الفني م/ عمر الجزار</p> <p>مدير المشروع م/ احمد الوزير</p> <p>عن الاستشاري م. طه سيف</p> <p>مدير المشروع الاستشاري م/ هاني الشاذلي</p> <p>١٢ ديسمبر ٢٠٢٣</p> <p>المكتب الرئيسي</p>			<p>اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول</p> <p>التاريخ</p> <p>يدفع للمقاول</p> <p>ملاحظة</p> <p>اعتمدت من</p>			<p>مدير المشروع</p> <p>م/ محمد حاتم</p> <p>مدير عام المشروعات</p> <p>م/ محمد حسنى فياض</p>			<p>يعتمد،</p> <p>رئيس الإدارة المركزية</p> <p>منطقة غرب الدلتا الإسكندرية - مرسى مطروح</p> <p>عميد مهندس / هاني محمد محمود طه</p>		