

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (أعمال طبقات الردم)

في المسافة من الكم ٣٠١+٧٠٠ إلى الكم ٣٠٢+٤٧٠ بطول ١٧٠ كم

مستخلص (١) جاري

المقاول بشركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٨٠٠-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بداية الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣-١٢-٣١

رقم البند	بيان الاعمال	الفنه	الوحدة	الكمية طبقا للمقايضة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسنوب ٢٠ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) وربطها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١.٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	٩٩.٠٠	م٣	٣٩٧٠.٠٠٠	٠.٠٠	١٥٩.٠٠٠	١٥٩.٠٠٠	٠.٠٠	١٥٧٤١٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٧٤١٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسنول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعملية الحد الانني من المعطيات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتى ٢٠٢٤-١٢-٢٣ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤-١٢-٢٣
	علاوة مسافه نقل الاتريه ١٢٧ كم	١٧٥.٠٠	م٣	٣١٧٦.٠٠٠	٠.٠٠	١٢٧٢.٠٠٠	١٢٧٢.٠٠٠	٠.٠٠	٢٢٢٦.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٢٦.٠٠٠	٢٠٢٤-١٢-٢٣
	علاوة مسافه نقل الرمال ١٠٦ كم	١٤٥.٦٠	م٣	٧٩٤٠.٠٠٠	٠.٠٠	٣١٨.٠٠٠	٣١٨.٠٠٠	٠.٠٠	٤٦٣٠٠.٨٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٦٣٠٠.٨٠٠	٢٠٢٤-١٢-٢٣
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣.٠٠	م٣	٣٩٧٠.٠٠٠	٠.٠٠	١٥٩.٠٠٠	١٥٩.٠٠٠	٠.٠٠	٢٠٦٧.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٦٧.٠٠٠	٢٠٢٤-١٢-٢٣
اجمالي المستخلص														
اجمالي ما سبق صرفه														
اجمالي المستحق														
	اربعه ملايين واربعمائه وتسعه وستون ألف وثماتمانه وثمانية جنيها فقط لاغير	٤٤٦٩٨٠.٨٠٠												
	٠.٠٠													
	اربعه ملايين واربعمائه وتسعه وستون ألف وثماتمانه وثمانية جنيها فقط لاغير	٤٤٦٩٨٠.٨٠٠												

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

استشاري (مكتب ا.د.)
خالد قنديل
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا

الاسكندريه - مرسى مطروح

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: اقتطاع الكهربي السري
القطاع: الإسكندرية

شركة العماري الحديثة
للأعمال العامة والتوريدات العمومية
ب. ش. ٩٠٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٩١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠