

مستخلص جارى رقم (2)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2023/12/ 31)

المقاول: شركة محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق رقم العقد (2024/2023/418)

رقم البند	بيان الأعمال	اللمة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		شركة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	دينه	
3	اعمال الردم	85.00	م3	46,890.00	17,260.00	4,699.00	21,959.00	1,866,515.00	0.00	0.00		1,866,515.00		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعدل ومهندسون المعدل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين متواجده و سارية حتى 2024/5/01 - يراعى تطبيق نصوص العقد
3-1	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 157.7 كم = 1.4*157.7= 217.98 جنيه	217.98	م3	37,512.00	13,808.00	3,759.20	17,557.20	3,829,298.26	0.00	0.00		3,829,298.26		
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 129.3 كم = 1.4*127.3= 178.22 جنيه	178.22	م3	9,378.00	3,452.00	939.80	4,391.80	782,706.50	0.00	0.00		782,706.50		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	46,890.00	17,260.00	4,699.00	21,959.00	235,467.00	0.00	0.00		235,467.00		
4	طبقات الأسفلت	278.00	م3	11,910.00	7,940.00	2,595.00	10,535.00	2,928,730.00	0.00	0.00		2,928,730.00		
4-1	علاوة مسافة نقل للسفن لمسافة 156 كم = 1.2*136= 163.2 جنيه	163.20	م3	11,910.00	7,940.00	2,595.00	10,535.00	1,719,312.00	0.00	0.00		1,719,312.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	11,910.00	7,940.00	2,595.00	10,535.00	263,375.00	0.00	0.00		263,375.00		
إجمالي قيمة المستخلص														
قيمة المستخلص السابق														
حالية المستخلص														

اثان مليوناً وستمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومئتان واثنى عشر جنيهاً وسبعة وخمسون قرشاً .

الشركة المنفذة : محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق	استشاري علم (SYSTRA)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات للمنطقة الخامسة
م / محمد مصطفى	مهندس / علاء عبد اللطيف	مهندسة / ماجريت مجدي	مهندس / محمد حسنى فياض
م / محمد خليل	تحت المراجعة فنيا فقط		
م / السيد سيف الدين			
رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عبد - مهندس / " هانى محمد محمود طه "	م / محمد مصطفى	م / محمد خليل	م / السيد سيف الدين