

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
قطاع (العلمين - فوكه) مراحل اعمال الحفر والتطهير وتشكيل الجسر والتاسيس والاساس المسافة من الكم ٤٤٧,٦٠٠ الى الكم ٤٤٨,٦٠٠ الكم بطول ١ كم اتجاه راس الحكمة

تنفيذ : شركة صن رايز للمقاولات العمومية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (١)

من بداية العمل حتى: (٢٠٢٤/٠١/٠١)

المقاول: شركة صن رايز للمقاولات العمومية رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٩) المؤرخ في ٢٥/٠٧/٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	اللقنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
										قرش	جنيه	
١/١	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التوسية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوي (محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر الزيادة .	٢٣	م	٩,٢٠٠	٠	٨,٧٠٠	٠	٨,٧٠٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الاننى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - تم توريد جهاز حاسب الي بجميع مشتلاته الي الهيئة بالقاهرة - وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين سارية حتى ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ - وثيقة تأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٥/٠٧/٢٠٢٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
٢/١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) و تسوية السطح بالآلات التوسية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و المك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوي (محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١ للكيلو متر الزيادة .	٢٦	م	٧,٠٠٠	٠	٦,٦٠٠	٠	٦,٦٠٠	٠	٠	٠	- الكرفات المتحرك موجود
٤	طبقة الأساس بالمتر المكعب اصلا توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا تزيد نسبة الغاقد بجهاز لوس الجلولس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٢٠ ميجاباسكال ويتم فرداها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية واللقنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٩٨	م	٢٠١٨,٧٢	٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	٠	٠	٠	- الكرفات المتحرك موجود
٤/٢	مسافة النقل ٢٠ كم يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المواد المحجزة طبقا لاداة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .	١٩٤,٤	م	٢٠١٨,٧٢	٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	٠	٠	٠	- الكرفات المتحرك موجود
	علاوة مسافة النقل ١٨٢ كم	٢٥	م	٢٠١٨,٧٢	٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	٠	٠	٠	- الكرفات المتحرك موجود
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية				٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	٠	٠	٠	- الكرفات المتحرك موجود
	إجمالي قيمة المستخلص											- الكرفات المتحرك موجود
	سبعمائة وخمسة وثمانون الف وستمئة وعشرون جنية مصري فقط لاغير											- الكرفات المتحرك موجود

مدير المشروع

مهندس الاستشاري (المساحة)

مهندس الاستشاري (دسعد الجيوشي)

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني قياض

م/ سليمان نصر

م/ محمد خليل

م/ مصطفى نجم

م/ إبراهيم عبدالله الحناوي

م/ محمد حسني قياض

م/ محمد حسني قياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

: تحريراً في

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعمدت من

تحريراً في :

يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "