




رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
Jan-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية) باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										
	ويتم احتساب علاوة 1.0 جنيه لكم في حالة الزيادة في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر										
	مسافة النقل حتى 2 كم)	26.00	200000	م3	0	120000	120000	3120000.00	0.00	3120000.00	
2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50سم حتى منسوب (- 2 متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (- 2 متر من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري. - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ 1.7 جنيه / م3 من تاريخ 2023/5/4 .										التقارير (المبدئى - الإيسوى - الشهرى) متواجدة . المعدات متواجدة . مسئول تامين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون . فريق العمل متواجد . البرنامج الزمنى متواجد . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . لائحات المشروع متواجدة . المستلزمات والمهمات متواجدة . العلامات الارشادية متواجدة .
	مسافة النقل حتى 2 كم)	65.00	220395	م3	0	130000	130000	8450000.00	0.00	8450000.00	الاجهزة المساحية متواجدة .
											وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه .
	الإجمالى							11570000.00	0.00	11570000.00	يتم مراجعة الحسابات بحرية الادارة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							11570000.00			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات							0.00			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							11570000.00			
	ما سبق صرفه							0.00			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)							11570000.00			



الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب الترانس كونسلتنج
مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب الترانس كونسلتنج

استشاري المساحة
مكتب XYZ

الشركة المنفذة
شركة يوسف نجيدة للمقاولات

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

مدير عام مشروعات الطرق
م / مشيرة السيد

بجريدة 14 / 10 سنة 2023