

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد 2022-1-12
تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

1/1/2022	تاريخ القائمة الموحدة (سنة الأساس)	
الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند شهر فبراير 2022	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
327.8	323.7	السلولار
487.1	487.1	البيتومين
177.5	164.5	اسمنت
343.2	340.9	حدود

مستخلص جاري 1 عن الفترة من 2022-1-30 حتى 2022-2-10

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
												ا	ك	ع	1ع	ت1	ف	
1-1	اعمال حفر في جميع انواع التربة عدا الصخرية	م3	17	1	يناير	2	12	113450	0.167	18908.333	321441.667	0.800	20.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
1-3	اعمال حفر في التربة الصخرية	م3	76	1	يناير	2	12	73200	0.167	12200.000	927200.000	0.800	20.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
2-1	اعمال كشط وازالة مسطحات منهاره	م2	16	1	يناير	2	12	135200	0.167	22533.333	360533.333	0.800	20.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
2-1	علاوة زيادة سمك البند 1 سم (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	م2	3.2	1	يناير	2	12	35800	0.833	29833.333	95466.667	0.800	20.00%	323.700	323.700	1.003	0.003	4071.396
2-1	علاوة زيادة سمك البند 2 سم (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	م2	6.4	1	يناير	2	12	10000	0.833	8333.333	10666.667	0.800	20.00%	323.700	323.700	1.003	0.003	241.837
2-2	اعمال تكسير وازالة مسطحات منهاره	م3	60	1	يناير	2	12	44	0.167	7.333	440.000	0.800	20.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
2-3	اعمال تطهير الموقع من الاشجار	م2	5	1	يناير	2	12	512000	0.167	85333.333	426666.667	0.800	20.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
2-4	اعمال تكسير وازالة مباني	م3	80	1	يناير	2	12	17600	0.167	2933.333	234666.667	0.800	20.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
2-5	بالمتر الطولي اعمال ازالة حواجز	م.ط	25	1	يناير	2	12	4100	0.167	683.333	17083.333	0.800	20.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
2-5	بالمتر الطولي اعمال ازالة حواجز	م.ط	25	1	يناير	2	12	4100	0.833	3416.667	85416.667	0.800	20.00%	323.700	323.700	1.003	0.003	216.378
اجمالي الورقة رقم 1																		
29357.26																		

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

"هانى محمد محمود طه" 1.1.1

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/أبراهيم العناني

مدير المشروع



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية تطوير وتوسعة طريق وادي النظرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

1/1/2022	تاريخ القامه الموحده (سنة الاساس)
الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح 2022	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفتى
327.8	323.7
487.1	487.1
177.5	164.5
343.2	340.9

مستخلص جاري 1 عن الفترة من 2022-1-30 حتى 2022-2-10																		
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	ع1	ت1	ف	
3-1	توريد وتشغيل اترية	م3	30	1	يناير	2	12	305700	0.167	50950.000	1528500.000	0.850	15.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
		م3	30	1	فبراير	10	12	305700	0.833	254750.000	7642500.000	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	14520.042
	(علاوة نقل 10 كم (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	م3	9.6	1	يناير	2	12	299600	0.167	49933.333	479360.000	0.850	15.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
		م3	9.6	1	فبراير	10	12	299600	0.833	249666.667	2396800.000	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	4553.698
5-1	اعمال توريد وفرش طبقة اساس	م3	195	1	يناير	2	12	66300	0.167	11050.000	2154750.000	0.850	15.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
		م3	195	1	فبراير	10	12	66300	0.833	55250.000	10773750.000	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	20469.127
	(علاوة نقل 83 كم (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	م3	63	1	يناير	2	12	66300	0.167	11050.000	696150.000	0.850	15.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
		م3	63	1	فبراير	10	12	66300	0.833	55250.000	3480750.000	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	6613.102
6-3	رصيف من الخرسانة الاسمنتية سمك 28 سم - سولار	م2	645	1	يناير	2	12	7200	0.167	1200.000	774000.000	0.930	7.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
		م2	645	1	فبراير	10	12	7200	0.833	6000.000	3870000.000	0.930	7.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	3431.233
	رصيف من الخرسانة الاسمنتية سمك 28 سم - الاسمنت	م2	645	1	يناير	2	12	7200	0.167	1200.000	774000.000	0.750	25.00%	164.500	164.500	1.000	0.000	0.000
		م2	645	1	فبراير	10	12	7200	0.833	6000.000	3870000.000	0.750	25.00%	164.500	177.500	1.020	0.020	76458.967
	رصيف من الخرسانة الاسمنتية سمك 28 سم - الحديد	م2	645	1	يناير	2	12	7200	0.167	1200.000	774000.000	0.930	7.00%	340.900	340.900	1.000	0.000	0.000
		م2	645	1	فبراير	10	12	7200	0.833	6000.000	3870000.000	0.930	7.00%	340.900	343.200	1.000	0.000	1827.721
	تشريب MCO-سولار	م2	23	1	يناير	2	12	123200	0.167	20533.333	472266.667	0.900	10.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
		م2	23	1	فبراير	10	12	123200	0.833	102666.667	2361333.333	0.900	10.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	2990.876
تشريب MCO -بيتومين		م2	23	1	يناير	2	12	123200	0.167	20533.333	472266.667	0.350	65.00%	487.100	487.100	1.000	0.000	0.000
		م2	23	1	فبراير	10	12	123200	0.833	102666.667	2361333.333	0.350	65.00%	487.100	487.100	1.000	0.000	0.000
اجمالي الورقة رقم 2																		
130864.76																		

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

يعتمد

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/ ابراهيم الحناوي

مدير المشروع



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم.
تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد 2022-1-12
تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

1/1/2022	تاريخ القائمة الموحدة (سنة الأساس)
الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح 2022	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الغنى
327.8	323.7
487.1	487.1
177.5	164.5
343.2	340.9

مستخلص جاري 1 عن الفترة من 2022-1-30 حتى 2022-2-10																		
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)					قيمة التعويض	
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	ع1	ت1		ف
1	اعمال جسات بالبر	م.ط	360	1	يناير	2	12	250	0.167	41.667	15000.000	0.950	5.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
		م.ط	360	1	فبراير	10	12	250	0.833	208.333	75000.000	0.950	5.00%	323.700	323.700	1.001	0.001	47.498
6	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	م3	87	1	يناير	2	12	2250	0.167	375.000	32625.000	0.800	20.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
		م3	87	1	فبراير	10	12	2250	0.833	1875.000	163125.000	0.800	20.00%	323.700	323.700	1.003	0.003	413.230
7	بالمقطوعة نقل ماكينة الخوازيق	مقطوعة	244800	1	يناير	2	12	2	0.167	0.333	81600.000	0.950	5.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
		مقطوعة	244800	1	فبراير	10	12	2	0.833	1.667	408000.000	0.950	5.00%	323.700	323.700	1.001	0.001	258.387
8	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بالبر قطر 1م سولار	م.ط	3150	1	يناير	2	12	720	0.167	120.000	378000.000	0.950	5.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
		م.ط	3150	1	فبراير	10	12	720	0.833	600.000	1890000.000	0.950	5.00%	323.700	323.700	1.001	0.001	1196.942
	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بالبر قطر 1م الاسمنت	م.ط	3150	1	يناير	2	12	720	0.167	120.000	378000.000	0.835	16.50%	164.500	164.500	1.000	0.000	0.000
		م.ط	3150	1	فبراير	10	12	720	0.833	600.000	1890000.000	0.835	16.50%	164.500	164.500	1.013	0.013	24644.681
9	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بالبر قطر 1.2م سولار	م.ط	4200	1	يناير	2	12	850	0.167	141.667	595000.000	0.950	5.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
		م.ط	4200	1	فبراير	10	12	850	0.833	708.333	2975000.000	0.950	5.00%	323.700	323.700	1.001	0.001	1884.075
	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بالبر قطر 1.2م الاسمنت	م.ط	4200	1	يناير	2	12	850	0.167	141.667	595000.000	0.822	17.80%	164.500	164.500	1.000	0.000	0.000
		م.ط	4200	1	فبراير	10	12	850	0.833	708.333	2975000.000	0.822	17.80%	164.500	164.500	1.014	0.014	41848.936
10	تجربة تحميل على خازوق عامل	مقطوعة	145000	1	يناير	2	12	1	0.167	0.167	24166.667	0.970	3.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
		مقطوعة	145000	1	فبراير	10	12	1	0.833	0.833	120833.333	0.970	3.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	45.914
14	توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية -سولار	م3	1575	1	يناير	2	12	70	0.167	11.667	18375.000	0.900	10.00%	323.700	323.700	1.000	0.000	0.000
		م3	1575	1	فبراير	10	12	70	0.833	58.333	91875.000	0.900	10.00%	323.700	323.700	1.001	0.001	116.369
اجمالي الورقة رقم 3																		
70456.03																		

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

يعتمد

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة
م/ابراهيم الحناوي

مدير المشروع
م/محمد كمال حسين

شركة
انترناشونال للمقاولات والتجارة
منطقة العلمين

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

1/1/2022	تاريخ القائمة الموحدة (سنة الاساس)
الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح 2022	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
327.8	السولار
487.1	البيتومين
177.5	اسمنت
343.2	حديد

مستخلص جاري 1 عن الفترة من 2022-1-30 حتى 2022-2-10																	
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)					قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	1ع	ت1	
14	توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية - الاسمنت	م3	1575	1	يناير	2	12	70	0.167	11.667	18375.000	0.720	28.00%	164.500	164.500	1.000	0.000
		م3	1575	1	فبراير	10	12	70	0.833	58.333	91875.000	0.720	28.00%	164.500	177.500	1.022	2032.979
19	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب -سولار	م3	3728	1	يناير	2	12	930	0.167	155.000	577840.000	0.900	10.00%	323.700	323.700	1.000	0.000
		م3	3728	1	فبراير	10	12	930	0.833	775.000	2889200.000	0.900	10.00%	323.700	327.800	1.001	3659.475
	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب -الاسمنت	م3	3728	1	يناير	2	12	930	0.167	155.000	577840.000	0.823	17.70%	164.500	164.500	1.000	0.000
		م3	3728	1	فبراير	10	12	930	0.833	775.000	2889200.000	0.823	17.70%	164.500	177.500	1.014	40413.673
22	حديد تسليح - سولار	طن	23500	1	يناير	2	12	550	0.167	91.667	2154166.667	0.950	5.00%	323.700	323.700	1.000	0.000
		طن	23500	1	فبراير	10	12	550	0.833	458.333	10770833.333	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	6821.195
	حديد تسليح - حديد	طن	23500	1	يناير	2	12	550	0.167	91.667	2154166.667	0.350	65.00%	340.900	340.900	1.000	0.000
		طن	23500	1	فبراير	10	12	550	0.833	458.333	10770833.333	0.350	65.00%	340.900	343.200	1.004	47234.954
23	حديد تسليح أكبر من 12 م - سولار	طن	24500	1	يناير	2	12	70	0.167	11.667	285833.333	0.950	5.00%	323.700	323.700	1.000	0.000
		طن	24500	1	فبراير	10	12	70	0.833	58.333	1429166.667	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	905.095
	حديد تسليح أكبر من 12 م - حديد	طن	24500	1	يناير	2	12	70	0.167	11.667	285833.333	0.350	65.00%	340.900	340.900	1.000	0.000
		طن	24500	1	فبراير	10	12	70	0.833	58.333	1429166.667	0.350	65.00%	340.900	343.200	1.004	6267.539
25	دهانات اكبريك	م2	100	1	يناير	2	12	1800	0.167	300.000	30000.000	0.950	5.00%	323.700	323.700	1.000	0.000
		م2	100	1	فبراير	10	12	1800	0.833	1500.000	150000.000	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	94.995
اجمالي الورقة رقم 4																	
107429.91																	
اجمالي مستخلص فروق أسعار جاري 1																	
338,107.964																	
قيمة الخصم حسب اتفاق التفاوض 0.5%																	
1,690.540																	
اجمالي المستحق صرفه بعد الخصم																	
336,417.424																	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

يعتمد

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني قياض

مهندس الهيئة

م/ ابراهيم الحناوي

مدير المشروع

