

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

1/1/2022			تاريخ القائمة الموحدة (سنة الأساس)
الأرقام القياسية للأسعار عند شهر مارس 2022	الأرقام القياسية للأسعار عند شهر فبراير 2022	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
327.8	327.8	323.7	السلولار
487.1	487.1	487.1	البفومين
232.3	177.5	164.5	اسمنت
443.2	343.2	340.9	حديد

مستخلص جاري 2 عن الفترة من 2022-2-11 حتى 2022-3-15

رقم البند	بيانات التعاقد		بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
											أ	ك	ع	ع1	ت1	ف	
2-1	اعمال كشط وإزالة مسطحات منهارة	م2	16	2	فبراير	18	33	70800	0.545	38618.182	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	1565.247
		م2	16	2	مارس	15	33	70800	0.455	32181.818	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	1304.373
	علاوة زيادة سمك البند 2 سم (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	م2	6.4	2	فبراير	18	33	35000	0.545	19090.909	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	309.512
		م2	6.4	2	مارس	15	33	35000	0.455	15909.091	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	257.927
2-3	اعمال تطهير الموقع من الاشجار	م2	5	2	فبراير	18	33	47000	0.545	25636.364	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	324.711
		م2	5	2	مارس	15	33	47000	0.455	21363.636	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	270.593
3-4	اعمال تكسير وإزالة مباني	م3	80	2	فبراير	18	33	1400	0.545	763.636	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	154.756
		م3	80	2	مارس	15	33	1400	0.455	636.364	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	128.963
3-1	توريد وتشغيل اترية	م3	30	2	فبراير	18	33	35300	0.545	19254.545	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	1097.456
		م3	30	2	مارس	15	33	35300	0.455	16045.455	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	914.546
	علاوة نقل 10 كم (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	م3	9.6	2	فبراير	18	33	33400	0.545	18218.182	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	332.283
		م3	9.6	2	مارس	15	33	33400	0.455	15181.818	0.850	15.00%	323.700	327.800	1.002	0.002	276.903
3-3	توريد اترية للجزر	م3	15	2	فبراير	18	33	18000	0.545	9818.182	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	373.073
		م3	15	2	مارس	15	33	18000	0.455	8181.818	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	310.894

اجمالي الورقة رقم 1

7621.24

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/ ابراهيم الحناوي

مدير المشروع

م/ محمد كمال حسين
شركة السلام
انترناشونال
للمقاولات والتجارة
منطقة العلمين

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطويع وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

1/1/2022

تاريخ القائمة الموحدة (سنة الأساس)

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند شهر فبراير 2022	الأرقام القياسية للأسعار عند شهر مارس 2022
السولار	323.7	327.8	327.8
البيتومين	487.1	487.1	487.1
اسمنت	164.5	177.5	232.3
حديد	340.9	343.2	443.2

مستخلص جاري 2 عن الفترة من 2022-2-11 حتى 2022-3-15

#	قيمة التعويض	معادلة قانون (م)					قيمة الاعمال	الكمية المنفذة خلال الشهر	نسبة المدة	كمية المستخلص الحالية	بيانات المستخلص				بيانات التعاقد			رقم البند	
		أ	ك	ع	1ع	ت1					ف	اجمالي عدد الايام	عدد الايام	شهور المستخلص	رقم المستخلص	سعر البند	الوحدة		بيان البند
5-1	6405.969	0.002	1.002	327.800	323.700	15.00%	0.850	3371727.273	17290.909	0.545	31700	33	18	فبراير	2	195	3م	اعمال توريد وفرش طبقة اساس	
	5338.308	0.002	1.002	327.800	323.700	15.00%	0.850	2809772.727	14409.091	0.455	31700	33	15	مارس	2	195	3م		
	1677.895	0.002	1.002	327.800	323.700	15.00%	0.850	883145.455	14018.182	0.545	25700	33	18	فبراير	2	63	3م	علاوة نقل 83 كم (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	
	1398.245	0.002	1.002	327.800	323.700	15.00%	0.850	735954.545	11681.818	0.455	25700	33	15	مارس	2	63	3م		
	621.788	0.002	1.002	327.800	323.700	15.00%	0.850	327272.727	3272.727	0.545	6000	33	18	فبراير	2	100	3م	علاوة نقل 120 كم (تم احتساب العلاوة طبقا للتنفيذ)	
	518.157	0.002	1.002	327.800	323.700	15.00%	0.850	272727.273	2727.273	0.455	6000	33	15	مارس	2	100	3م		
6-3	10543.242	0.001	1.001	327.800	323.700	7.00%	0.930	11891454.545	18436.364	0.545	33800	33	18	فبراير	2	645	2م	رصف من الخرسانة الاسمنتية سمك 28 سم -سولار	
	8786.035	0.001	1.001	327.800	323.700	7.00%	0.930	9909545.455	15363.636	0.455	33800	33	15	مارس	2	645	2م		
	234937.552	0.020	1.020	177.500	164.500	25.00%	0.750	11891454.545	18436.364	0.545	33800	33	18	فبراير	2	645	2م	رصف من الخرسانة الاسمنتية سمك 28 سم -الاسمنت	
	1021074.744	0.103	1.103	232.300	164.500	25.00%	0.750	9909545.455	15363.636	0.455	33800	33	15	مارس	2	645	2م		
	5616.087	0.000	1.000	343.200	340.900	7.00%	0.930	11891454.545	18436.364	0.545	33800	33	18	فبراير	2	645	2م	رصف من الخرسانة الاسمنتية سمك 28 سم -الحديد	
	208161.499	0.021	1.021	443.200	340.900	7.00%	0.930	9909545.455	15363.636	0.455	33800	33	15	مارس	2	645	2م		
7-1	1236.252	0.001	1.001	327.800	323.700	10.00%	0.900	976036.364	42436.364	0.545	77800	33	18	فبراير	2	23	2م	تشريب MCO-سولار	
	1030.210	0.001	1.001	327.800	323.700	10.00%	0.900	813363.636	35363.636	0.455	77800	33	15	مارس	2	23	2م		
	0.000	0.000	1.000	487.100	487.100	65.00%	0.350	976036.364	42436.364	0.545	77800	33	18	فبراير	2	23	2م	تشريب MCO -بيتومين	
	0.000	0.000	1.000	487.100	487.100	65.00%	0.350	813363.636	35363.636	0.455	77800	33	15	مارس	2	23	2م		
7-2	24.094	0.001	1.001	327.800	323.700	10.00%	0.900	19022.727	2454.545	0.545	4500	33	18	فبراير	2	7.75	2م	لاصق RC سولار	
	20.079	0.001	1.001	327.800	323.700	10.00%	0.900	15852.273	2045.455	0.455	4500	33	15	مارس	2	7.75	2م		
	0.000	0.000	1.000	487.100	487.100	65.00%	0.350	19022.727	2454.545	0.545	4500	33	18	فبراير	2	7.75	2م	لاصق RC -بيتومين	
	0.000	0.000	1.000	487.100	487.100	65.00%	0.350	15852.273	2045.455	0.455	4500	33	15	مارس	2	7.75	2م		
1507390.16		اجمالي الورقة رقم 2																	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتاالاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/ ابراهيم الحناوي

مدير المشروع



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

مستخلص جاري 2 عن الفترة من 2022-2-11 حتى 2022-3-15

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
												أ	ك	ع	1ع	1ت	ف	
8-2	طبقة رابطة 6 سم سولار	م2	124	2	فبراير	18	33	78000	0.545	42545.455	5275636.364	0.910	9.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	6013.932
		م2	124	2	مارس	15	33	78000	0.455	35454.545	4396363.636	0.910	9.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	5011.610
	طبقة رابطة 6 سم بتومين	م2	124	2	فبراير	18	33	78000	0.545	42545.455	5275636.364	0.430	57.00%	487.100	487.100	1.000	0.000	0.000
		م2	124	2	مارس	15	33	78000	0.455	35454.545	4396363.636	0.430	57.00%	487.100	487.100	1.000	0.000	0.000
ثانياً :- اعمال الكباري																		
3	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	م3	75	2	فبراير	18	33	117	0.545	63.818	4786.364	0.900	10.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	6.062
		م3	75	2	مارس	15	33	117	0.455	53.182	3988.636	0.900	10.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	5.052
4	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة	م3	150	2	فبراير	18	33	153	0.545	83.455	12518.182	0.900	10.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	15.856
		م3	150	2	مارس	15	33	153	0.455	69.545	10431.818	0.900	10.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	13.213
6	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	م3	87	2	فبراير	18	33	587	0.545	320.182	27855.818	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	70.565
		م3	87	2	مارس	15	33	587	0.455	266.818	23213.182	0.800	20.00%	323.700	327.800	1.003	0.003	58.804
8	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بالبر قطر 1م سولار	م.ط	3150	2	فبراير	18	33	45	0.545	24.545	77318.182	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	48.966
		م.ط	3150	2	مارس	15	33	45	0.455	20.455	64431.818	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	40.805
	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بالبر قطر 1م الاسمنت	م.ط	3150	2	فبراير	18	33	45	0.545	24.545	77318.182	0.835	16.50%	164.500	177.500	1.013	0.013	1008.191
		م.ط	3150	2	مارس	15	33	45	0.455	20.455	64431.818	0.835	16.50%	164.500	232.300	1.068	0.068	4381.755
9	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بالبر قطر 1.2م سولار	م.ط	4200	2	فبراير	18	33	188	0.545	102.545	430690.909	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	272.758
		م.ط	4200	2	مارس	15	33	188	0.455	85.455	358909.091	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	227.298
	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بالبر قطر 1.2م الاسمنت	م.ط	4200	2	فبراير	18	33	188	0.545	102.545	430690.909	0.822	17.80%	164.500	177.500	1.014	0.014	6058.473
		م.ط	4200	2	مارس	15	33	188	0.455	85.455	358909.091	0.822	17.80%	164.500	232.300	1.073	0.073	26331.055
اجمالي الورقة رقم 3																		
49564.39																		

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني قياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الخاوي

مدير المشروع



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

1/1/2022

تاريخ القائمة الموحدة (سنة الأساس)

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند شهر فبراير 2022	الأرقام القياسية للأسعار عند شهر مارس 2022
المولار	323.7	327.8	327.8
البيتومين	487.1	487.1	487.1
اسمنت	164.5	177.5	232.3
حديد	340.9	343.2	443.2

مستخلص جاري 2 عن الفترة من 2022-2-11 حتى 2022-3-15

#	قيمة التعويض	معادلة قانون (م)					قيمة الاعمال	الكمية المنفذة خلال الشهر	نسبة المدة	كمية المستخلص الحالية	بيانات المستخلص				بيانات التعاقد				رقم البند
		أ	ك	ع	1ع	ت1					ف	اجمالي عدد الايام	عدد الايام	شهور المستخلص	رقم المستخلص	سعر البند	الوحدة	بيان البند	
	401.149	0.003	1.003	327.800	323.700	20.00%	0.800	158355.818	1820.182	0.545	3337	33	18	فبراير	2	87	13+78:95B78 78:9078:9178	بالمتر المكعب نقل الترابية الزائدة وحفر بين القواعد وبين الخوازيق	13
	334.290	0.003	1.003	327.800	323.700	20.00%	0.800	131963.182	1516.818	0.455	3337	33	15	مارس	2	87	م3		
	40.261	0.001	1.001	327.800	323.700	10.00%	0.900	31786.364	20.182	0.545	37	33	18	فبراير	2	1575	م3	توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية - سولار	14
	33.551	0.001	1.001	327.800	323.700	10.00%	0.900	26488.636	16.818	0.455	37	33	15	مارس	2	1575	م3		
	703.358	0.022	1.022	177.500	164.500	28.00%	0.720	31786.364	20.182	0.545	37	33	18	فبراير	2	1575	م3		
	3056.901	0.115	1.115	232.300	164.500	28.00%	0.720	26488.636	16.818	0.455	37	33	15	مارس	2	1575	م3		
	3525.537	0.001	1.001	327.800	323.700	10.00%	0.900	2783454.545	981.818	0.545	1800	33	18	فبراير	2	2835	م3	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف -سولار	17
	2937.948	0.001	1.001	327.800	323.700	10.00%	0.900	2319545.455	818.182	0.455	1800	33	15	مارس	2	2835	م3		
	51252.789	0.018	1.018	177.500	164.500	23.30%	0.767	2783454.545	981.818	0.545	1800	33	18	فبراير	2	2835	م3		
	222752.507	0.096	1.096	232.300	164.500	23.30%	0.767	2319545.455	818.182	0.455	1800	33	15	مارس	2	2835	م3		
	3546.578	0.001	1.001	327.800	323.700	10.00%	0.900	2800066.909	751.091	0.545	1377	33	18	فبراير	2	3728	م3	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب - سولار	19
	2955.482	0.001	1.001	327.800	323.700	10.00%	0.900	2333389.091	625.909	0.455	1377	33	15	مارس	2	3728	م3		
	39166.893	0.014	1.014	177.500	164.500	17.70%	0.823	2800066.909	751.091	0.545	1377	33	18	فبراير	2	3728	م3		
	170225.344	0.073	1.073	232.300	164.500	17.70%	0.823	2333389.091	625.909	0.455	1377	33	15	مارس	2	3728	م3		
	5706.803	0.001	1.001	327.800	323.700	5.00%	0.950	9011181.818	383.455	0.545	703	33	18	فبراير	2	23500	طن	حديد تسليح - سولار	22
	4755.670	0.001	1.001	327.800	323.700	5.00%	0.950	7509318.182	319.545	0.455	703	33	15	مارس	2	23500	طن		
	39518.090	0.004	1.004	343.200	340.900	65.00%	0.350	9011181.818	383.455	0.545	703	33	18	فبراير	2	23500	طن		
	1464746.590	0.195	1.195	443.200	340.900	65.00%	0.350	7509318.182	319.545	0.455	703	33	15	مارس	2	23500	طن		
2015659.74		اجمالي الورقة رقم 4																	

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الحناوي

مدير المشروع



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد 2022-1-12

تاريخ استلام الموقع للعملية 2022-1-30

مستخلص جاري 2 عن الفترة من 2022-2-11 حتى 2022-3-15

#	رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
		بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					أ	ك	ع	1ع	ت1	ف	
	23	حديد تسليح اكبر من 12 م - سولار	طن	24500	2	فبراير	18	33	21	0.545	11.455	280636.364	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	177.728
			طن	24500	2	مارس	15	33	21	0.455	9.545	233863.636	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	148.106
		حديد تسليح اكبر من 12 م - حديد	طن	24500	2	فبراير	18	33	21	0.545	11.455	280636.364	0.350	65.00%	340.900	343.200	1.004	0.004	1230.717
			طن	24500	2	مارس	15	33	21	0.455	9.545	233863.636	0.350	65.00%	340.900	443.200	1.195	0.195	45616.786
	24	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من الببوتومين على البارد -سولار	م2	51	2	فبراير	18	33	2637	0.545	1438.364	73356.545	0.980	2.00%	323.700	327.800	1.000	0.000	18.583
			م2	51	2	مارس	15	33	2637	0.455	1198.636	61130.455	0.980	2.00%	323.700	327.800	1.000	0.000	15.486
		بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من الببوتومين على البارد - بتومين	م2	51	2	فبراير	18	33	2637	0.545	1438.364	73356.545	0.750	25.00%	487.100	487.100	1.000	0.000	0.000
			م2	51	2	مارس	15	33	2637	0.455	1198.636	61130.455	0.750	25.00%	487.100	487.100	1.000	0.000	0.000
	25	دهانات اكليك	م2	100	2	فبراير	18	33	4905	0.545	2675.455	2675.455	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	169.437
			م2	100	2	مارس	15	33	4905	0.455	2229.545	2229.545	0.950	5.00%	323.700	327.800	1.001	0.001	141.198
	29	بالعدد توريد وتركيب الرقائق النيوبرينية -حموله 210 طن بدون جوايط 97*450*350سولار	عدد	12500	2	فبراير	18	33	32	0.545	17.455	218181.818	0.990	1.00%	323.700	327.800	1.000	0.000	27.635
			عدد	12500	2	مارس	15	33	32	0.455	14.545	181818.182	0.990	1.00%	323.700	327.800	1.000	0.000	23.029
		بالعدد توريد وتركيب الرقائق النيوبرينية -حموله 210 طن بدون جوايط 97*450*350 حديد	عدد	12500	2	فبراير	18	33	32	0.545	17.455	218181.818	0.750	25.00%	340.900	343.200	1.002	0.002	368.010
			عدد	12500	2	مارس	15	33	32	0.455	14.545	181818.182	0.750	25.00%	340.900	443.200	1.075	0.075	13640.364
61577.08			اجمالي الورقة رقم5																
3,641,812.608			اجمالي مستخلص فروق أسعار جاري 2																
18,209.063			قيمة الخصم حسب اتفاق التفاوض 0.5%																
3,623,603.544			اجمالي المستحق صرفه بعد الخصم																

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

هانى محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الحفاري

مدير المشروع

