

مستخلص " جاري " رقم (٣)													اعمال تطوير الطرق من منزلتان برج العرب القديم حتي الحمام (القطاع الخامس) مركز برج العرب محافظة الاسكندرية بطول ٦,٥ كم(العقد الثالث)													من بدايه العمل الي ٢٠٢٣/٩/٢٠ شركة : محمد عبدالله للانشاءات ورصف الطرق												
رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييسه المعدلة	الفئة جنيه	الوحدة	مقدارالعمل السابق إجراءه	مقدارالأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت الى الان	جارى أم نهائى	جملة فئة الاعمال التي تمت الى الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات	رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٧١)																									
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم ومطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات النسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبه الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالبراسات للوصول الي اقصى كثافه جافه (95%من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات البيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافه النقل حتى ٦٥كم	١٢٧٧٩٧	٣١,٥	م	٩.٠٦.٢,٠٠	٠,٠٠	٩.٠٦.٢,٠٠	جاري	٢٨٥٣٩٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٣٩٦٣,٠٠	مكتب جيباز الاشراف متواجد																										
	علاوة مسافة النقل (65 كم)	١٢٧٧٩٧	٨٨,٢	م	٩.٠٦.٢,٠٠	٠,٠٠	٩.٠٦.٢,٠٠	جاري	٧٩٩١٠.٩٦,٤٠	٠,٠٠	٧٩٩١٠.٩٦,٤٠																											
	علاوة اتربة مشتراه من محاجر رسميه معتمده	١٢٧٧٩٧	٤٢	م	٩.٠٦.٢,٠٠	٠,٠٠	٩.٠٦.٢,٠٠	جاري	٣٨٠.٥٢٨٤,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠.٥٢٨٤,٠٠																											
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصليه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقه للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامه والخاصه بالمشروع لا تقل نسبته تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبته الفاقد بجيبازلوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الانقصاص عن ١٠% وفرداها علي طبقتين باستخدام الات النسويه الجديده علي ان لا يزيد سمك الطبقيه بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبه الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالبراسات للوصول الي اقصى كثافه جافه قصوي (لا تقل عن ٩٥% من الكثافه الجافه للمعبله والبنه بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات البيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ١٤٠ كم.	٤٢٠٠٠	٢٠٠	م	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	جاري	٧٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠٠٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجدة																										
	علاوة مسافة النقل (140 كم)	٤٢٠٠٠	١٣٦	م	٣٥٠٠٠	.	٣٥٠٠٠	جاري	٤٧٦٠٠٠٠	.	٤٧٦٠٠٠٠																											
٣	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO30 بمعزل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقه الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيذا ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه ومواصفات البيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٠٠٠٠	٢٧,٥	م	١٢٦٤٠,٠٠	٩٨٨٠,٠٠	٢٢٥٢٠,٠٠	جاري	٦١٩٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٩٣٠٠,٠٠	لافتات المشروع متواجدة																										
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه بسلك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صليه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارده شركه النصر بالسويس او ما يماثلها والفنه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية علي المخلوط وعلى المواد المستخدمه ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه ومواصفات البيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠٠٠	١٤٦	م	١٢٦٤٠,٠٠	٩٨٨٠,٠٠	٢٢٥٢٠,٠٠	جاري	٣٢٨٧٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨٧٩٢٠,٠٠	المهندسون متواجدون																										
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه من البيتومن السائل سريع التطاير RC3000 بمعزل ٠,٤ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقيه الاسفلتيه بعد تمام دمكها وتنظيفها جيذا ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات البيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٢٠٠٠	٩,٢	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسئول تامين سلامة المرور متواجد																										
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسلك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صليه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارده شركه النصر بالسويس او ما يماثلها والفنه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمه ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه ومواصفات البيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٠٢٠٠٠	١٤٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون																										
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب بلاطات من الخرسانة عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م ^٢ من دولوميت متدرج + ٠,٤ م ^٢ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربه الطبعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات البيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠٠٠	٢٢٨	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير موجوده																										
٨	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برودرة اسمنقيه (عجاني) بأبعاد ٢٥/٣٠*٣٠*٥٠ مصفوعه تتكون من ٠,٨ م ^٢ من دولوميت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٤ م ^٢ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرودرة على فرش من الخرسانه العاديه سمك ١٠ سم و بعرض ٣٥ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميميه وبحيث لا تزيد الحامات عن ٢ سم والتي تماثل بمونه من الاسمنت والرمل بنسبه ١:٢ و البرودرة والسعر يشمل التسويه اسفل البرودرات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات البيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠٠	١٣٤	م/ط	١٥٤٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٣٨,٠٠	جاري	٢٠.٦٨٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠.٦٨٦٩٢,٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجد																										
٩	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب بلاطات من الخرسانه العاديه بسلك ١٠ سم من ٠,٨ م ^٢ من دولوميت متدرج + ٠,٤ م ^٢ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربه الطبعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ١٧٥ كجم / م ^٢ و بحيث لا تزيد التواصل عن ١ سم والتي تماثل بالقوم المضغوط بسلك ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليوكوبتر ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات البيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٠	١٥٢	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد																										
١٠	بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانه الغير جيلاسى (نيو جيرسى) وجه واحد بأرتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانه (FAIR FACE) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٢ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ يتم التنفيذ على فرش من الخرسانه العاديه سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشياير ١٦٦ م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات البيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٢٥	٥٠٠	م/ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يتم تعليه (٢٥٠,٠٠٠) منه خمس وعشرون الف جنيه لصيانه ثلاثه واربعون الف وثمانماية وخمسون جنيه																										
													٣٢٣٨٦٢٥٥,٤٠													٣٢٣٨٦٢٥٥,٤٠												
													٣٤٥٠.٦٦٤١,٤٠													٣٢٧٦٢٨٢١,٤٠												
													١٧٤٣٨٢٠,٠٠													١٧٤٣٨٢٠,٠٠												
													اجمالى المستخلص													اجمالى المستخلص شامل الكارتات												
													اجمالى ما سبق صرفه													اجمالى المستحق												

ممثل الشركة المنفذة

م/وليد الراوي

مهندس الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري

سادكو كمال

مشروع مبادلة مياه كريمة

محافظة الاسكندرية

مهندس الهيئة

م/ احمد جلال

م/ محمد حسني فياض

مدير عام المشروعات بالمنطقة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة

عميد مهندس /

هاني محمد محمود طه