

تنفيذ شركة : كونكريت للهندسة والمقاولات

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٣/٨/٣١)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣)

مستخلص جاري رقم (٢)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة : الرابعة عشر - الدائرى ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة قبل التفاوض (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري أم نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١٠	بالمتر الطولى أعمال الجسات فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٦٠٠	٤٠٠	م.ط	٥٩٠	٥٩٠	٠	جاري	٠	٠	٠	١-المعمل متواجد ٢-المهندسون متواجدون ٣- المكاتب متواجدة ٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٥- المعدات متواجدة ٦- وثائق التأمين مسلمة للإدارة ٧- البرامج الزمنية متواجدة ٨- التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) متواجدة ٩- لوحات المشروع متواجدة ١٠- باقى المحملات بمعرفة الإدارة شاملة السيارات
١١	بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	٤	٥٠٧٠٠	عدد	٣	٣	٠	جاري	٠	٠	٠	
١٢	بالعدد نقل خارجى لماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الإنتهاء من كافة الأعمال (القاهرة الكبرى وضواحيها)	٢	١٤٨٠٠٠	عدد	١	١	٠	جاري	٠	٠	٠	
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات المعتمدة	١٩٠٠	٤٥٠٠	م.ط	١٤٨	١٤٨	٠	جاري	٠	٠	٠	
١٤-أ	أ.علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة .	١٩٠٠	١٠٠	م.ط	١٤٨	١٤٨	٠	جاري	٠	٠	٠	
١٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات المعتمدة	٦٠٠	٦٥٠٠	م.ط	٥٨٩	٥٨٩	٠	جاري	٠	٠	٠	
١٥-أ	أ.علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة .	٦٠٠	١٠٠	م.ط	٥٨٩	٥٨٩	٠	جاري	٠	٠	٠	
١٩	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام (رملية او طينية أو تربة شديدة التماسك)	٢٠٠	٩٠	م ٣	١٩٧	١٩٧	٠	جاري	٠	٠	٠	
٢٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس	٤٠٠	٩٠	م ٣	١٩٠	١٩٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
٢٢	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبرى	٧٠٠	١٤٥	م ٣	٩٨	٩٨	٠	جاري	٠	٠	٠	
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية وبيدات الكمر سابقى الصب	٦٠	١٦٧٥	م ٣	٥	٥	٠	جاري	٠	٠	٠	
الإجمالي												

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير ادارة المشروعات

التوقيع / م/ محمود الشيخ

مهندس المشروع

التوقيع / م/ محمد الشرقاوى

استشارى المشروع

التوقيع / م/ محمد ساهى

مدير المشروع

التوقيع / م/ مصطفى سعيد

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفنى

التوقيع / م/ محمود محمد

م/ محمد ساهى

م/ محمود الشيخ

م/ محمد الشرقاوى

م/ محمد ساهى

م/ مصطفى سعيد

م/ محمود محمد

تنفيذ شركة : كونكريت للهندسة والمقاولات

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبرى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٣/٨/٣١)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣)

مستخلص جاري رقم (٢)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقايضة	الفئة قبل (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
٢٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ صب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوائط الساندة والبلاطات الإنتقالية وقدمات النيوجيرسى	٦٥٠	٢٣٢٠	م ٣	٨٤	٨٤-	٠	جاري	٠	٠	٠	
٢٧-ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة	١٥٠	١٠٠	م ٣	٨٤	٨٤-	٠	جاري	٠	٠	٠	
٢٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ صب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف فوق منسوب ظهر القواعد المسلحة (المخدات) بارتفاع حتى ٦ م	٨٠٠	٣٠٧٩	م ٣	١٣٤	١٣٤-	٠	جاري	٠	٠	٠	
١-٢٨	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة	٨٠٠	١٠٠	م ٣	١٣٤	١٣٤-	٠	جاري	٠	٠	٠	
٢٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكميرات العرضية فوق أعمدة الكوبري للكمرة بالكامل على ارتفاع حتى ٦ م	١٢٠٠	٣٢٢٠	م ٣	٣٧١	٣٧١-	٠	جاري	٠	٠	٠	
١-٢٩	علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة	١٢٠٠	١٠٠	م ٣	٣٧١	٣٧١-	٠	جاري	٠	٠	٠	
٣٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ صب خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب أو سابقة الصب والإجهاد بارتفاع حتى ٦ م	٨٠٠	٣٩٨٥	م ٣	٣٩٥	٣٩٥-	٠	جاري	٠	٠	٠	
١-٣٠	علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة	٨٠٠	١٠٠	م ٣	٣٩٥	٣٩٥-	٠	جاري	٠	٠	٠	
٣٢	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م	٢٥٠٠	٢٧٥٠٠	طن	٤٨٥	٤٨٥-	٠	جاري	٠	٠	٠	
٣٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	٥٠	٦٩٠٠٠	طن	١٧	١٧-	٠	جاري	٠	٠	٠	
٣٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات	١٠	١٨٠٠٠	عدد	١٠	١٠-	٠	جاري	٠	٠	٠	
	أ - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بجوايط	٣٥	١٢٠٠٠	عدد	١٦	١٦-	٠	جاري	٠	٠	٠	
	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بدون جوايط	٢٨	٢٠٠٠٠	عدد	١٢	١٢-	٠	جاري	٠	٠	٠	
	ج - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بدون جوايط											
الاجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال												

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مهندس المشروع
التوقيع /
م / محمد الشرفاوى

استشاري المشروع

التوقيع /
م / محمد سامي

أقر بصحة ذلك :

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
التوقيع /
م / محمود محمد

مدير إدارة المشروعات
التوقيع /
م / ضياء الدين مصطفى

م / محمود الشيخ

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٣/٨/٣١)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣)

مستخلص جاري رقم (٢) (بعد التفاوض)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة : الرابعة عشر - الدائرى ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة بعد التفاوض (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
٩	بالمتر الطولى أعمال الجسات فى التربة العادية والمتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢	٦٥٠	٤٥٠	م.ط	٥٩٠	١٥	٦٠٥	جاري	٢٧٢,٢٥٠	.	٢٧٢,٢٥٠	١-المعمل متواجد
١٠	بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	٤	٥٤٠٠٠	عدد	٣	.	٣	جاري	١٦٢,٠٠٠	.	١٦٢,٠٠٠	٢-المهندسون متواجدون
١١	بالعدد نقل خارجى لماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الإنتهاء من كافة الأعمال (القاهرة الكبرى وضواحيها)	٢	١٦٠٠٠٠	عدد	١	.	١	جاري	١٦٠,٠٠٠	.	١٦٠,٠٠٠	٣- المكاتب متواجدة
١٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣	٦٥٠	٥٣٣٠	م.ط	١٤٨	.	١٤٨	جاري	٧٨٨,٨٤٠	.	٧٨٨,٨٤٠	٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
١٣-أ	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٣ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/سم ^٣ والإضافات اللازمة .	٦٥٠	١٢٠	م.ط	١٤٨	.	١٤٨	جاري	١٧,٧٦٠	.	١٧,٧٦٠	٥- المعدات متواجدة
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣	٢٠٠٠	٧٦٤٠	م.ط	٥٨٩	.	٥٨٩	جاري	٤,٤٩٩,٩٦٠	.	٤,٤٩٩,٩٦٠	٦- وثائق التأمين مسلمة للإدارة
١٤-أ	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٣ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/سم ^٣ والإضافات اللازمة .	٢٠٠٠	١٢٠	م.ط	٥٨٩	.	٥٨٩	جاري	٧٠,٦٨٠	.	٧٠,٦٨٠	٧- البرامج الزمنية متواجدة
١٧	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام (رملية او طينية أو تربة شديدة التماسك)	٣٠٠	١٢٠	م.ط	١٩٧	.	١٩٧	جاري	٢٣,٦٤٠	.	٢٣,٦٤٠	٨- التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) متواجدة
١٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس	٣٠٠	١٠٠	م.ط	١٩٠	.	١٩٠	جاري	١٩,٠٠٠	.	١٩,٠٠٠	٩- لوحات المشروع متواجدة
١٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى	٣٠٠	١٦٠	م.ط	٩٨	.	٩٨	جاري	١٥,٦٨٠	.	١٥,٦٨٠	١٠- باقى المحملات بمعرفة الإدارة شاملة السيارات
٢٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	١٣٠	٢٠٦٠	م.ط	٥	.	٥	جاري	١٠,٣٠٠	.	١٠,٣٠٠	
الإجمالي												
									٦,٠٤٠,١١٠	.	٦,٠٤٠,١١٠	

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير ادارة المشروعات
التوقيع / م/ محمود الشيخ

مهندس المشروع
التوقيع / م/ محمد الشرفاوى

استشارى المشروع
التوقيع / م/ محمد سامى

مدير المشروع
التوقيع / م/ مصطفى سعيد

أقر بصحة ذلك :
مهندس المكتب الفنى
التوقيع / م/ محمود محمد

تنفيذ شركة : كونكريت للهندسة والمقاولات

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة : الرابعة عشر - الدائرى ومحاوره

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٣/٨/٣١)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣)

مستخلص جارى رقم (٢) (بعد التفاوض)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة بعد التفاوض (جنية)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنية	إستقطاع أو حجز جنية	الباقى بعد الإستقطاع جنية	ملاحظات
									٦,٠٤٠,١١٠	.	٦,٠٤٠,١١٠	اجمالي ما سبق
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية والمخدرات	٧٥٠	٢٨٠٠	م ٣	٨٤	.	٨٤	جاري	٢٣٥,٢٠٠	.	٢٣٥,٢٠٠	
٢٢-ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة	٥٣٠	٣٦٠	م ٣	٨٤	.	٨٤	جاري	٣٠,٢٤٠	.	٣٠,٢٤٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ٣ واجهاد لايقبل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ بارتفاع حتى ٦ م	٥٠٠	٣٦٤٠	م ٣	١٣٤	.	١٣٤	جاري	٤٨٧,٧٦٠	.	٤٨٧,٧٦٠	
٢٣-أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة	٥٠٠	١٢٠	م ٣	١٣٤	.	١٣٤	جاري	١٦,٠٨٠	.	١٦,٠٨٠	
٢٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى الهامات على إرتفاع حتى ٦ م	١٣٠٠	٣٨٤٠	م ٣	٣٧١	١٣٦	٥٠٧	جاري	١,٩٤٦,٨٨٠	.	١,٩٤٦,٨٨٠	
٢٤-أ	علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة	١٣٠٠	١٢٠	م ٣	٣٧١	١٣٦	٥٠٧	جاري	٦٠,٨٤٠	.	٦٠,٨٤٠	
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب	٩٥٠	٤٦٩٠	م ٣	٣٩٥	.	٣٩٥	جاري	١,٨٥٢,٥٥٠	.	١,٨٥٢,٥٥٠	
٢٥-أ	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٥٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٩٥٠	٢٤٠	م ٣	٣٩٥	.	٣٩٥	جاري	٩٤,٨٠٠	.	٩٤,٨٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب	٦٥٠	٣٠٤٠	م ٣	.	١٥٤	١٥٤	جاري	٤٦٨,١٦٠	.	٤٦٨,١٦٠	
٢٦-أ	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٦٥٠	١٢٠	م ٣	.	١٥٤	١٥٤	جاري	١٨,٤٨٠	.	١٨,٤٨٠	
٢٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة Fair Face لزوم البلاطة علي الخوازيق وكوبساتها	٩٠٠	٣٨٤٠	م ٣	.	٣٠	٣٠	جاري	١١٥,٢٠٠	.	١١٥,٢٠٠	
٢٧-أ	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٩٠٠	١٢٠	م ٣	.	٣٠	٣٠	جاري	٣,٦٠٠	.	٣,٦٠٠	
	الاجمالي								١١,٣٦٩,٩٠٠	٠,٠	١١,٣٦٩,٩٠٠	

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

أقر بصحة ذلك :

مدير ادارة المشروعات
التوقيع / م/ محمود الشيخ

مهندس المشروع
التوقيع / م/ محمد الشراوى

استشاري المشروع
التوقيع / م/ محمد سامى

الشركة المنفذة
مهندس المكتب الفنى
التوقيع / م/ محمود محمد
م/ مصطفى سعيد

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣)

مستخلص جاري رقم (٢) (بعد التفاوض)

قر بصفة ذلك :

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري
ومحاوره

التوقيع/
م/ ضياء الدين مصطفى

مدير ادارة المشروعات
التوقيع/
م/ محمود الشيخ

مهندس المشروع
التوقيع/
م/ محمد الشرفاوي

استشاري المشروع
التوقيع/
م/ محمد سامي

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
التوقيع/
م/ محمود محقق

مدير المشروع
التوقيع/
م/ مصطفى سعيد

١٤٢٣٥

أحمد عبد الحليم