

مستخلص رقم (٣) جارى

عن عمليه:- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي نجع حمادى / ابوتشت (القطاع الأول) من كوم البيجا الى ابوتشت بطول ٥ كم مركز ابوتشت -فرشوط محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٧٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤ تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/١/١٠ الى ٢٠٢٣/٩/١٧

رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق احداه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جارى او نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٦,٥	٢م	١١٠٠٠	١٣٤٣٢,٢٠	١٢٣٤٣٢,٢٠	جارى	٢٠٣٦٦٣١,٣٠		٢٠٣٦٦٣١,٣٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٥,١٥	٢م	.	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠		٠,٠٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصليه	٢٠٠	٣م	٧٠٠	٣١٢٢,٧٧	١٠١٢٢,٧٧	جارى	٢٠٢٤٥٥٤,٠٠		٢٠٢٤٥٥٤,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيريه متواجده
*٣	إضافة علاوة مسافة نقل طبقه اساس لمتوسط مسافة النقل عن ١٢٠ كم	١٤٤	٣م	٧٠٠	٣١٢٢,٧٧	١٠١٢٢,٧٧	جارى	١٤٥٧٦٧٨,٨٨		١٤٥٧٦٧٨,٨٨	اللافتات متواجده الكرفان المتحرك متواجد
٤	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٢٧,٥	٢م	٤٨٠٠٠	١٨٨٥,٧٦	٤٩٨٨٥,٧٦	جارى	١٣٧١٨٥٨,٤٠		١٣٧١٨٥٨,٤٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦سم بعد الدمك	١٤٦	٢م	٤٨٠٠٠	١٨٨٥,٧٦	٤٩٨٨٥,٧٦	جارى	٧٢٨٣٣٢,٩٦		٧٢٨٣٣٢,٩٦	تواجد عدد (١) سياره نقل عينات خطة ضبط الجودة متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢	٩,٢	٢م	.	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠		٠,٠٠	التقرير المبدئى متواجد وثيقة التامين متواجده
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	.	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	جارى	٢٥٢٠٠٠٠,٠٠		٢٥٢٠٠٠٠,٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٨	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	١٩٥٠	٣م	.	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠		٠,٠٠	
٩	أعمال إنشاء طبقه أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	٥٨	٢م	.	١٩٢٥٩,١٧	١٩٢٥٩,١٧	جارى	١١١٧٠٣١,٨٦		١١١٧٠٣١,٨٦	
١٠	بالطن أعمال توريد واضافه أسمنت مطابق للشروط والمواصفات	١٧٠٠	طن	.	٥٦٨,٠١	٥٦٨,٠١	جارى	٩٦٥٦١٧,٠٠		٩٦٥٦١٧,٠٠	
١١	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م٢	٢١	٢م	.	١٩٢٥٩,١٧	١٩٢٥٩,١٧	جارى	٤٠٤٤٤٢,٥٧		٤٠٤٤٤٢,٥٧	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	٤٨٠٠٠	١٩٨٨٥,٧٦	٦٧٨٨٥,٧٦	جارى	٢٠٣٦٥٧,٢٨		٢٠٣٦٥٧,٢٨	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصليه	٢٥	٣م	٧٠٠	٣١٢٢,٧٧	١٠١٢٢,٧٧	جارى	٢٥٣٠٦٩,٢٥		٢٥٣٠٦٩,٢٥	
الاجمالى											
								١٩٦٣٧٨٦١,٥٠		١٩٦٣٧٨٦١,٥٠	

الجهة المالكة

تحريرا في : ٢٠٢٣ /

مهندس المشروع

الشركة المنفذه

مهندس ١٤/١٥



اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

المحاسب

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

سبق صرفها الى المقاول

مدير عام المشروعات

روماني ارميا ملك

مهندس/

قرش

جنيه



رئيس الاداره المركزيه

مهندس/


عماد حسين

١٩٦٣٧٨٦١.٥	جملة الاعمال
١٢٨٧.٠٠٠	السابق صرفه
٦٧٦٧٨٦١.٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٣٣٨٣٩٣.١	تأمين
١٦٢٨٢٨.٧	دمغات
٧٣٣.٠	معمل قنا
١.٩٩.٥	%١٥
١١٨٠.١	%١٤
٥١٠.٨٣١.٤	جملة الاستقطاعات



٥١٠.٨٣١.٤	الاستقطاعات
٦٢٥٧.٣٠.١٠	الصافي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٣) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق الزراعى الغربى نجع حمادى/ ابوتشت (القطاع الاول) من كوم البيجا الى ابوتشت بطول ٥ كم مركز ابوتشت- فرشوط محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) تنفيذ (شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا ٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٣ عن عملية

رفع كفاية طريق الرأى الغرب بطول ١١٠٠ متر (القطاع الاول) مكرم
السياسى الى ابوت بطوله ١١٠٠ متر وبتة فريشوط لما قطع قنا ضمن المارو الرئيس (مادة ٧٧)

٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٦٢٧ ٨٦١,٥٠	جملة الاعمال	٢٢٨ ٢٩٢,١٠
١٠ ٨٧٠	السابق صرفه	١٦٩ ٨٤٨,٧٠
	المستحق صرفه	٩٦٩,٦٠
٦ ٧٦٧ ٨٦١,٥٠	جملة الاستقطاعات	
٥١٠ ٨٢١,٤٠		
٦ ٢٥٧ ٠٣٠,١٠	الصافى	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
عيان الرسم للمقاولات ورسم المارو وموافقاتنا بصورة منه بعد الصرف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

تحريرا ٢٠٢٣/١١/٩

عدد (١) استمارة ٥٥ ح.

عدد (٤) مستخلص

عدد (٣) تقرير معمل المنطقة .

١٨٥ - ١٤٠ - ١٤٠

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

