

عملية تنفيذ اعمال الاتربه بمحور الفشن علي النيل (قطاع
بخصوص :- شرق النيل) في المسافه من الكم ٣+٢٠٠ الي الكم ٤+٢٠٠
بطول ١ كم (اتجاه الطريق الصحراوي الشرقي)

تنفيذ :- الشركه ادهم للمقاولات العموميه

عقد رقم :- العقد رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٥) ختامي عن العمله عاليه من
اصل وثلاثه صور و باقي المرفقات
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير في :- ٢٠٢٤/٠٦/١٠

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عدد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل المقاييسه الختامية

صورة تجارب معمل

محضر الاستلام الابتدائي

اصل شهادات الختامي عدد ٦

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار



عملية تنفيذ اعمال الاتربه بمحور الفشن علي النيل (قطاع
بخصوص :- شرق النيل) في المسافه من الكم ٣+٢٠٠ الي الكم ٤+٢٠٠
بطول ١ كم (اتجاه الطريق الصحراوى الشرقى)

تنفيذ :- الشركه ادهم للمقاولات العموميه

عقد رقم :- العقد رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد

- بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون المالى و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
 - ٢- اصل محضر الاستلام الابتدائي
 - ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٥- لا يوجد محملات في هذا العقد ادوات كتابية واجهزة كمبيوتر
 - ٦- يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير أفى :- ٢٠٢٤/٠٦/١٠
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

طارق يوسف الجزار



مهندس

مهندس

كتب المراجعة

1.3.8 1.3.8

(ب) الکاتب المنوط

الختم ذو التاريخ ٣٠٨

7/11

892

رئيس المصلحة

٢٠٢ سنة —————

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شیک
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(۲)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف _____
الشيخات _____
رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

عن عملية : أعمال الأتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٢٠٠٠ + ٣ حتى الكم ٢٠٠٠ + ٤ بطول ١ كم (إتجاه الطريق الصحراوي الشرقي)
تنفيذ / شركة أدهم للمقاولات العمومية

عقد رقم ١٨٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ٧

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢١ / ٩ / ٩ م

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد (بعد اضافة المهلة الإضافية) : ٢٠٢٢ / ٩ / ٨

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٢ / ٩ / ٤

رقم البند	نوع العمل	الفترة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجره	الكمية خلال الفترة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية الخ..	٤٨,٠٠	٢٢٣,١٦	م٣	-	٢٢٣,١٦	٢٢٣,١٦	ختامي	٢٢٣,١٦	١١١٩١,٦٨	١١١٩١,٦٨	١- يراعي تطبيق شروط التعاقد ٢- المهندسون متواجدون ٣- المعدات متواجدة ٤- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة ٥- البرنامج الزمني متواجد ٦- المعمل متواجد ٧- التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة ٨- اللافتات متواجدة ٩- سيطرة نقل غير متواجدة ١٠- يراعي خصم قيمة التقييم الوارد بمخطط الاستلام الابتدائي
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة و يتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس ١٥ x ١٥ سم الخ .	٥٤,٠٠	٤٧٨٨,٣٣	م٣	-	٤٧٨٨,٣٣	٤٧٨٨,٣٣	ختامي	٤٧٨٨,٣٣	٢٥٨٥٦٩,٨٢	٢٥٨٥٦٩,٨٢	١- يراعي الخصومة الواردة بمخطط التقييم ٢- التقييم المنجز للعمال
	ذات جهد من (١٠٠-٢٠٠ كجم/سم٢)	٦٥,٥٠	١٣٠٠,٠٠	م٣	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	ختامي	١٣٠٠,٠٠	٨٥١٥٠,٠٠	٨٥١٥٠,٠٠	
	ذات جهد من (٣٠٠-٤٠٠ كجم/سم٢)	٧٦,٠٠	١٧٥٠,٠٠	م٣	١٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	ختامي	١٧٥٠,٠٠	١٣٣٠٠٠,٠٠	١٣٣٠٠٠,٠٠	
	إجمالي الأعمال						١٦٨٤٩١١,٥٠		١٦٨٤٩١١,٥٠	٠,٠	١٠,٦٨٤,٩١١,٥٠	

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مهندس الإشراف (الهيئة)

مهندس / محمود حسن البرهوي

مهندس / محمود محمد حسين

مهندس الاستشاري

مهندس / أحمد ربيع

مدير مكتب الاستشاري

مهندس / دكتور مهندس / صبرى سمعان

مهندس الشركة

أدهم للمقاولات
أحمد ربيع

الممثل

تاريخ: ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٩



عملية تنفيذ اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٢٠٠ + ٣ الى الكم ٢٠٠ + ٤ بطول ١ كم (اتجاه الطريق الصحراوي الشرقي)

اسم العمل :

الشركة ادهم للمقاولات العمومية

اسم المقاول :

العقد رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٥) ختامي

بند الميزانية :

جولة الاستقطاعات

جنيه	جنيه
١٣,٤٨٨.٠٨	%٥ تأمين اعمال
٦,٥٦٢.٧٨	رسم الذمغه
٢,٥٦٩,١٦	ارباح.ت.ص.ل.ل.قطاع الخاص
٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%
١,١٧٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف
١٧٥.٥٠	%١٥ مصاريف ادارية
١٨٨.٣٧	%١٤ ضريبه قيمة مضافه
٠.٠٠	مهن هندسية
٠	اتساع
٠	تنمية
٠.٠٠	يراعي قبل الصرف خصم محضر التقييم
٠	سيارة العينات

قيمة الاعمال	قرش
بيان المنصرف من المقاول	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١,٦٨٤,٩١١.٥٠
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٠.٠٠
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠
سابق صرفه	١,٤١٥,١٥٠.٠٠
مستحق صرفه	٢٦٩,٧٦١.٥٠
جولة الاستقطاعات	٢٤,١٥٣.٨٨
صافى المبالغ المستحق	٢٤٥,٦٠٧.٦٢
اوامر الدفع الشيكات	
حساب مصلحة الضرائب	١٢,٨٤٥,٧٩
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	٦,٩٣٦,٧٢
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المعاجر والملاحات)	٠.٠٠
شيك الشركة	٠.٠٠

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٢/٠٧/٠٨ مد مدة شهرين ليصبح ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ تاريخ نهارة بمليصة التايرن ٢٠٢٢/٠٩/٢٨

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدماءات والنقابات المنصوص عليها بالشعك

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسايبا،