

عملية تنفيذ اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع
بخصوص :- شرق النيل) فى المسافة من الكم ٤,٢٠٠ الى ٦,٥٠٠
بطول ٢,٣ كم (اتجاه النيل)

تنفيذ :- الشركة شركة ادهم للمقاولات العمومية
عقد رقم :- العقد رقم (٥٥٢) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (٥) ختامى عن العمله عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقى المرفقات
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير فى :- ٢٠٢٤/٠٦/١٠

مرفقات : ()

اصلين المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل المقايضة الختامية

محضر الاستلام الابتدائي

اصل شهادات الختامي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

طارق يوسف الجزار



محرر

عملية تنفيذ اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع
بخصوص :- شرق النيل) فى المسافة من الكم ٤,٢٠٠ الى ٦,٥٠٠
بطول ٢,٣ كم (اتجاه النيل)

تنفيذ :- الشركة شركة ادهم للمقاولات العمومية
عقد رقم :- العقد رقم (٥٥٢) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٢- محضر الاستلام الابتدائي
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٥ - لا يوجد محملات في هذا العقد من ادوات كتابية وحاسب الي
- ٦- يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفى :- ٢٠٢٤/٠٦/١٠
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار

موقع

ماده لاعتماد الصرف
مصلحة: الحصة العامة للطريق والكماري

الطلبات طيه ، أو : الكسوف المرفق } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :

١ شيك على البنك المركزي فى :

صاحب الحق أو : شريك على الخارج
مسئله ادفع المأواك المزمعه يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد فى السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم				قرش	جنيه
عدد المرفقات	بيانات	بند	فصل	فرع	قسم		
	المبلغ الميسر في حقه (رقم ٥) مناصي عليه قنصل اعني الأ توريد بحجر الفخر على النيل فطاع مشرفه السبل لها فله من الكرم ٤٤ الى كرم ٦٥٠٠ بحلول ١٤٤٢ كرم انحاء النيل عقد رقم ٥٥٢					١٢٥١٦١٦	
	بيانات الاستقطاعات				إجمالي الأصل		
	عادي					قرش	جنيه
	إضافي						
	دمغة توقيع					قرش	
	رسم الدمغة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

علامة

فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ الایرادات بتاريخ _____ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ٤ ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شیک

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ من ٢٠٢٣ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : -

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(٣) سحب شيك رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أَدْرِفْ كَثُفِي الشَّيْكَاتِ ق. : امضاء الكاتب النبط : _____

شماره ۱۱۶

في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

شیک
إذن صرف

عن عملية : أعمال الأتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) في المسافة من الكم ٤+٢٠٠ حتى الكم ٦+٥٠٠ بطول ٢.٣ كم (اتجاه النيل)

تنفيذ / شركة أدهم للمقاولات العمومية

عقد رقم ٥٥٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع : ١٦ / ١ / ٢٠٢٢ م

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد (بعد اضافة المهلة الاضافية): ٢٠٢٣ / ١ / ١٥

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣ / ١ / ٨

رقم البند	نوع العمل	الغنة جنيه	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجره	الكمية خلال الفترة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسويةالخ..											
	مسافة نقل حتى ٢٠ كم	٤٨,٠٠	٨٩٥٢,٤٢	م ٣	٦,٤٠٠,٠	٢٥٥٢,٤٢	٨٩٥٢,٤٢	ختامي	٤٢٩٧١٦,١٦		٤٢٩٧١٦,١٦	١- يراعى تطبيق شروط التعاقد ٢- المهندسون متواجدون ٣- المعدات متواجدة ٤- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة ٥- البرنامج الزمني متواجد ٦- المعمل متواجد ٧- التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة ٨- اللافتات متواجدة ٩- سيارة نقل العينات غير متواجدة ١٠- يراعى خصم قيمة التقييم الوارد بمحضر الاستلام الإبتدائي
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة و يتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس ١٥ x ١٥ x ١٥ سم الخ .											
	ذات جهد من (١٠٠-٢٠٠كجم/سم ٢)	٥٤,٠٠	٥٧٢٨,٦٧	م ٣	٥,٧٢٨,٦٧	٠,٠٠	٥٧٢٨,٦٧	ختامي	٣٠٩٣٤٨,١٨		٣٠٩٣٤٨,١٨	١- يراعى لخصم الموارد بمحضر التقييم الفن النزيلى للعاملين .
	ذات جهد من (٢٠٠-٣٠٠كجم/سم ٢)	٦٥,٥٠	٣٥٢٢,٣٠	م ٣	٣,٥٢٢,٣٠	٠,٠٠	٣٥٢٢,٣٠	ختامي	٢٣٠٧١٠,٦٥		٢٣٠٧١٠,٦٥	
	ذات جهد من (٣٠٠-٤٠٠كجم/سم ٢)	٧٦,٠٠	٤٧٧٦٢,٦٠	م ٣	٤٧,٧٦٢,٦٠	٠,٠٠	٤٧٧٦٢,٦٠	ختامي	٣٦٢٩٩٥٧,٦٠		٣٦٢٩٩٥٧,٦٠	
	إجمالي الأعمال								٤,٥٩٩,٧٣٢,٥٩	٠,٠٠	٤,٥٩٩,٧٣٢,٥٩	

مدير عام المشروعات (الهيئة) /

مهندس /
مصطفى شعبان البكري

مهندس الإشراف (الهيئة)

مهندس /
محمود حسن البوهي

مهندس الاستشاري

مهندس احمد ربیع

مهندس الشركة

زیریں

أمر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وأقره

المحاسب

تحریر افی : ۲۹ / ۵ / ۲۰۲۱

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

2.1.1

عملية تنفيذ اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) فى المسافة من
الكـم ٤.٢٠٠ الى كم ٦.٥٠٠ بطول ٢.٣ كم (اتجاه النيل)

اسم العميل :

الشركة شركة ادهم للمقاولات العمومية

اسم المقاول :

العقد رقم (٥٥٢) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٥) ختامي

بند العيزانية :

٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠

جـمـلـة الاستقطاعات

جنيه	قرش
٥% تأمين اعمال	٦,١٢٥.٨١
رسم الدمغة	٣,١٩٧.١٧
ارباح.ت.ص للقطاع الخاص	١,١٦٦.٨٢
عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%	٠.٠٠
تجارب المعمل منطقة بنى سويف	٠.٠٠
تكاليف تجارب معمل الادارة العامة	٠.٠٠
١٥% مصاريف اداريه	٠.٠٠
١٤% ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠
١٤% ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠
مهن هندسية	٠.٠٠
اتساع	٠
تنمية	٠
يراعى قبل الصرف خصم عدم تجديد بوليصة التأمين	٠.٠٠
يراعى قبل الصرف خصم محضر التقييم	٠
سيارة العينات	٠
	٠

قيمة الاعمال	قرش
بيان المنصرف من المقاول	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٤,٥٩٩,٧٣٢.٥٩
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٠.٠٠
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠
سابق صرفه	٤,٤٧٧,٢١٦.٤٣
مستحق صرفه	١٢٢,٥١٦.١٦
جملة الاستقطاعات	١٠,٤٨٩.٨٠
صافى المبلغ المستحق	١١٢,٠٢٦.٣٦
اوامر الدفع الشيكات	
حساب مصلحة الضرائب	٥,٨٣٤.١٠
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	٣,١٥٠.٤٢
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات)	٠.٠٠
شيك الشركة	٠.٠٠

تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٣/١١/١٥ مد مدة شهرين الى ٢٠٢٣/٠١/١٥
تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٢/١١/١٣
يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسايبه،