



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
((تنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتي الكم ٦٠ بطول ١٠ كم)) (أعمال طرق - عدد ٤ براهيم)

الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARB)



وزارة المالية

الهيئة العامة للطرق والجسور

المنطقة (العامة) - حارة (سويس)

تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تابع مستخلص رقم (٢٩) جارى

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١ / ١٠ / ٢٠٢٣

المعد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣) - بتاريخ (٢٠٢٢/٢/٦)

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	كمية المقايضة المعجلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
٢	بعض المكعبات اعمال على الخرسانة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع الدرية والفة تشمل زرع اى مياه تظهر في تواء الحفر وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل نتاج الحفر والمنحدرات غير المتصاعدة على المنحدرات المسمومة ويكون قياسا على خطها وكل ما يلزم لرفع العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٣م	٤٥	٨٨٠٠	٢١٩٤	٠,٠٠	٢,١٩٤,٠٠٠	جارى	جارى	٠,٠٠	٩٨,٧٣٠,٠٠٠	٩٨,٧٣٠,٠٠٠	٩٨٧٣٠					
٤	بالمكعبات المعكبة توريد وعمل خرسانة عادية تأخذ اسفل الخرسانة المسلحة للاساسات والبالطات الانتقالية حسب ابعاد الموضوعة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بهدف كسر معزل لا يقل عن ٢٠٠ سم/م² بعد ٢٨ يوم مع التمسك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك للدرية سفها واليد شامل كافة الاعمال اللازمة لرفع العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	١٥٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	جارى	جارى	٠,٠٠	١٣١٢٥٠,٠٠٠	١٣١٢٥٠,٠٠٠	١٣١٢٥٠٠					
٥	بالمكعبات توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنوبري للبريد طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة ويهدف كسر معزل لا يقل عن ٢٨ سم/م² بعد ٢٨ يوم مع التمسك الميكانيكي جيدا والسفر لا يشمل حديد التسليح واليد يشمل عمل الشدات والتفتيات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لرفع العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٣٠٠,٠٠	٢٨٥٠,٠٠	٢٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦,٠٠	جارى	جارى	٠,٠٠	٥٨٨٨٠,٠٠٠	٥٨٨٨٠,٠٠٠	٥٨٨٨٠٠٠					
٦	بالمكعبات توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحواط السادة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة ويهدف كسر معزل لا يقل عن ٢٥٠ سم/م² بعد ٢٨ يوم مع التمسك الميكانيكي جيدا والسفر لا يشمل حديد التسليح واليد يشمل عمل الشدات والتفتيات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لرفع العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٧٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٠	جارى	جارى	٠,٠٠	٢٦٩٩٠,٠٠٠	٢٦٩٩٠,٠٠٠	٢٦٩٩٠٠٠					
٧	بالمكعبات توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البالطة الانتقالية وتحتوي المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة ويهدف كسر معزل لا يقل عن ٢٥٠ سم/م² بعد ٢٨ يوم مع التمسك الميكانيكي جيدا والسفر لا يشمل حديد التسليح واليد يشمل عمل الشدات والتفتيات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لرفع العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٢٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	جارى	جارى	٠,٠٠	١٣٨٣٨٠,٠٠٠	١٣٨٣٨٠,٠٠٠	١٣٨٣٨٠٠٠					
٨	بالكعبات توريد وتفتيش ورش وتربيط وتشكيل اسياخ حديد التسليح (٣/٥٢) لزم جميع عناصر الكورس من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والسفر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاقتبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالرفع وكل ما يلزم لتثبيت الحديد من سلك ربط وسكوت وخلافه وكل ما يلزم لرفع العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	طن	٢٣٥٠,٠٠	٨٣٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	جارى	جارى	٠,٠٠	١٧٠٣٧٥٠,٠٠٠	١٧٠٣٧٥٠,٠٠٠	١٧٠٣٧٥٠٠٠					
٩	بالمكعبات توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدخان البيوتسي على البارد وجدران حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسفر يشمل كافة ما يلزم من نظافة السطح وحماية المنزل وكافة ما يلزم لرفع العمل كاملا بما جزمه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٢م	٥٠	١,٩٥٠	٥٥٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	جارى	جارى	٠	٢٧٥٠٠٠	٢٧٥٠٠٠	٢٧٥٠٠٠					
إجمالي الاعمال الصناعية																		
إجمالي أعمال الطرق																		
الإجمالي الكلي																		
فقط ثلاثمائة و اثنان و ستون مليوناً و مائتين و خمسة و عشرون ألفاً و ستمائة و أربعون جنيهاً لا غير																		
٣٦٢,٥٢٥,٦٤٠,٠٠٠																		

يتم خصم نسبة (٥٠٪) من اجمالي قيمة المستحقات طبقا للمقرر المتعارفين

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / احمد الطحان

مدير عام المشروعات
مهندس / احمد عاتق

مهندس مشروع الهيئة
مهندس / محمد سنيان

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سنيان

International Consulting Engineers
الهيئة العامة للاستثمار والتنمية الاقتصادية

المكتب الفني للشركة
مهندس / محمد سنيان

مستشاري الشركة
أ.د/ احمد المصطفى