



تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

المقاول: شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٨٩) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٢

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع			ملاحظات
								قرش	جنيه	استقطاع او حجز	
٥	البلاطات الخرسانية										
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتنشيط السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٥٥,٠٠	م ^٢	٣٤٥٩٠	٠	٦٩٠٠	٠	٢٤٤٩٥٠٠	٠		- مكتب جهاز الإشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - تم عمل التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير المبداي متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ١٢_١١_٢٠٢٤ - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارسه حتى ١٢_١١_٢٠٢٤ - براعي تطبيق نصوص العقد
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠٠,٠٠	م ^٣	٦٠٠,٢٥	٠	٥٠٠	٠	١١٠٠٠٠٠	٠		
إجمالي قيمة المستخلص											٣,٥٤٩,٥٠٠
ثلاثة مليون وخمسمائة و تسعة و اربعون الف و خمسمائة جنيه فقط لاغير											

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

استشاري العام سيمترا

مدير المشروع (الاستشاري د سعد الجوشي)

استشاري المساحة

مدير المشروع (شركة اجبت ستون للتعيين والتوريدات)

على الحساب نهائياً

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها.....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

مهندس / محمد حسنی فیاض

مهندس / ابراهيم الحناوي

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عمید مهندس /

"هانی محمد محمود طه"

ح/ مصطفى، نجم

م / محمد خليل

د/ محمد النحاس

مشروع القطار السريع قطاع
سعد محمد الجيوشي
الطرق والمطارات SGAC
مركز الاستشارات الهندسية

م / محمد خليل


EGPT
STONE
 FOR MIXER & SUPPLIES
 ٢٠٢٢