

مشروع: استناد أصل الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي (السريع) (العون السبئية - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المساحة من الكم 415+600 الي الكم 412+600 بطول 3 كم
تجهيزات: اسالك الحكمة (عقد رقم 1310/2022/2021)

بيان تعويضات مستخلص (3) ختامي عن الفترة من 2022-11-23 حتى الفترة 2023-1-2
تاريخ استلام الموقع 2022/6/28 تاريخ التعاقد 2022/6/28

[illegible]

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

ملحق مشروع القانون
الوزير الأول / السيد عبد الحفيظ البوعزيزي

ملحق المرفوع
2/10/2012
عبدربه عتيق

Handwritten signature and date: 11/11/11

مشروع: استناد أعمال الجسر الترابي والإعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 412+600 إلى الكم 415+600 بطول 3 كم

تأريخ إصدار الحكم (صقر رقم 2022/2021/1310)

بيان تعويضات مستخلص جاري (2) عن الفترة من 2022-07-24 حتى الفترة 2022-11-22

تأريخ التعاقد 2022/6/28 تاريخ استلام الموقع 2022/6/28

التعويضات طبقاً للقانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم 173 لسنة 2022 طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاريخ 18/1/2023

التعويضات طبقاً للقانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم 173 لسنة 18/1/2023 طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاريخ 2022															بيانات التعاقد				
رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاصال المنفذة خلال الشهر				عدد الايام	اجمالي عدد المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنقولة/شهر	الوحدة	فئة البند	المادة المحجوبة	السعر بحد خصم المادة المحجوبة	نسب التعويض طبقاً للجدول	اجمالي التعويض			
			عدد الايام	اجمالي عدد المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنقولة/شهر													
3	اصال توريد ونقل التربة (فرمة)	يوليو / 2022	8	122	32000	2098,361	3م	85	36	49	2,48%	2549,93	اجمالي التعويض	14582,40					
		اغسطس / 2022	31	122	32000	8131,148	3م	85	36	49	3,66%	21862,03							
		سبتمبر / 2022	30	122	32000	7868,852	3م	85	36	49	5,67%	31754,57							
		اكتوبر / 2022	31	122	32000	8131,148	3م	85	36	49	7,97%	23553,42							
		نوفمبر / 2022	22	122	32000	5770,492	3م	85	36	49	8,33%	11146,83							
3	علاوة مسافة النقل 155 كم (فرمة)	اغسطس / 2022	31	122	32000	8131,148	3م	214,2	0	214,2	2,48%	63745,92	اجمالي التعويض	95568,31					
		سبتمبر / 2022	30	122	32000	7868,852	3م	214,2	0	214,2	5,67%	138812,84							
		اكتوبر / 2022	31	122	32000	8131,148	3م	214,2	0	214,2	7,97%	102962,08							
		نوفمبر / 2022	22	122	32000	5770,492	3م	214,2	0	214,2	8,33%	506,538,3							
		الإجمالي																	

مدير علم المشروعات
مهندس / محمد حسني قناوي

مدير مشروع الهيئة
مهندس / إبراهيم عبدالله الخطفي

مدير المشروع
مهندس / صديقه عبدالله عثمان

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاستشارية - مرسى مطروح
عبد المحسن / علي محمد محمود طه

مهندس / صديقه عبدالله عثمان
مهندس / إبراهيم عبدالله الخطفي
مهندس / محمد حسني قناوي

Request Number	Stations		SIRIAL	Date	Level	layer thickness	Length(m)	Quantity (m3)
	From	To						
171	412+600	413+000	DW-R35	08/02/2022	4	0.5	400	6840
172	413+000	413+400	DW-R36	19/02/2022	4	0.5	400	6840
173	413+660	413+840	DW-R39	03/03/2022	4	0.5	180	3078
174	413+555	413+600	DW-R38	09/01/2023	4	0.5	45	769.5
175	412+600	412+720	DW-R43	30/01/2022	4.5	0.5	120	2212.8
176	413+000	413+400	DW-R45	16/02/2022	4.5	0.5	400	7376
177	412+930	413+000	DW-R51	15/01/2022	5	0.5	20	368.8
178	414+000	414+400	DW-R23	25/02/2022	3	0.5	400	6476
179	414+740	414+760	DW-R24	02/10/2022	3	0.5	300	4857
180	414+600	414+740	DW-R8	26/09/2022	2	0.5	140	2056.6
181	414+740	414+760	DW-R40	26/09/2022	4	0.5	20	353.8
182	414+600	414+740	DW-R1	27/09/2022	1.75	0.25	140	1002.05
183	414+760	414+840	DW-R10	27/09/2022	2	0.5	80	1175.2
184	414+860	415+080	DW-R25	06/12/2022	3	0.5	20	323.8
185	414+760	414+840	DW-R3	03/10/2022	1.75	0.25	80	572.6
186	414+740	414+760	DW-R15	05/10/2022	2.5	0.5	20	308.8
187	414+740	414+760	DW-R9	08/10/2022	2	0.5	20	293.8
188	414+740	414+760	DW-R2	10/10/2022	1.75	0.25	20	143.15
189	414+860	415+300	DW-R62	14/11/2022	6.5	0.5	440	8113.6
190	414+870	415+300	DW-R60	25/11/2022	FILTER	0.5	430	7929.2
191	414+860	415+100	DW-R60	15/11/2022	6	0.5	240	4425.6
192	415+100	415+300	DW-R61	15/11/2022	6	0.5	200	3688
TOTAL QUANTITY OF SOIL (FILL-REPLACEMENT)								692204.3

مرکز الاستشارات الهندسية
للطرق والبنى
SGAC
مهندس محمد الجبوري
مشاريع الطرق السريعة قطاع ٦

دريم واي للمقاولات العامة
والتوريدات العمومية والإستيراد والتصدير
س.ت: ٣٩٥٥١٠ ب.ض: ٣٠٤ - ٣٢٨ - ٣٢٨

مشروع: استبدال اصدار الجسر الترابي والاصصال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المساقفة من الكم 600+412 الى الكم 415+600

يطول 3 كم اتجاه راس الحكمة (عقد رقم 2022/2021/1310)

بيان تعويضات مستخلص جاري (1) عن الفترة من بداية الاعمال حتى الفترة 2022-07-23

تاريخ التعاقد 2022/6/28 تاريخ استلام الموقع 2022/6/28

بيانات التعاقد

التعويضات طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم 173 لسنة 2022 طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاريخ 18/1/2023									
اجمالي التعويض	نسب التعويض طبقا للجدول	السعر بعد خصم المادة الحجرية	المادة الحجرية	فئة البند	الوحدة	الاصصال المنقذة خلال الشهر			
						الكمية المنقذة/شهر	كمية المستخلص	اجمالي عدد ايام المستخلص	عدد الايام المستخلص
33.92-	0.02%-	49	36	85	م	3461.538	30000	26	3
32249.54	2.48%	49	36	85	م	26538.462	30000	26	23
148.29-	0.02%-	214.2	0	214.2	م	3461.5	30000	26	3
140976.55	2.48%	214.2	0	214.2	م	26538.5	30000	26	23
الاجمالي 173.043.9 ج.م.									
بيان الاصل									
اصصال توريد ونقل التربة (فرمة)									
3									
علاوة مسافة النقل 155 كم (فرمة)									
3									

رئيسية الإدارة المركزية
منطقة غرب العين
الاستشارية - مرسى مطروح
صديق مهندس / هاني محمد محمد جده

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني قياض

مدير مشروع الهيئة
مهندس / ايمن السيد المنصور

مهندس / عبد الله عثمان

