




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٥) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من
الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى
السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٣

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين

خطاب محملات

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧)
تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع
الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ/ شركة كونكورد للتشييد و الرصف
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل
عمالة او محملات اخري

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائزم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٣

يعتمد ...،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

۲.۴ عبداللہ بن ابی مرثدہ

رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(۵) ادرج فی کشف



مستخلص رقم (١٥) جاري

وزارة النقل

عملية :- تنفيذ كوبري مسان الكوبري ١٥٧ كم حتى ١٦٠+٦٠٠ بطول ٣,٦ كم ضمن مشروع القطر الكهربائي السريع (السفينة - العلمين)

الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٣٦١

تنفيذ بكونكورد للتشييد و الرصف											شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠٩/١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠	
رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بعد المفاوضات بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات	
أولاً : أعمال الكوبري												
ثانياً : الأعمال بالأسفل												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة	
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين	
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥سم	م.ط	٥٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٤٧٥٩,٠٠	٢٠٥١,٠٠	٦٨١٠,٠٠	جاري	٣٤٠٥٠٠,٠٠	٣٤٠٥٠٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة	
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع النواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م.ط	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٢٩	١٠٠٢٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	جاري	٥١١٢٢٤,٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد	
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م.ط	١٠١,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٥-الحذ الأدنى من المعدات متواجدة	
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع	م.ط	٨١,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٤٢,٠٠	٣٨٢,٠٠	٣٠٤٢٤,٠٠	جاري	٢٤٦٤٣٤٤,٠٠	٢٤٦٤٣٤٤,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة	
١-٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨١,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٤٢,٠٠	٣٨٢,٠٠	٣٠٤٢٤,٠٠	جاري	٢٤٦٤٣٤٤,٠٠	٢٤٦٤٣٤٤,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد	
١٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة أحلال سن ورمل	م.ط	١٥٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	جاري	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود	
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والأوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكاراتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٧٥٢٧٨٥,٠٠	٧٥٢٧٨٥,٠٠	٩-التقرير المبدئي موجود	
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والأوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٢٥٣٨١٠,٠٠	٢٥٣٨١٠,٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الإدارة	
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بابلر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٣١٩٦٥,٠٠	٥٣١,٠٠	٣٢٤٩٦,٠٠	جاري	٢١١٥٤٨٩٦,٠٠	٢١١٥٤٨٩٦,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه	
١-١٣	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٣١٩٦٥,٠٠	٥٣١,٠٠	٣٢٤٩٦,٠٠	جاري	٢١١٥٤٨٩٦,٠٠	٢١١٥٤٨٩٦,٠٠		
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠% من الحمل التصميمي	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٣٢٦٢٠٧,٠٠	٣٢٦٢٠٧,٠٠		
١-١٤	قطر ٢٠سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٣٢٦٢٠٧,٠٠	٣٢٦٢٠٧,٠٠		
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦,٠٠	جاري	٤٩٣٣٥٤٠,٠٠	٤٩٣٣٥٤٠,٠٠		
١-١٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦,٠٠	جاري	٤٩٣٣٥٤٠,٠٠	٤٩٣٣٥٤٠,٠٠		
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات ويدات الكمر سابق الصب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م	م.ط	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٣٧٠٢,٠٠	١٠,٠٠	٣٧١٢,٠٠	جاري	٧١٤١٨٨٨,٠٠	٧١٤١٨٨٨,٠٠		
١٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م/٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم	م.ط	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٢٣٧٧١,٠٠	٢٤١٠,٠٠	٢٦١٨١,٠٠	جاري	٩٠٥٨٦٢٦,٠٠	٩٠٥٨٦٢٦,٠٠		
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ و صب خرسانة جاهزة لزوم الإعدده و التيجان و الاكشاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والأوناش اللازمه بإجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم و محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م/٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م.ط	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٦٥٥٢,٠٠	٦٥٥٢,٠٠		
٢٠ - ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٦٥٥٢,٠٠	٦٥٥٢,٠٠		
٢٠ - ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	جاري	١١٠١٢٩,٠٠	١١٠١٢٩,٠٠		
٢٠ - د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٧٧١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	٨٥,٠٠	٢٥٦١,٠٠	جاري	١٢٢١٨٥٣١,٠٠	١٢٢١٨٥٣١,٠٠		
٢٠ - هـ	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٩٧٣,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٦٠٥٩,٠٠	٢٨٦,٠٠	٦٣٤٥,٠٠	جاري	٣١٥٥٣٦٨٥,٠٠	٣١٥٥٣٦٨٥,٠٠		

المقاول (كونكورد)		الاستشاري العام للمشروع Systra		الهيئة العامة للطرق والكباري	
مدير المكتب الفني م/ احمد سعيد		م/ اميرة حسن		مدير أعمال القطار السريع م/ اسماء علي	
م/ لويس سوسه		مدير المشروع م/ راشد شحاتة ابراهيم		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل		مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	
م/ باهر					



مستخلص رقم (١٥) جاري

وزارة النقل

عملية :- تنفيذ كوبري مسار اكتوبر ٣ من كم ١٥٧ حتى كم ١٦٠+١٦٠ بطول ٣,٦ كم ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السفنة - العلمين)

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

الهيئة العامة للطرق والكباري

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠٩/١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

تنفيذ: بكونكورد للتشييد و الرصف

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغلة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالابر											
٢٣-ب	ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٢٢٧,٠٠	٤٠٧,٠٠	جاري	٢٦٥٢٤١٩,٠٠		٢٦٥٢٤١٩,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالابر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ .											
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	٢٥٢٥,٠٠	٣٤١,٠٠	٢٨٦٦,٠٠	جاري	٢٧٣٢٤٤٤٤,٠٠	٦٨٣١١١١,٠٠	٢٠٤٩٣٣٣٣,٠٠	حجز ٢٥% من إجمالي الكمية
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م ^٣	م	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٧٠٠٩٠٠,٠٠		١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	٩٢٤٠,٠٠	٤٥٢,٠٠	٩٦٩٢,٠٠	جاري	٤٣٠٧٣١٨٦٤,٠٠		٤٣٠٧٣١٨٦٤,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالابر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm الخ.	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	٠٨,٠٠	٧٠,٠٠	جاري	٨٧٠٠٥١٠,٠٠		٨٧٠٠٥١٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٥٨٥٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٨٥٣,٠٠	جاري	١٠١٤٥٩٢,٠٠		١٠١٤٥٩٢,٠٠	
٣٧	بالبعد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقق واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقق الكتلالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهئ العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .											
١-٣٧	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٤,٠٠	جاري	١٢٦٠٠٠٠٠,٠٠		١٢٦٠٠٠٠٠,٠٠	
١-٣٧	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٠,٠٠	١٤,٧٠	جاري	١٣٢٣٠٠٠٠,٠٠		١٣٢٣٠٠٠٠,٠٠	
٢-٣٧	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٨٥	٠٠,٠٠	١٤,٨٥	جاري	١٣٣٦٥٠٠٠,٠٠		١٣٣٦٥٠٠٠,٠٠	
٣-٣٧	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٠,٠٠	١٤,٧٠	جاري	١٣٢٣٠٠٠٠,٠٠		١٣٢٣٠٠٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
السابق												
الباقي												
٨٨٩٧١٧٤٠٤,٠٠												
٨٥٠,٩٤١,٦٤١,٥٠												
٣٨,٧٧٥,٠٧٦٩,٥٠												

المقاول (كونكورد)	الاستشاري العام للمشروع Systra	الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المكتب الفني م/احمد سعيد	م/اميرة حسن	مدير أعمال القطار السريع م/اسماء علي
مدير المشروع م/محمد صابر	م/لوييس سوسه	مدير المشروع م/راشد شحاتة ابراهيم
	م/باهر ميخائيل	مدير عام المشروعات م/جهاد محمد سعد
	تم المتابعة مع المقاول للتأكد من صحة التسليم المقدم من قبل المقاول	
		ملاحظة : الأثاث
		بمقتضى
		مدير المصلحة
		مدير عام الشؤون المالية و الادارية
		رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م/طارق يوسف الجزار

٥١٤١٥



مستخلص رقم (١٥) جاري

عملية :- تنفيذ كوبري مسار أكتوبر ٣ من كم ١٥٧ حتى كم ١٦٠ + ١٦٠ بطول ٣,٦ كم ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السفحة - العلمين)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

تنفيذ بكونتورد للتشييد و الصرف

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠٩/١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقيسة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أ - ع												
ثانياً : أ - ع												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠,٥٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠,٠٠٠		٤٤٢٧٥٠,٠٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م.ط	٨٠,٥٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠,٠٠٠		٤٤٢٧٥٠,٠٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم	م ٣	٥٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	جاري	٣٤٠٥٠,٠٠٠		٣٤٠٥٠,٠٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م ٣	٥١,٠٠٠	١٩٩٣٣,٢٩	١٠٠٢٤,٠٠٠	١٠٠٢٤,٠٠٠	١٠٠٢٤,٠٠٠	جاري	٥١١٢٢٤,٠٠٠		٥١١٢٢٤,٠٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قليل تنفيذ الاعمال	م ٣	١٠١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	جاري	٣٠٣٠٠,٠٠٠		٣٠٣٠٠,٠٠٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعق المطلوب و تشوينها داخل الموقع	م ٣	٨١,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣٠٠٤٢,٠٠٠	٣٨٢,٠٠٠	٣٠٠٤٢,٠٠٠	جاري	٢٤٦٤٣٤٤,٠٠٠		٢٤٦٤٣٤٤,٠٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١-٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م ٣	٨١,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣٠٠٤٢,٠٠٠	٣٨٢,٠٠٠	٣٠٠٤٢,٠٠٠	جاري	٢٤٦٤٣٤٤,٠٠٠		٢٤٦٤٣٤٤,٠٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة أحلال سن و رمل	م ٤	١٥٨,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٣٣٨٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٣٨٠,٠٠٠	جاري	٥٣٤٠٤٠,٠٠٠		٥٣٤٠٤٠,٠٠٠	٨-الأمين الصناعي موجود
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب و فك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكرات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	جاري	٧٥٢٧٨٥,٠٠٠		٧٥٢٧٨٥,٠٠٠	٩-التقرير المبني موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب و فك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	جاري	٢٥٣٨١٠,٠٠٠		٢٥٣٨١٠,٠٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الإدارة
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٦٥١,٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٣١٩٦٥,٠٠٠	٥٣١,٠٠٠	٣٢٤٩٦,٠٠٠	جاري	٢١١٥٤٨٩٦,٠٠٠		٢١١٥٤٨٩٦,٠٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١-١٣	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢.	م.ط	٦٥١,٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٣١٩٦٥,٠٠٠	٥٣١,٠٠٠	٣٢٤٩٦,٠٠٠	جاري	٢١١٥٤٨٩٦,٠٠٠		٢١١٥٤٨٩٦,٠٠٠	
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمي	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠٠	٠٨,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	جاري	٢٢٦٢٠٧٠,٠٠٠		٢٢٦٢٠٧٠,٠٠٠	
١-١٤	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠٠	٠٨,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	جاري	٢٢٦٢٠٧٠,٠٠٠		٢٢٦٢٠٧٠,٠٠٠	
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	جاري	٤٩٣٣٥٤٠,٠٠٠		٤٩٣٣٥٤٠,٠٠٠	
١-١٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	جاري	٤٩٣٣٥٤٠,٠٠٠		٤٩٣٣٥٤٠,٠٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عالية للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ ولا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ٣	م ٣	١٩٢٤,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	٣٧٠٢,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٣٧١٢,٠٠٠	جاري	٧١٤١٨٨٨,٠٠٠		٧١٤١٨٨٨,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادي وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢	م ٣	٣٤٦٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٢٣٧٧١,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٢٦١٨١,٠٠٠	جاري	٩٠٥٨٦٢٦,٠٠٠		٩٠٥٨٦٢٦,٠٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاحده و التجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعته مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادي	م ٣	٤٣٦٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	جاري	٦٥٥٢,٠٠٠		٦٥٥٢,٠٠٠	
٢٠ - ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٥٦٩,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	جاري	١١٠١٢٩,٠٠٠		١١٠١٢٩,٠٠٠	
٢٠ - ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٧٧١,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٢٤٧٩,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٢٥٦١,٠٠٠	جاري	١٢٢١٨٥٣١,٠٠٠		١٢٢١٨٥٣١,٠٠٠	
٢٠ - د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٩٧٣,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٦٠٥٩,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٦٣٤٥,٠٠٠	جاري	٣١٥٥٣٦٨٥,٠٠٠		٣١٥٥٣٦٨٥,٠٠٠	
٢٠ - هـ	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٩٧٣,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٦٠٥٩,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٦٣٤٥,٠٠٠	جاري	٣١٥٥٣٦٨٥,٠٠٠		٣١٥٥٣٦٨٥,٠٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع Systra

المقاول (كونتورد)

م/اميرة حسن

مدير المكتب الفني م/احمد سعيد

م/لؤيس سوسة

مدير المشروع م/محمد صابر

م/باهر ميخائيل

مدير المشروع م/محمد صابر

مدير أعمال القطار السريع م/اسماء علي

مدير المشروع م/راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات م/جهاد محمد سعد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب

على الحسابات العامة

مبلغ المقاول مبلغ

ملاحظة: الفئات

مدير المصلحة

قرش

جنيه

مبلغ

مبلغ

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

م/مصطفى عبد الجواد



مستخلص رقم (١٥) جارى

عملية :- تنفيذ كوبري مسار أكتوبر ٣ من كم ١٥٧ حتى كم ١٦٠ + ٦٠٠ بطول ٣,٦ كم ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السفينة - العلمين)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠٩/١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

تنفيذ يكون كورد للتشييد و الصرف

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري												
ثانياً : الأعمال بالأسفلت												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠		٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠		٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم	م ٣	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٤٧٥٩,٠٠	٢٠٥١,٠٠	٦٨١٠,٠٠	جاري	٣٤٠٥٠٠,٠٠		٣٤٠٥٠٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم أعمال الكباري وطريق الخدمة	م ٣	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٢٩	١٠٠٢٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	جاري	٥١١٢٢٤,٠٠		٥١١٢٢٤,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعالجة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م ٣	١٠١,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠٠,٠٠		٣٠٣٠٠٠,٠٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب و تشويطها داخل الموقع	م ٣	٨١,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٠٤٢,٠٠	٣٨٢,٠٠	٣٠٤٢,٠٠	جاري	٢٤٦٤٣٤٤,٠٠		٢٤٦٤٣٤٤,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١-٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م ٣	٨١,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٠٤٢,٠٠	٣٨٢,٠٠	٣٠٤٢,٠٠	جاري	٢٤٦٤٣٤٤,٠٠		٢٤٦٤٣٤٤,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة أحلال سن و رمل	م ٤	١٥٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	جاري	٥٣٤٠٤٠,٠٠		٥٣٤٠٤٠,٠٠	٨-الأمين الصناعي موجود
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة لذلك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٧٥٢٧٨٥,٠٠		٧٥٢٧٨٥,٠٠	٩-التقرير المبني موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة لذلك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٢٥٣٨١٠,٠٠		٢٥٣٨١٠,٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٣١٩٦٥,٠٠	٥٣١,٠٠	٣٢٤٩٦,٠٠	جاري	٢١١٥٤٨٩٦,٠٠		٢١١٥٤٨٩٦,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١-١٣	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢.	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٣١٩٦٥,٠٠	٥٣١,٠٠	٣٢٤٩٦,٠٠	جاري	٢١١٥٤٨٩٦,٠٠		٢١١٥٤٨٩٦,٠٠	
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمي	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٣٢٦٢٠٧,٠٠		٣٢٦٢٠٧,٠٠	
١-١٤	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٣٢٦٢٠٧,٠٠		٣٢٦٢٠٧,٠٠	
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦,٠٠	جاري	٤٩٣٣٥٤٠,٠٠		٤٩٣٣٥٤٠,٠٠	
١-١٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦,٠٠	جاري	٤٩٣٣٥٤٠,٠٠		٤٩٣٣٥٤٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الاقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ٣	م ٣	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٣٧٠٢,٠٠	١٠,٠٠	٣٧١٢,٠٠	جاري	٧١٤١٨٨٨,٠٠		٧١٤١٨٨٨,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتيه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢	م ٣	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٣٧٧١,٠٠	٢٤١٠,٠٠	٢٦١٨١,٠٠	جاري	٩٠٥٨٦٢٦,٠٠		٩٠٥٨٦٢٦,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده والتيجان والاكثاف باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنية والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م ٣	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٦٥٥٢٠,٠٠		٦٥٥٢٠,٠٠	
٢٠ - ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب شهر المخدة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٦٥٥٢٠,٠٠		٦٥٥٢٠,٠٠	
٢٠ - ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب شهر المخدة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	جاري	١١٠١١٢٩,٠٠		١١٠١١٢٩,٠٠	
٢٠ - د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب شهر المخدة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٧٧١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	٨٥,٠٠	٢٥٦١,٠٠	جاري	١٢٢١٨٥٣١,٠٠		١٢٢١٨٥٣١,٠٠	
٢٠ - هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب شهر المخدة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٩٧٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٦٠٥٩,٠٠	٢٨٦,٠٠	٦٣٤٥,٠٠	جاري	٣١٥٥٣٦٨٥,٠٠		٣١٥٥٣٦٨٥,٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع Systra

المقاول (كونكورد)

م/اميرة حسن

م/لؤيس سوسة

م/باهر ميخائيل

م/محمد صابر

مدير أعمال القطار السريع م/اسماء على

مدير المشروع م/راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات م/جهاد محمد سعد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقررها

تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب

قرش جنيه

يدفع المقاول مبلغ

ملاحظة: الفئات

بمقتضى

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

م/مصطفى عبدالجواد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

م/طارق يوسف الجزار

تنفيذ: كوكورد للتشييد والرصف

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠٩/١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٢٠

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بعد المفاوضات بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٢٢٧,٠٠	٤٠٧,٠٠	جاري	٢٦٥٢٤١٩,٠٠	٢٦٥٢٤١٩,٠٠	
٢٣-ب	ارتفاع أعلي من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية										
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الأبعاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ .	م ^٣	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	٢٥٢٥,٠٠	٣٤١,٠٠	٢٨٦٦,٠٠	جاري	٢٧٣٢٤٤٤٤,٠٠	٦٨٣١١١١,٠٠	حجز ٢٥% من إجمالي الكمية
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م ^٣	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم/م ^٣	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	٩٢٤٠,٠٠	٤٥٢,٠٠	٩٦٩٢,٠٠	جاري	٤٣٠٧٣١٨٦٤,٠٠	٤٣٠٧٣١٨٦٤,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح B500 DWR	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	٠٨,٠٠	٧٠,٠٠	جاري	٨٧٠٠٥١٠,٠٠	٨٧٠٠٥١٠,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	طن	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٥٨٥٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٨٥٣,٠٠	جاري	١٠١٤٥٩٢,٠٠	١٠١٤٥٩٢,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات ورقاب الاعمدة	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٤,٠٠	جاري	١٢٦٠٠٠٠,٠٠	١٢٦٠٠٠٠,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقى الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهر العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٠,٠٠	١٤,٧٠	جاري	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	
٣٧-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٠,٠٠	١٤,٧٠	جاري	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٨٥	٠٠,٠٠	١٤,٨٥	جاري	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	
٣٧-ج	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٠,٠٠	١٤,٧٠	جاري	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضات											
السابق											
الباقى											
٨٨٩٧١٧٤٠٤,٠٠											
٨٥٠,٩٤١,٦٤١,٥٠											
٣٨,٧٧٥,٧٦٩,٥٠											

المقاول (كوكورد)	الإستشاري العام للمشروع Systra	الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المكتب الفني م/ أحمد سعيد	م/ أميرة حسن	مدير أعمال القطر السريع م/ أسماء علي
م/ لويس سوسه	م/ راشد شحاتة إبراهيم	مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد
مدير المشروع م/ محمد صابر	م/ باهر ميخائيل	م/ جهاد محمد سعد
م/ محمد صابر	م/ باهر ميخائيل	م/ جهاد محمد سعد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب

قرش جنيه بدفع المقاول مبلغ

ملاحظة: الفئات

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية



م/ مصطفى عبد الجواد

٥١٤٦٥

تنفيذ :كونكورد للتشييد و الصرف

شاملة المدة من ٢٠٢١/٩/٣٠ الى ٢٠٢٤/٩/١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق (إجراءه)	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٢٢٧,٠٠	٤٠٧,٠٠	جاري	٢٦٥٢٤١٩,٠٠	
٢٣-ب	ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية									
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ .	م ^٣	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	٢٥٢٥,٠٠	٣٤١,٠٠	٢٨٦٦,٠٠	جاري	٢٠٤٩٣٣٣,٠٠	حجز ٢٥% من إجمالي الكمية
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م ^٣	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	١١,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م ^٣	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	٩٢٤٠,٠٠	٤٥٢,٠٠	٩٦٩٢,٠٠	جاري	٤٣٠٧٣١٨٦٤,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR..	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	٠٨,٠٠	٧٠,٠٠	جاري	٨٧٠٠٥١٠,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm..... الخ	م ^٣	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٥٨٥٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٨٥٣,٠٠	جاري	١٠١٤٥٩٢,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة									
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقق واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقق الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم للنهي العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٠,٠٠	١٤,٧٠	جاري	١٢٦٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب-١	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٠,٠٠	١٤,٧٠	جاري	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب-٢	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٨٥	٠٠,٠٠	١٤,٨٥	جاري	١٣٣٦٥٠٠,٠٠	
٣٧-ب-٣	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٨٥	٠٠,٠٠	١٤,٨٥	جاري	١٣٣٦٥٠٠,٠٠	
٣٧-ب-٤	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٠,٠٠	١٤,٧٠	جاري	١٣٢٣٠٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة										
السابق										
الباقى										

٨٨٩٧١٧٤,٠٠
٨٥٠,٩٤١,٦٤١,٠٠
٣٨,٨٧٥,٧٦٩,٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع Systra

المقاول (كونكورد)

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

مدير أعمال القطر
السريع م/ أسماء علي

مدير المشروع
م/ راشد شحاتة إبراهيم


م/ أميرة حسن

م/ لويس سوسه


مدير المكتب الفني م/ أحمد سعيد

مدير المشروع م/ محمد صابر

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية



م/ مصطفى عبد الجواد



قرش جنيه

بمقتضى

تم التسليم للمقاول
م/ باهر ميخائيل

٥١٤١٥