

عملية تنفيذ انشاء محور الفشن على النيل فى المسافة من
بخصوص :- الطريق الصحراوي الشرقى حتى الطريق الزراعى الغربى
بطول ٨,٦٥ كم عدا اعمال الاتربة فى المسافة من الطريق

تنفيذ :- الشركة شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
عقد رقم :- العقد رقم (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (١٢) عن العملية عاليه من اصلين
وثلاثة صور
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً فى :- ٢٠٢٤/٠٢/٠١

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



(استمارة رقم ٥٠ ح ع)

جمهورية مصر العربية

استمارة الاعتماد الصرف

الهيئة العامة للغرق والكيلا

المصلحة العامة للصرف

المصلحة العامة للصرف

المصلحة العامة للصرف

المصلحة العامة للصرف


المصلحة العامة للصرف

المصلحة العامة للصرف

(١)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ





كتب المراجعة

مكتب المراجعة
مكتب المراجعة
مكتب المراجعة

(ب) الكاتب المنوط _____

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

جاري

الإيرادات

الختم ذو التاريخ



في سنة ٢٠٢

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢ يبلغ



الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠٢١ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح ع ») _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك

إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠٢

استلمت

مستخلص أعمال رقم : (١٢) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	<u>أعمال الكبارى :</u>											
١-أ	بالمتر الطولى اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٣٠ متر عند كل محور من الكبارى والاتفاق (جسات البر)	م.ط	٣٣٥	١٧٣٠	١٧٢٨	٠	١٧٢٨	جاري	٥٧٨٨٨٠	٠	٥٧٨٨٨٠	١-المهندسون متواجدون ٢-المشرفون متواجدون ٣- استراحة الموقع متواجدة ٤-سيارة نقل العينات متواجدة
١-ب	بالمتر الطولى اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٥٠ م أسفل القاع لمحاور البواكى الملاحية وبعمق لا يقل عن ٣٥ م أسفل القاع لباقي محاور النيل (جسات النيل والمجارى المائية)	م.ط	١,٢٠٠	٤٥٠	٣٧١,٥٠	٠,٠٠٠	٣٧١,٥٠	جاري	٤٤٥٨٠٠	٠	٤٤٥٨٠٠	
١-٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ٢,٠٠ متر وإجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م.ط	١١,٠٠٠	٩٠٠	٨٨٩	٠	٨٨٩	جاري	٩٧٧٩٠٠٠	٠	٩٧٧٩٠٠٠	٤- عدد ٢ لوحة تعريف بالمشروع متواجدة ٥-التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة ٦-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٧- التقارير المعملية متواجدة ٨-اجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير ومشتملاتهم متواجدة حسب التعاقد.
٢-ب	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ١,٥ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م.ط	٧,٠٠٠	١٩٠٠	١٨٩٤	٠	١٨٩٤	جاري	١٣٢٥٨٠٠٠	٠	١٣٢٥٨٠٠٠	
٢-ج	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل والمجارى المائية قطر ١,٠٠ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م.ط	٤,٢٠٠	١٢١٠	١٢٠٧	٠	١٢٠٧	جاري	٥٠٦٩٤٠٠	٠	٥٠٦٩٤٠٠	
٢-٣	شرح البند السابق خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر قطر ١ م	م.ط	٣,٠٠٠	١١٥٠٠	١١٤٣٩	٠	١١٤٣٩	جاري	٣٤٣١٧٠٠٠	٠	٣٤٣١٧٠٠٠	
٤-١-أ	علاوة حفر في تربة صخرية بأجهاد من ٢٥٠-٤٠٠ كجم / سم ٢ خوازيق قطر ١,٥ م بمجري النيل والمجارى المائية	م.ط	٢,٧٠٠	١٠٦	١٠٥	٠	١٠٥	جاري	٢٨٣٥٠٠	٠	٢٨٣٥٠٠	
٤-١-ب	علاوة حفر في تربة صخرية بأجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم / سم ٢	م.ط	١٦,٥٠٠	١٣٥	١٣٢	٠	١٣٢	جاري	٢١٧٨٠٠٠	٠	٢١٧٨٠٠٠	
٥	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ٢م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق المجري الماني	بالعدد	١,٧٥٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	١٧٥٠٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠٠	
٦	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	بالعدد	٢٧٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	٢٧٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠	
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع دقها ثم فكها ونقلها خارج الموقع	بالعدد	٢٦٨,٠٠٠	٥	٥	٠	٥	جاري	١٣٤٠٠٠٠	٠	١٣٤٠٠٠٠	
٨	توريد وتركيب غلاف معدني لخوازيق المجري الماني معالج ضد الصدأ لمجري النيل والمجارى المائية	طن	٣٠,٠٠٠	٦٢٥	٥٩٩	٠	٥٩٩	جاري	١٧٩٧٠٠٠	٠	١٧٩٧٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجري النيل اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م ٣	٣,١٥٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	١٠٣١٦٢٥٠	٠	١٠٣١٦٢٥٠	
١٠-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ٣	م ٣	٢٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	٦٥٥٠٠	٠	٦٥٥٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات بالبر والبلاطات الانتقالية اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م ٣	٢,١٥٠	١٢٢٠٠	١١٩٨٦	٠	١١٩٨٦	جاري	٢٥٧٦٩٩٠٠	٠	٢٥٧٦٩٩٠٠	
١١-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ٣	م ٣	٢٠	١٢٢٠٠	١١٩٨٦	٠	١١٩٨٦	جاري	٢٣٩٧٢٠	٠	٢٣٩٧٢٠	
١٢	<u>بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة الكبارى وهامات الأعمدة والأكتاف للنيل:</u>											
١٢-١	ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٢,٧٠٠	٤٨٠٠	٤٧٧٢	٠	٤٧٧٢	جاري	١٢٨٨٤٤٠٠	٠	١٢٨٨٤٤٠٠	
١٢-٢	ارتفاع أعلى من ٦ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٢,٩٠٠	٢٩٥٠	٢٨٨٣	٠	٢٨٨٣	جاري	٨٣٦٠٧٠٠	٠	٨٣٦٠٧٠٠	
١٢-٣	ارتفاع أعلى من ٩ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٣,١٠٠	٧٩٠	٧٨١	٠	٧٨١	جاري	٢٤٢١١٠٠	٠	٢٤٢١١٠٠	
الإجمالي												١٤٧٢٩٧١٥٠

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

م/مصطفى شعبان

مهندس الهيئة

مدير ادارة مشروعات الكبارى

م/ محمد عمار

استشاري الهيئة

المكتب الهندسي الاستشاري (د صيري سمعان)

مهندس الاستشاري

مدير المكتب الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس اسبري سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

المقاول

شركة السلام انترناشيونال

مهندس الشركة

مدير المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

ش.د.م.
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.بض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مشروع انشاء محور الفشن علي النيل
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠١ / ٣٠

مستخلص أعمال رقم : (١٢) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
ماسبق صفحة ١												
١٣	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة وهامات الأعمدة والدعامات الحاملة للجزء العلوي يجرى النيل :	٣م	٣٣٣٥	١٨٥	١٨٥	٠	١٨٥	جاري	١٨٥	٠	١٨٥	
١٣_١	ارتفاع حتى ٦ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٥٣٥	١٥٢٠	١٥١٨	٠	١٥١٨	جاري	١٥١٨	٠	١٥١٨	
١٣_٢	ارتفاع أعلى من ٦م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٧٣٥	١٨٥	١٨٢	٠	١٨٢	جاري	١٨٢	٠	١٨٢	
١٣_٣	ارتفاع أعلى من ٩ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٠٠٠	٢١٧٠	٧٥٧٦	٣٩٩٤	١١٥٧	جاري	٣٩٩٤	٠	٣٩٩٤	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري حتي ارتفاع ٦ م بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م ٣ علي البر	٣م	٣٠٠٠	٢١٧٠	٧٥٧٦	٣٩٩٤	١١٥٧	جاري	٣٩٩٤	٠	٣٩٩٤	
١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري ارتفاع أعلى من ٦ م	٣م	٣٢٠٠	٣٨٠٠	٣٥١٦	٠	٣٥١٦	جاري	٣٥١٦	٠	٣٥١٦	
١٥-١	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلى من ٦ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٤٠٠	٤٥٠٠	٤٢٥٠	٠	٤٢٥٠	جاري	٤٢٥٠	٠	٤٢٥٠	
١٥-٢	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلى من ٩ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٤٠٠	٤٥٠٠	٤٢٥٠	٠	٤٢٥٠	جاري	٤٢٥٠	٠	٤٢٥٠	
١٥-أ	زيادة محتوى الاسمنت القطاع الصندوقي الي ٥٥٠٠ كجم / سم ٣	٣م	٦٥	٨٣٠٠	٧٧٦٦	٠	٧٧٦٦	جاري	٧٧٦٦	٠	٧٧٦٦	
١٦-أ	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م ٣ والفئة تشمل أعمال القرم المحككة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمرات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي المجاري المائية)	٣م	٣٦٥٠	٧٨٥	٧٨١	٠	٧٨١	جاري	٧٨١	٠	٧٨١	
١٦-ب	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م ٣ والفئة تشمل أعمال القرم المحككة لتعطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمرات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي البر)	٣م	٣٥٥٠	٥٥٠٠	٥٤٨٨	٠	٥٤٨٨	جاري	٥٤٨٨	٠	٥٤٨٨	
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات فوق الكمرات سابقة الصب والكمرات المعدنية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م ٣	٣م	٢١٣٠	٥٧٠٠	٤١٢٨	٨١٨	٤٩٤٦	جاري	٤٩٤٦	٠	٤٩٤٦	
١٨	بالمتر مسطح أعمال دمسة مؤقتة في مجرى النيل أو أي مجرى مائي لزوم تنفيذ المخدات والهيكل العلوي للكباري	٢م	٢٨٠٠	٩٥٠٠	٦١٠٠	١٠٩٠	٧١٩٠	جاري	٧١٩٠	٠	٧١٩٠	
١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي ذو القطاع الصندوقي علي مجرى النيل	٣م	٤٥٠٠	١٥٠	٧٨٠	٠	٧٨٠	جاري	٧٨٠	٠	٧٨٠	
١٩-١	علي مجرى النيل ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٤٧٠٠	٩٣٠٠	٨١١١	٠	٨١١١	جاري	٨١١١	٠	٨١١١	
١٩-٢	علي مجرى النيل ارتفاع من ٩-٦ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٤٩٠٠	١٥٥٠	٦٦٤	٠	٦٦٤	جاري	٦٦٤	٠	٦٦٤	
١٩-٣	علي مجرى النيل ارتفاع من ١٢-٩ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٢٧٠٠	٣٠٠٠	١٦٠	٠	١٦٠	جاري	١٦٠	٠	١٦٠	
٢٠-١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأنفاق والبرايخ والحوائط الساتدة بقوة كسر لا تقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ٣	٣م	٢٣٠٠	٢٠١٠	١٥٥٥٨	١٥٨٤	١٧١٤٢	جاري	١٧١٤٢	٠	١٧١٤٢	
٢١-أ	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الأقطار اللازمة للتنفيذ أقل من أو يساوي ١٢ م	طن	٢٣٠٠	٢٠١٠	١٥٥٥٨	١٥٨٤	١٧١٤٢	جاري	١٧١٤٢	٠	١٧١٤٢	
٢١-ب	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الأقطار اللازمة للتنفيذ أكبر من ١٢ م	طن	٢٤٠٠	٢٤٥٠	٧٩٢	٠	٧٩٢	جاري	٧٩٢	٠	٧٩٢	
٢٢	بالطن توريد وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية والفئة محمل عليها أعمال شد الكابلات والحقن والاكسسوارات والاجرية والتركز والويدجز وجميع مايلزم لنهر الاعمال	طن	٦٠٠٠	٧٣٠	٦٧٩	٠	٦٧٩	جاري	٦٧٩	٠	٦٧٩	
الإجمالي												



الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م/مصطفى شعبان

مهندس الهيئة

مدير ادارة مشروعات الكباري

م/محمد عمار

استشاري الهيئة

المكتب الهندسي الاستشاري (د صبري سمعان)

مهندس الاستشاري

مدير المكتب الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

المقاول

شركة السلام انترناشيونال

مهندس الشركة

مدير المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

ش.د.د.
س.ت. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض. : ٧٠٧/١٢١/٢٠٠٧
ملف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مشروع انشاء محور الفشن علي النيل
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠١ / ٣٠

مستخلص أعمال رقم : (١٢) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية المقايمة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :										
	ماسبق صفحة ٢										
٢٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٥٢-٣٦)	طن	١٣٢٠	٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠	جاري	٧٦٤٠.٣١٦٧٠	٠	٧٦٤٠.٣١٦٧٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من الصاج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والباقية المعدنية							٢٤٦٠.٠٠٠٠	٠		
٢٤-ب	سمك ٣ مم	م٢	١٠٥٠	١٧٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٠	جاري	١٥٣.٠٠٠	٠		
٢٩	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بأربعة جوايط							٦٩٨.٠٠٠	٠		
ب	بجوايط C2 300*400*93/48	عدد	١٧٤٥٠	٤٠	٠.٠٠	٤٠	جاري	٦٩٨.٠٠٠	٠		
٣٠	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط لتثبيت الكمر سابق الصلب							١٢٩٧٢.٠٠	٠		
أ	C4 300 × 400 × 72/40	عدد	٩٤٠٠	١٣٨	٠.٠٠	١٣٨	جاري	١٢٩٧٢.٠٠	٠		
٣١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة علي البارد للبرايخ والاتفاق .	م٢	٥٠	٩٤٣.٠٠	٠.٠٠	٩٤٣	جاري	٤٧١٥.٠٠	٠		
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري المكشوفة باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع النفاذية .	م٢	٨٠	١٩٨٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٨٠	جاري	١٥٨٤.٠٠٠	٠		
٣٤	بالمتر المكعب توريد وصب عادية لأساسات الحوائط الساتدة وبلطات الانتقال والاتفاق والبرايخ اجهاد خرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣	م٣	٦٠٠٠	٧٧٩.٠٠	٠.٠٠	٧٧٩	جاري	١١٦٨٥.٠٠	٠		
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه عادية للارصفة	م٣	١٢٦٠	٦٢.٠٠	٠.٠٠	٦٢	جاري	٩٦١.٠٠	٠		
٣٦-أ	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم٢	م٣	٤٧١١	٤٤٣٧.٠٠	٠.٠٠	٤٤٣٧	جاري	٧٧٦٤٧٥	٠		
٣٦-ب	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم٢	م٣	٥٨٠	٥٧٩.٠٠	٠.٠٠	٥٧٩	جاري	٨٦٨٥.٠٠	٠		
٤٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م٣	٨٥٠	٩٨٩١.٠٠	٠.٠٠	٩٨٩١	جاري	٨٤٠٧٣٥	٠		
٩٣	بالمتر المكعب توريد وانزال بولدرز بمجري النيل اسفل القاع	م٣	٨٥٠	٦٢٠.٠٠	٠.٠٠	٦٢٠	جاري	٣٢٢٤.٠٠	٠		
٩٤	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١,٥ م تربة متماسكة وشديدة التماسك باجهاد ١٠٠ كجم/سم٢ خرسانة مسلحة باجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣	م.ط	١٠٠	٩٧.٠٠	٠.٠٠	٩٧	جاري	٥٦٢٦.٠٠	٠		
٩٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري بالمجاري المائية ومجري نهر النيل باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع النفاذية .	م٢	٢٥٦٥٠	٨٦٠.٠٠	٠.٠٠	٨٦٠	جاري	١٢٩٠.٠٠٠	٠		
٩٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار ماسوره قطر ٣ بوصه	م.ط	٤٠٠٠	١٣٦٥.٠٠	٠.٠٠	١٣٦٥	جاري	٢٠٤٧٥٠	٠		
٩٩	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريك مجري النيل	م٣	٨٥٠	٦٢٠.٠٠	٠.٠٠	٦٢٠	جاري	٦٢٠.٠٠	٠		
١٠٣	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها بالبر قطر ١,٢٠ متر "Bored Pile" تربة متماسكة وشديدة التماسك باجهاد حتي ١٠٠ كجم/سم٢ خرسانة مسلحة باجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم ونسبة أسمنت لا تقل عن ٤٥٠ كجم/م٣	م.ط	٥٣٠	٥٢٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢٠	جاري	٢٤٩٠.٨٠٠	٠		
١٠٤	بالمتر الطولي علاوة حفر خوازيق قطر ١,٥٠ متر في تربة صخرية بالبر .										
٢-١٠٤	علاوة حفر في تربة صخرية باجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم/سم٢	م.ط	١٣٢٠٠	٦٥	٠.٠٠	٦٣	جاري	٨٣١٦.٠٠	٠		
	الإجمالي							٨٠٢٣٤٩٨٣٠	٠	٨٠٢٣٤٩٨٣٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م/مصطفى شعبان

مهندس الهيئة

مدير إدارة مشروعات الكباري

م/محمد عمار

استشاري الهيئة

المكتب الهندسي الاستشاري (د صبري سمعان)

مهندس الاستشاري

مدير المكتب الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

المقاول

شركة السلام انترناشيونال

مهندس الشركة

مدير المشروع

شركة السلام انترناشيونال للتجارة
ش.م.م
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٧٠٧ / ٢٠٠١
م.ف ضريبي : ٠٠ / ٠٠ / ٤١٠٠٠٠٥٠

مشروع إنشاء محور الفشن على النيل
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠١ / ٣٠

مستخلص أعمال رقم : (١٢) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :								٨٠٢٣٤٩٨٣٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٢٣٤٩٨٣٠.٠٠	
مسبق صفحة ٣												
١٠٥	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بأربعة جوايط											
١-١٠٥	بجوايط 300*400*104/56 C2	عدد	٢٢٣٥٠	٢٢٢	١٩١.٠٠	٣١.٠٠	٢٢٢.٠٠	جاري	٤٩٦١٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٦١٧٠٠.٠٠	
٣-١٠٥	بجوايط 350*450*137/77 C2	عدد	٢٧٤٥٠	٢٤	٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠.٠٠	جاري	٥٤٩٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤٩٠٠٠.٠٠	
٤-١٠٥	بجوايط 500*600*137/77 C2	عدد	٤٨٨٥٠	٤٨	٤٨.٠٠	٠.٠٠	٤٨.٠٠	جاري	٢٣٤٤٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٤٤٨٠٠.٠٠	
٥-١٠٥	بجوايط 600*700*151/90 C2	عدد	٧٦٤٥٠	٥	٥.٠٠	٠.٠٠	٥.٠٠	جاري	٣٨٢٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨٢٢٥٠.٠٠	
٦-١٠٥	بجوايط 700*800*211/135 C2	عدد	١٢٥٥٠٠	٨	٨.٠٠	٠.٠٠	٨.٠٠	جاري	١٠٠٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠٤٠٠٠.٠٠	
١٠٦	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط لتثبيت الكمر سابق الصب							جاري				
١-١٠٦	C4 350 × 450 × 91/55	عدد	١٤٠٠٠	٢٨٤	٢٨٤.٠٠	٠.٠٠	٢٨٤.٠٠	جاري	٣٩٧٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٧٦٠٠٠.٠٠	
١٠٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجري المائية والمصارف على ان يكون سطحها السفلي اعلى من منسوب المياه العلوي وتعطي اجهاد كسر ٣٥٠ كجم/ سم ٢ ونسبة اسمنت ٤٢٠ كجم/ م ٣	م ٣	٢٩٧٠	٧٢٠	٧٠٥.٠٠	٠.٠٠	٧٠٥.٠٠	جاري	٢٠٩٣٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٩٣٨٥٠.٠٠	
١١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات و الاوناش اللازمة لل فك والتركيب	عدد	٥٠٠٠٠	٢	٢.٠٠	٠.٠٠	٢.٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠٠٠٠.٠٠	
١١١	علاوة فروق مصنعيات لزوم تنفيذ منحنيات قيعان الكمرات المصبوبة في الموقع	م ٣	٣٠٠	١٠٠٠٠	٢٣١٦.٠٠	١٤٠٩.٠٠	٣٧٢٥.٠٠	جاري	١١١٧٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١١٧٥٠٠.٠٠	
التشوينات												
١-٢١	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ ب جميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	طن	٢٣٠٠٠	٢٠١٠٠	٦٠٠.٠٠	١٥٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠	جاري	١٠٣٥٠٠٠٠.٠٠	٤١٤٠٠٠٠.٠٠	٦٢١٠٠٠٠.٠٠	يصرف بنسبة ٦٠% لحين التصنيع والتركيب
الإجمالي												
							٨٢٩٢٢٨٩٣٠.٠٠		٨٢٥٠٨٨٩٣٠.٠٠	٤١٤٠٠٠٠.٠٠		

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان

مهندس الهيئة
مدير ادارة مشروعات الكباري
م/ محمد عمار

صفحة ٥-٤

المقاول
شركة السلام انترناشيونال
مهندس الشركة
مدير المشروع
استشاري الهيئة
المكتب الهندسي الاستشاري (د صبري سمعان)
مهندس الاستشاري
مدير المكتب الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
حاصل اشراف كوبري الفشن

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١/٠٠/٠٠

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
السادسة بني سويف
م/ طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م/ محمد عمار

مشروع انشاء محور الفشن علي النيل
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتي ٢٠٢٤/٠١/٣٠

مستخلص أعمال رقم : (١٢) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية المقايمة المجددة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
مابق صفحة ٤											
ثالثا اعمال الطرق والمداخل:											
٤٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية	م ^٣	٢٠٠٠	١٥٠٠٠	٦٢٠٠٠٠٠	٦٢٠٠٠٠٠	جاري	١,٢٤٦,٢٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٤٦,٢٠٠٠٠	١,٢٤٦,٢٠٠٠٠
٤٧	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم من المحاجر المعقدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	م ^٣	٣١,٥٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٠٠٠٠٠	٤٧٠٠٠٠٠	جاري	١,٤٨٠,٥٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٨٠,٥٠٠٠٠	١,٤٨٠,٥٠٠٠٠
١-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٢ كم	م ^٣	٣٧,١٠	٤٧٧٠٠٠	٤٩٠٠٠٠٠	٤٩٠٠٠٠٠	جاري	١,٨١٧,٩٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨١٧,٩٠٠٠٠	١,٨١٧,٩٠٠٠٠
٢-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٦ كم	م ^٣									
٥٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الجيرية الصلبة ناتج تكسير الكسارات على طبقتين طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف										
١-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٢٠ كم	م ^٣	٢٠٠,٠٠	١٦٨٠٠٠	٥٠٥٠٠,٠٠	٥٠٥٠٠,٠٠	جاري	١٠,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠,١٠٠,٠٠٠,٠٠
٢-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٤ كم	م ^٣	٢٧٦,٨٠	١٦٨٠٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	٥٥٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٣,٦٠٠,٠٠	٥٥٣,٦٠٠,٠٠
٣-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٥ كم	م ^٣	٢٧٨,٠٠	١٦٨٠٠٠	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	جاري	٥٢٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٨,٢٠٠,٠٠	٥٢٨,٢٠٠,٠٠
٤-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٦ كم	م ^٣	٢٧٩,٢٠	١٦٨٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جاري	١,٣٩٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٦,٠٠٠,٠٠	١,٣٩٦,٠٠٠,٠٠
٥-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٧ كم	م ^٣	٢٨٠,٤٠	١٦٨٠٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	جاري	١,٩٦٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٦٢,٨٠٠,٠٠	١,٩٦٢,٨٠٠,٠٠
٦-٥٢	طبقة اساس مسافة نقل حتي ٨٨ كم	م ^٣	٢٨١,٦٠	١٦٨٠٠٠	٣٨٠,٠٠	٣٨٠,٠٠	جاري	١,٠٧٠,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٠,٠٨٠,٠٠	١,٠٧٠,٠٨٠,٠٠
٥٣	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ على طبقة الأساس المجهزة حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٥,٠٠	٢٧٠٠٠	١١٢٧٠,٠٠	١١٢٧٠,٠٠	جاري	٢,٨١٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨١٧,٥٠٠,٠٠	٢,٨١٧,٥٠٠,٠٠
٥٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة لصق من مادة RC-3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م ^٢ حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧,٢٥	٢٩٥٠٠٠	٣١٦٠٠,٠٠	٣١٦٠٠,٠٠	جاري	٢٢٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,١٠٠,٠٠	٢٢٩,١٠٠,٠٠
٥٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الضغط طبقاً لما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال تنظيف السطح قبل الرش.	م ^٢	١٠٩,٠٠	٢٩٥٠٠٠	٣١٦٠٠,٠٠	٣١٦٠٠,٠٠	جاري	٣,٤٤٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٤٤,٤٠٠,٠٠	٣,٤٤٤,٤٠٠,٠٠
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية طبقاً للمواصفات واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف مع كل ما يلزم لنهوا الأعمال والفئة لا تشمل حديد التسليح.										
٦١-ب	قطر ١٠٠ سم	م ط	١٣٠٠,٠٠	٥٠٠	١٧٦,٠٠	١٧٦,٠٠	جاري	٢٢٨,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨,٨٠٠,٠٠	٢٢٨,٨٠٠,٠٠
١٠١	بالمتر المكعب كارتة اعمال توريد الاساس	م ^٣	٢٥,٠٠	٢٨٥٦٠	١٩٧٠٠,٠٠	١٩٧٠٠,٠٠	جاري	٤٩٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٢,٥٠٠,٠٠	٤٩٢,٥٠٠,٠٠
١٠٢	بالمتر المسطح كارتة أعمال توريد الاسفلت	م ^٢	٣,٠٠	٥٠٠٠٠	٣١٦٠٠,٠٠	٣١٦٠٠,٠٠	جاري	٩٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٨٠٠,٠٠	٩٤,٨٠٠,٠٠
١١٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات البتومين الصلب ٧٠/٦٠ واد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢									
١١٢-ب	كميات الاسفلت المنفذة من تاريخ بدء التنفيذ طبقاً لخطاب المنطقة من ٢٠٢٢/٦/١٤ حتي ٢٠٢٣/٩/٨ (طبقاً للمفاوضة)	م ^٢	١٧٢,٠٠	٦٠٠٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	جاري	٩,٩٧٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٧٦,٠٠٠,٠٠	٩,٩٧٦,٠٠٠,٠٠
الإجمالي											
فقط ثمانمائة واثنين وستون مليوناً وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرة جنيهاً لا غير											
٨٦٢,٥٢٧,٣١٠,٠٠											

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

م/مصطفى شعبان

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م/طارق يوسف الجزار

مهندس الهيئة

مدير ادارة مشروعات الكبارى

م/محمد عمار

استشاري الهيئة
المكتب الهندسي الاستشاري (د صبري سمعان)

مهندس الاستشاري

مدير المكتب الاستشاري

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز اشراف كوبرى الفشن

المقاول

شركة السلام انترناشيونال

مهندس الشركة

مدير المشروع

شركة السلام انترناشيونال للتجارة والتجارة

م/محمد عمار