

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٩٥+٥٠٠ إلى الكم ٤٩٦+٠٠٠ بطول ٠,٥ كيلو متر اتجاه مطروح.

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

كشف رقم جاري ١

من بداية العمل حتى ٢٨ / ٠١ / ٢٠٢٤

المقاول: شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم ( ٧٥٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) المؤرخ في ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

| رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الكمية    | الوحدة         | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت<br>في خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن |      |     |      | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع |      | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------|-----|------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                |                              |                                             |                                 | قرش                                  | جنيه | قرش | جنيه | قرش                           | جنيه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥         | البلاطات الخرسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                |                              |                                             |                                 |                                      |      |     |      |                               |      | - مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>- العلامات الإرشادية متواجده<br>- منبر المشروع متواجد<br>- المهندسون متواجدون<br>- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>- التقارير الشهرية والأسبوعية متواجده<br>- تم عمل التجارب المعملية<br>- الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>- البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>- التقرير المبدائي متواجد<br>- وثيقة التأمين حوادث شخصية سارية<br>حتى تاريخ ٢٧-١١-٢٠٢٤<br>- وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية<br>حتى تاريخ ٢٧-١١-٢٠٢٤<br>- برأعي تطبيق نصوص العقد |
| ٥-١       | بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣٠٠,٤ رمل حرس والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبر + سبكا ) علي أن يكون السن نظيف ومضبول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل ) بسمك ٢ سم ( طبقاً لتعليمات الاستشاري ) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .<br>- يتم إضافة علوة قدره ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى علي أن تضاف لكل مسطح ( لا يقل عن ٥ متر رأسى ) | ٨٥٩٦,٩١٠٣ | م <sup>٢</sup> |                              | ٧,٣٠٠                                       | ٧,٣٠٠,٠٠                        | ٣,٣٣٦,١٠٠                            | ٠    | ٠   | ٠    | ٣,٣٣٦,١٠٠                     | ٠    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥-٢       | بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقنمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٣٠٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣٠٠,٤ رمل حرس والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري ( فبر + سبكا ) علي أن يكون السن نظيف ومضبول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل ) بسمك ٢ سم ( طبقاً لتعليمات الاستشاري ) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                              | ٢٦٦٥,٢    | م <sup>٣</sup> |                              | ٢٠٠                                         | ٢٠٠                             | ٥٣٣,٠٤٠                              | ٠    | ٠   | ٠    | ٥٣٣,٠٤٠                       | ٠    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | إجمالي قيمة المستخلص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                |                              |                                             |                                 |                                      |      |     |      |                               |      | ٣,٨٦٩,١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

فقط ثلاث ملايين وثمانمائة وتسعة وستون ألفاً ومائة وأربعون جنيهاً لا غير

مدير عام المشروعات ( الهيئة )  
مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع ( الهيئة )  
مهندس / محمد حسني فياض

الاستشاري العام سيوترا

مدير مشروع الاستشاري  
م / مصطفى نجم

مستشار المساحة  
م / محمد خليل

مدير مشروع المقاول  
م / علاء سلامة علي

على الحساب نهائياً

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قهرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يبلغ للمقاول مبلغ

يتمتع  
رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الاستكندرية - مرسى مطروح  
عبد . مهندس /  
هاني محمد محمود طه

