

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على التبل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - العامين - مطروح - القويسم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو الوطنية للتشييد " عقد رقم: ٢٠٢٣/٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لاسعمال المقارضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧٧"

مستخلص رقم (١) من ١٢ ديسمبر-٢٠٢٣ حتى ٣١ يناير-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	اللمسة بالجنبيه	الكمية حسب المقاييسه	مقدار العمل السابق اجرازه	مقدار الاصل الذى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاصل التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاصل التى تمت حتى الان (بالجنبيه)	استقطاع او حجز (بالجنبيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٠٢٥	بالتر الطول تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية...:اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٥٠٥٠,٠٠	٢١٧٥,٠٠	٧٧٢٥,٠٠	جارى	٦,٢٢١,٢٥١,٥٠		٦,٢٢١,٢٥١,٥٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالتر المكعب حفري جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال الارباج	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالتر المكعب حفر مستكشال بمعملة يدوية	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٥,٠٠	١٢٦٥,٠٠	جارى	١٢٦,٧٧٨,٣٠		١٢٦,٧٧٨,٣٠	عدد (٧) مستخلصين متواجدين
١٠٢٨	بالتر المكعب حفر ميكانيكى بين الحوازيق المصنوعة للقرود المسماحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع ... اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	١٠١,٦٣	٨٧٩٧٠,١	٥٠٣٠,٠٠	١٥٢٥,٠٠	٦٥٥٥,٠٠	جارى	٦٦٦,١٨٤,٦٥		٦٦٦,١٨٤,٦٥	عدد (٢) مراتب موجود
١٠٢٩	بالتر المكعب حفر ميكانيكى بين الحوازيق المصنوعة للقرود المسماحة للقرود المسماحة لزوم الأساسات وتنظيفها داخل الموقع	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	٢١٢,٠٠	١٢٤٦٣,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد (٢) لوحة مشروع موجود
٣٠	بالتر المكعب توريد ردم برمال نظيفة موزدة من خارج الموقع حول الاساسات	٢٠٣,٢٦	٣٥٧٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	١٤٥,٠٠	جارى	٢٩,٤٧٢,٧٠		٢٩,٤٧٢,٧٠	التقرير النصف شهري موجود
٣١	بالتر المكعب توريد ردم من ناتج انطر حول الاساسات	٥٠,٤٥	١٠٧٠	٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	جارى	٥٣,٩٨١,٥٠		٥٣,٩٨١,٥٠	التقرير الشهري موجود
٣٢	بالتر المكعب توريد رصمل طبقه إحتلال من رصمل	١٥٧,٥٣	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	المكعب موجود
١٠٣٦	بالتر الطول أعمال الحوازيق بطفر ١٢٥ سم بالتر في جميع انواع التربة عدا الصخرية ... اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٦٤١٠,١٠	٩٩٨٩٥	٢٤٦٥٠,٠٠	٥٩٩٠,٠٠	٣٠٦٤٠,٠٠	جارى	١٩٦,٤٠٥,٤٦٤,٠٠		١٩٦,٤٠٥,٤٦٤,٠٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
١٠٤٠	بالمد عمل تجربة تحميل على خازنق عامل حمل تجربة الصميد (١٥٠%) من الحمل الصميدى والنفه تحمل الالواح	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	١,٠٠	٢,٠٠	٣,٠٠	جارى	١,٩٥٧,٢٤٠,٩٥		١,٩٥٧,٢٤٠,٩٥	السيارات تراجم بمعرفة إدارة المركبات
٤٢	بالمد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الحوازيق بطفر ١٢٠ سم باستخدام مواسر Black steel شامل الامان جادة مقاومة للصدأ	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٦٥,٠٠	١٥,٠٠	٨٠,٠٠	جارى	٤,٩٠٨,٥٠٤,٠٠		٤,٩٠٨,٥٠٤,٠٠	
٤٣	بالتر المكعب خرسانة عادية للأساسات ويدات الكمر سابقة الصب طبقه لسب الخلطة الصميدية المصعدة	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٠٧٠,٠٠	١١٥,٠٠	١١٨٥,٠٠	جارى	٢,٢٠٠,٨٢٩,٤٠		٢,٢٠٠,٨٢٩,٤٠	
٤٤	بالتر المكعب توريد رصم خرسانة مسبعة لزوم الأساسات بالتر حسب الرسومات التنفيذية	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٤٣٣٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	١٥٠٥٥,٠٠	جارى	٥٠,٦٨٨,١٧٩,٥٠		٥٠,٦٨٨,١٧٩,٥٠	
١٠٤٥	بالتر المكعب توريد ونظف رصم خرسانة جاذوة لزوم الأعمدة والفيضان والاكتاف ارتفاع حتى ٢١	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٥٢٥,٠٠	١٥٢٥,٠٠	جارى	٦,٢١١,٥٣٨,٥٠		٦,٢١١,٥٣٨,٥٠	
٤٥٠	بالتر المكعب توريد ونظف رصم خرسانة جاذوة لزوم الأعمدة والفيضان والاكتاف ارتفاع حتى ٢١ م	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣١٣٠,٠٠	١٧٥,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	جارى	١٤,١٢٨,٦١٠,٦٠		١٤,١٢٨,٦١٠,٦٠	
٤٤٦	بالتر المكعب توريد ونظف رصم خرسانة مسبعة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقه الاجهاد ارتفاع حتى ٢١ م	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	جارى	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠		١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	
٥٠	بالطن توريد وتزبيد رصم حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى الطولى حتى ١٢ م بالتر	٤١٤٩٣,٢٩	٣٩٦٣٠	٧٢١,٠٠٠	١٨٥٥,٠٠	٩١٠٥٠,٠٠	جارى	٣٧٧,٧٩٦,٤٠٥,٤٥		٣٧٧,٧٩٦,٤٠٥,٤٥	
٥٢	بالطن توريد وتخليط وتركيب رصم حديد كابتلات عالية الاجهاد من اسلاك عذوة لزوم الهيكل العلوى	١٢٢٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	جارى	٤,٢٦٥,٤٧٤,٨٥		٤,٢٦٥,٤٧٤,٨٥	
٥٥	بالتر المربع عمل طبقه عازلة من البتومين وبيضان على البارذ	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٠٧٢,٠٠	٣٠٨٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠	جارى	٨٨٣,٣٣٨,٠٠		٨٨٣,٣٣٨,٠٠	
٦٥	بالمدد أعمال ترص المياه من القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المذكورة	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠		٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	
١٠٧٣	بالتر المكعب توريد ونظف خرسانة مسبعة لزوم البلاطات على الحوازيق بالتر ارتفاع حتى ٢١ م	٤٨١٦,٨١	١٤٠٠٠	١٥٨٠,٠٠	٢٣٧٠,٠٠	٣٩٥٠,٠٠	جارى	١٩,٠٢٦,٣٩٩,٥٠		١٩,٠٢٦,٣٩٩,٥٠	
٧٤	بالتر المكعب أعمال توريد رصم خرسانة مسبعة (ارباج)	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
١٠٧١	بالتر الطول توريد وتركيب مواسر من الخرسانة المسبعة سيجورات او ما يعادلها قطر ١٠٠ م	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,٤١٩,٩٢		١,١٠١,٤١٩,٩٢	
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المصنع الذى											
مدير المص											

عملية تنفيذ أعمال كوبري المسار على التل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٢٤+١٠٠ بطول ١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ٢٧٠+٣٨ حتى كم ٤٠٠+٣٩ بطول ١,٣٠ كم وعد (٤) ابريق ضمن مشروع

الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة - الممرين - مطروح - القويم)
الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم : ٢٧/١٠٢٢/٢٠٢٣

طبقا لأستمر المفاوضات "٢٧/١٠٢٢/٢٠٢٣"

مستخلص رقم (٦) من ١٢-ديسمبر-٢٠٢٣ حتى ٣١-يناير-٢٠٢٤

مستخلص رقم (٦) من ١٢-ديسمبر-٢٠٢٣ حتى ٣١-يناير-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	القيمة الحالية للمستخلص (جاري ٦)	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق	اجمالي قيمة المستخلص ...	اجمالي الأعمال(جاري ٦)	نوع العمل	رقم البند						
التقويضات													
٥٠	بالهن توريد وربطه ورض حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالتر	٤١٤٩٣,٢٩	طن	٤٠٦٤٠	١٥٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	جاري	٢٩,٠٤٥,٣٠٣,٠٠	١١,٦١٨,١٢١,٢٠	١٧,٤٢٧,١٨١,٨٠	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٥٢	بالهن توريد وتشغيل وتركيب وحفر حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك معدنية لزوم الهيكل العلوي	١٢١٨٧٠,٧١	طن	٢١٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠	جاري	٤٨,٧٤٨,٢٨٤,٠٠	١٩,٤٩٩,٣١٣,٦٠	٢٩,٢٤٨,٩٧٠,٤٠		
	اجمالي الأعمال(جاري ٦)								٧٩٦,٧٣٦,٢٦٨,٧٧		٧٦٥,٦١٨,٨٣٣,٩٧		
	اجمالي قيمة المستخلص ...								٧٩٦,٧٣٦,٢٦٨,٧٧		٧٦٥,٦١٨,٨٣٣,٩٧		
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق								٦٧٤,٦٨٥,٥٥٩,٦٩		٦٣٠,٢٩٠,٢٧٢,٠٩		
	القيمة الحالية للمستخلص (جاري ٦)								١٢٢,٠٥٠,٧٠٩,٠٨		١٣٥,٣٢٨,٥٦١,٨٨		
البينة العامة للطاقم والقيادة													
مدير المكتب الفني		المقر	م / شريف الوفاة	م / الاموم موزة	م / هادي ابو جادي	شركة سويسرا SYSTRA	استشاري العام						
مدير المشروع ٢		م / دلال هادي	م / شريف الوفاة	م / شريف الوفاة	م / شريف الوفاة	م / شريف الوفاة	م / شريف الوفاة						
م / نصر محمد نصر طيخ													

مدير المكتب الفني
م / وليد حديوي HSR
م / وليد حديوي HSR