

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١١) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان
السكة الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزه بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	٤٢٤ ب	٢٠٢٣/١٠/٢٢	١٠٣١٠	مركزي
٢	٤٢٤ ج	٢٠٢٣/١٠/٢٢	١٦٠٥	مركزي
٣	٤٤٦	٢٠٢٣/١١/٧	٥١٢٠	مركزي
٤	١٤٢٤	٢٠٢٣/١٠/٢٢	٦٤٦٥	مركزي
٥	٥٠٠	٢٠٢٣/١٢/١٣	١٧٥٥	مركزي
الاجمالى			٢٥٢٥٥	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٢/٦

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع. ح

عداد (١) حصر أعمال

عدد (١) كشف المهندسين

عدد (١) كشف المعدات

عدد (٢) تجارب معمل الموقع

خط واحة

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس
نصر محمد طيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم الحسابات العامة
رئيس المصادق /
المرفقات /
التاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ٦
التوقيع /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ايماء الي العقد (رقم العقد ٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزه بالامر
المباشر مستخلص رقم (٩)

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

نحيط سيادتكم علما بان كراسه الشروط الخاصه بالعملية عاليه متضمنه التزام المقاول
بتزويد موقع العمل بالاتي :-

- عدد (٣) اجهزه كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعه ليزر A3 وعدد (٣)
كراسي متحركه عدد (٦) علب HD (CD)
- عدد (٢) ماكينة تصوير A3 ماركه زير وكس او HP او ما يماثلها
- عدد (٤) هارد ديسك (3TB) وعدد (٦) فلاشه ٣٢ GB
- عدد (٣) سيارة ملاكي سيدان

وحسبما افاد المهندس المشرف علي العملية (بملاحظات المستخلص) بتواجد الاجهزه في
موقع العملية فعليا .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٢ / ٦

عدد المرفقات ()

عدد (١) العقد

عدد (١) شروط العقد

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طيخ



Handwritten signatures and initials in blue ink.

مصلحة: **الهيئة العامة للغذاء والدواء**

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		١٢,٤٥٥٠
المجملة		١٢,٤٥٥٠



قسم: **التحريات**
المبلغ المستحق إلى: **إلى بنك الدولة للتمويل والقانون**

الطلبات طيه ، أو :
بموجب: **قرار**

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج :
صاحب الحق أو : **إلى بنك الدولة للتمويل والقانون**

يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	م (د) ١٢,٤٥٥٠	قرش ١٢,٤٥٥٠
	إجمالي الأصل	
	بيانات الاستقطاعات	قرش
	عادي	
	إضافي	
	دمغة توقيع	
	قرش	
	رسم الدمغة	
	صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ : _____

(٣) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(٤) علامات المراجع ورئيس المصلحة : _____

روجع في سنة ٢٠١ : _____

يعتمد سحب : _____

شيك : _____

إذن صرف : _____

في سنة ٢٠١ بمبلغ : _____

إمضاءات موظفي الشطب : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم : _____

تحت رقم : _____

رقم : _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____

في سنة ٢٠١ : _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

(٣) سحب : _____

(٤) قيد في سجل : _____

(٥) أدرج في كشف : _____


(٦) استلمت : _____

شيك : _____

إذن صرف : _____

في سنة ٢٠١ : _____

مستخلص رقم (1) جاري
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلى مزمان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات




شاملة المدة من بدء العمل الى 31/1/2024

رقم الرد	نوع العمل	الوحد	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
39	بالمتر المربع لي أعمال م. سات بالبر واليد شامل مما جديعة طبقاً لأمراء الم. باعة	م.م	370,00	630,00	594,00	0,00	594,00	جاري	0,00	219780,00	0,00	219780,00	التقارير (المبني - النصف شهري - الشهري) متواجد بالموقع
40	بالمتر المكعب حفر استكشافي عمالة يدوي في ارض الموقع العام.	3م	90,00	1500,00	1429,00	0,00	1429,00	جاري	0,00	128610,00	0,00	128610,00	البرنامج الزمني متواجد بالموقع
41	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المكشاف العمومية	3م	80,00	2000,00	1507,00	0,00	1507,00	جاري	0,00	120560,00	0,00	120560,00	عدد (5) مهندسون متواجدون بالموقع
45	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي الموقع .	عدد	148000,00	2,00	2,00	0,00	2,00	جاري	50,00	296000,00	148000,00	148000,00	مدير المشروع متواجد بالموقع
46	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بحمولة تصميمية طبقاً 320 طن .	م.ط	3420,00	370,00	2644,00	193,00	2837,00	جاري	0,00	970540,00	0,00	970540,00	المعمل متواجد بالموقع
47	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	4530,00	366,00	366,00	0,00	366,00	جاري	0,00	1657980,00	0,00	1657980,00	مكاتب الإشراف متواجدة بالموقع
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	6550,00	1800,00	1401,00	180,00	1581,00	جاري	0,00	10355550,00	0,00	10355550,00	المعدات متواجدة بالموقع
50	بالعدد عمل تجريد تحميل علي خازوق غير عامل قطر 100 سم .	عدد	1803000,00	1,00	1,00	0,00	1,00	جاري	0,00	1803000,00	0,00	1803000,00	لوحات المشروع متواجدة بالموقع
51	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا التماسكة وشديدة التماسك) بالعمق المطلوب	3م	50,00	7059,00	2127,00	310,00	2437,00	جاري	0,00	121850,00	0,00	121850,00	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة بالموقع
54	بالمتر المكعب ترديد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للإسبسات وحول جسم الكوبري	3م	1450,00	7000,00	1021,00	0,00	1021,00	جاري	0,00	1480450,00	0,00	1480450,00	متوافر عدد (3) سيارة متواجدة تراجع بمعرفة الادارة بالموقع
55	بالر المكعب خرسانة عادية للإسبسات البلاطات الانتقالية والمقارمة المميزة للمكعب القياسي للإسبسات 23 يوم عن 2250 سم/سم2 ولا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3	3م	17650,00	350,00	31,00	4,00	35,00	جاري	0,00	617750,00	0,00	617750,00	تعليمات الامن الصناعي متواجدة بالموقع
56	بالر المكعب ترديد و ردم خرسانة مساحاة للإسبسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية الاسفوتية	3م	2480,00	300,00	101,00	96,00	247,00	جاري	0,00	612560,00	0,00	612560,00	متواجد عدد (3) كمبيوتر + عدد (3) كرسي متحرك + طابعة ليزر + عدد (6) علبه C.D. بالموقع
59	بالمتر المكعب خرسانة مساحاة للإسبسات والاكشاك فوق مقسوط المعدات	3م	3100,00	1000,00	797,00	97,00	894,00	جاري	0,00	2771400,00	0,00	2771400,00	متواجد عدد (2) ماكينة تصوير + (4) هارد ديسك + عدد (6) فلاش 32 جيجا بالموقع
60	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري .	3م	3290,00	679,00	677,00	0,00	677,00	جاري	0,00	2227330,00	0,00	2227330,00	متوافر عدد (1) مراقب بالموقع
62	بالمتر المكعب خرسانة مساحاة لزوم كمرات سابقة الصب لارتفاع يزيد عن 6 م	3م	41050,00	1200,00	918,00	40,00	958,00	جاري	0,00	3932590,00	0,00	3932590,00	
63	بالمتر المكعب خرسانة لارتفاع على خوازيق Slab on Pile والكويستات.	3م	3350,00	5967,00	4632,00	523,00	5154,00	جاري	0,00	1726590,00	0,00	1726590,00	
64	بالمتر المكعب خرسانة مساحاة للحواف الساتدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى	3م	2970,00	500,00	111,00	29,00	140,00	جاري	0,00	415800,00	0,00	415800,00	
65	بالمتر المكعب ترديد و عمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب اجهاد 450 كجم/سم2 والايزيد محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3	3م	25900,00	1300,00	691,00	66,00	757,00	جاري	0,00	1960630,00	0,00	1960630,00	
66	بالطن ترديد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 تنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري .	طن	29000,00	6000,00	4034,00	409,00	4443,00	جاري	0,00	12884700,00	0,00	12884700,00	
69	بالمتر المسطح ترديد و عمل دهانات مضادة للأكسدة ذات اساس اكريليك Anticarbonation لعزل جسم الكوبري	2م	1050,00	25000,00	22502,00	0,00	22502,00	جاري	25,00	2322710,00	590677,50	1772032,50	
70	بالعدد ترديد وتركيب ركائز بدون جوانات حمولة 300 طن من النيوبرين	عدد	33000,00	163,00	130,00	0,00	130,00	جاري	0,00	4290000,00	0,00	4290000,00	
73	بالمتر المكعب ترديد و عمل طبقة احلال يتريه من السن والرمل بنسبه (1:2) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن 25 سم بعد الدمك	3م	300,00	10000,00	983,00	123,00	1106,00	جاري	0,00	331800,00	0,00	331800,00	

المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني

مهندس / وائل محمود أحمد



استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن

مدير المشروع



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

مهندس / أمين محمد السيد



المحاسب

مدير عام الشؤون المالية

استاذ / مصطفى عبد الجواد



مدير عام المشروعات

مهندسة / جهاد محمد سعد

التوقيع / ٤

يعتمد

للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية

التوقيع



مهندس / نصر محمد نصر طنبخ

مستخلص رقم (1) جاري
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

شاملة المدة من بدء العمل الى 31/1/2024

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
رابعاً :- أعمال الكهرياء													
77	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود انارة الطرق فردي بار ترفع 10م قطر 200/75 من الحديد المجلفن	عدد	٢٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	
79	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع 4 × 25 مم 2 من الألمنيوم XLPE/STA بمر داخل مسورة 2.5 PVC بوصة	م.ط	٤٢٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٠,٠٠٠	٦٤٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٢,٠٠٠	
80	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع 1 × 16 مم EARTH من الألمنيوم	م.ط	٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٥,٠٠٠	٦٦٥,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٥,٠٠٠	
81	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة 150 وات لأعمدة الانارة	عدد	٩٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢,٠٠٠	
85	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات PVC قطر 3 بوصة	م.ط	٢٦٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	
سادساً :- أعمال صرف الامطار													
90	بالمقطوعة لكل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	مقطوعة	٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	
أعمال التشوينات													
1	بالمتر الطولي توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٩,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٤٠٩,٠٠٠	جاري	٤٠,٠٠٠	١١٨٦١,٠٠٠	٤٧٤٤٤,٠٠٠	٧١١٦٦,٠٠٠	
الاعمال الخاصة بمبنى المرور													
91	بالمتر الممسوح أعمال دهانات حوائط ببوية البلاستيك علي ان يكون البلاستيك المستخدم من GLC او باكين و تقدم العينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل كل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م2	٧٠,٠٠٠	٩٤٣,٠٠٠	٩٤٣,٠٠٠	٩٤٣,٠٠٠	٩٤٣,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٦٥٩٧٦,٤٠	٠,٠٠٠	٦٥٩٧٦,٤٠	
92	أعمال توريد وتركيب قاعدة حمام بلدي من اجود الانواع من الفخار المطلي صيني فرز اول ذات مازوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطية والسلسلة الفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف وبتي اقرب غرفة تفتيش وفك القديم ان وجد وكل مايلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	
93	أعمال توريد وتركيب حوض حمام غسيل ايدي من فخار المطلي صيني فرز اول مقاس (0.60 م * 0.45 م) علي ان يكون من اجود الانواع (ديورافيت او كليبتر) او مايمثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتي اقرب سيفون ارضي او جاليتراب او عمود صرف وفك القديم ان وجد وكل مايلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	
94	أعمال توريد وتركيب حوض مطبخ فتحة واحدة من الاستانلسستيل فرز اول مقاس (1 * 0.45 م) من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه والصرف حتي اقرب جاليتراب او سيفون ارضية والسيفون من البلاستيك سوستة قطر 2 بوصة وفك الحوض القديم وكل مايلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
95	أعمال توريد وتركيب خزانة بنية 1/2 " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل مايلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	
96	بالمتر الممسوح اعمال ازالة سيراميك الارضيات والحوائط والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع الي المقالب العمومية وكل مايلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة	م2	٥٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	
97	اعمال توريد وتركيب سيراميك ارضيات مقاس (30 * 30 سم) فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية الحمامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعمل وزارة من البلاط بكامل الدائر وكل مايلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م2	٢٥٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٧٩٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٩٢٥,٠٠	
98	اعمال توريد وتركيب سيراميك حوائط باي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية الحمامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل مايلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م2	٢٧٥,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	
99	باكجم توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للابواب والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتنبيت والدهان بوجهين بريمر وجهين ببوية الاكية باللون المطلوب وكذلك الكواكين باللون المطلوب والمفصلات مخروطة والخردوات وكل مايلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للشروط	باكجم	٣٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٠,٠٠٠	
100	اعمال دهان دهان وجة نظافة للغرفة السفلية وتركيب وحدة اضاءة ودهان السقف الصاج وسد فحاته ودهان المدخل وحوائط السلم	مقطوعة	٨٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	



يعتمد
للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية
التوقيع
مهندس / نصر محمد نصر طهينج


المحاسب /
مدير عام الشؤون المالية
استاذ / مصطفى عبد الجواد
مدير عام المشروعات
مهندسة / جهاد محمد سعد
التوقيع / ١٤

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
مهندس / أيمن محمد السيد
التوقيع

استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن
مدير المشروع
مهندس / وائل محمود احمد
التوقيع

المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات
مهندس المكتب الفني
مهندس / وائل محمود احمد
ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات
عضو الاتحاد المصري للهندسة والمقاولات
كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس
التوقيع
مدير المشروع
مهندس / بيلي صلاح البيلي

مستخلص رقم (11) جاري
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/31
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات



شاملة المدة من بدء العمل الى 31/1/2024

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
101	بالعدد اعمال توريد وتركيب مخرج انارة في الاسقف المعلقة الاسقف الخرسانة والبند يشمل توريد السلك والدويل ديكور والمبات وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	300,000	20,000	20,000	0,000	20,000	0,000	600,000	0,000	600,000	جاري
102	بالمقطوعة اعمال ضبط لوحة الكهرباء و دق وتركيب الكتل العمومي للوحة الكهرباء العمومية للدور شامل توريد القواطع اللازمة وقواطع التكييفات و دق الكابل الرئيسي وتوريد غطاء خشبي للوحة	مقطوعة	19000,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	19000,000	0,000	19000,000	جاري
103	بالعدد تركيب كشاف 120 سم توريد المالك والبند يشمل عمل مخرج الانارة وتوريد السلك اللازم وايضا صيانة الكشاف المستعمل المورد من لمبات وتراانس او لمبات على التيار المباشر وكل مايلزم لنهوا الاعمال	عدد	800,000	8,000	8,000	0,000	8,000	0,000	6400,000	0,000	6400,000	جاري
104	بالعدد توريد وعمل مخرج تكييف لزوم غرف السادة الطباط من سلك ترموبلاستيك 4 مم مناسب وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	500,000	3,000	3,000	0,000	3,000	0,000	15000,000	0,000	15000,000	جاري
105	بالمقطوعة اعمال مراجعة البرايز القديمة واعادة تشغيل الموجود و دق الاسلاك اللازمة للتوصيل بند بديل بند رقم (6) ف المقاييس الاصلية	مقطوعة	150,000	20,000	20,000	0,000	20,000	0,000	30000,000	0,000	30000,000	جاري
106	بالعدد اعمال ترميم ابواب الغرف بتركيب اوجه ام دي اف جاهزة للوجهة والظهر والبند يشمل توريد وتركيب الواجهة وترميم الباب نظرا لوجود كسور في الحلق والباب وايضا توريد الاكسسوار الناقص من كالون واوكر محلي واعادة تركيب الابواب وعمل اطار في الواجهة الخارجى من سدايب 2*1 سم و تركيب ريم صمود و بروف ابواب الحمامات	عدد	870,000	15,000	13,000	0,000	13,000	0,000	11310,000	0,000	11310,000	جاري
107	بالمقطوعة اعمال تنظيف وتسيك الالوميتال الخاص بالشبابيك بالمكان البند لايشمل اى توريدات	عدد	250,000	14,000	14,000	0,000	14,000	0,000	35000,000	0,000	35000,000	جاري
108	بالعدد اعمال توريد وتركيب باب اكرديون لزوم الحمام الخاص بغرفة قائد الوحدة البند شامل التوريد والنقل ومصنعية التركيب والقص على منسوب الباب وعمل معبرة كونتر بمنسوب العتب للتثبيت	عدد	600,000	3,000	1,000	0,000	1,000	0,000	6000,000	0,000	6000,000	جاري
109	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب اسقف معلقة من البلاطات الجبسية لزوم الطرقات والغرف مقاس 60 * 60 سم	م2	100,000	3,000	3,000	0,000	3,000	0,000	6000,000	0,000	6000,000	جاري
110	بالمقطوعة توريد وتركيب الواح جبسية لزوم مرمرات الغرفة اسفل السلم وحمام قائد الوحدة	مقطوعة	120,000	5,000	5,000	0,000	5,000	0,000	39000,000	0,000	39000,000	جاري
111	بالعدد اعمال توريد و دهان الابواب باللون المطلوب	عدد	30000,000	15,000	13,000	0,000	13,000	0,000	800,000	0,000	800,000	جاري
112	بالمقطوعة اعمال مرمرات من مباني و بياض وضبط السوك وخلفه طبقا لتعليمات المهندس المشرف	مقطوعة	800,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	16000,000	0,000	16000,000	جاري
113	بالعدد اعمال تاسيس وتركيب مبولة توريد المالك والبند يشمل تاسيس البند وتنظيفه دون توريد المبولة طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	800,000	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	16000,000	0,000	16000,000	جاري
114	بالمقطوعة اعمال توريد وتركيب قرصة رخام لزوم حوض الاوفيس مقاس 1.27 * 0.60 م من رخام محلي شامل التنطيط وتركيب الوزره لغرفة قائد الوحدة وكل مايلزم طبقا لاصول الصناعة وتعليمات	مقطوعة	800,000	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	18000,000	0,000	18000,000	جاري
115	بالعدد اعمال تاسيس وتركيب دش لزوم الحمامات للعساكر بناء ع طلب قائد الوحدة تاسيس خارج الحائط البند شامل توريد الخلط والسماة	عدد	900,000	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	500,000	0,000	500,000	جاري
116	بالعدد اعمال تاسيس وتركيب سخان كهرباء توريد المالك بالحمامات	عدد	500,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	800,000	0,000	800,000	جاري
117	بالعدد اعمال تنطيط حمام قائد الوحدة والبند يشمل توريد الاكسسوار الناقص وعمل الصيانة اللازمة للحمام وفك وتركيب السخان وخلط الدش وعمل التوصيل اللازم من الوصلة الرئيسية لضغط	عدد	800,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	20000,000	0,000	20000,000	جاري
118	بالعدد فك وتركيب جهاز التكييف من مكان خرج الوحدة ونقلها الى الوحدة واعادة شحنها وعمل الصيانة اللازمة	مقطوعة	500,000	4,000	4,000	0,000	4,000	0,000	10000,000	0,000	10000,000	جاري
119	بالمقطوعة اعمال فك الكاميرات ونقلها الى المبنى المؤقت بناء ع طلب قائد الوحدة	مقطوعة	1000,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	500,000	0,000	500,000	جاري
120	بالمقطوعة اعمال فك الابواب الخشبية والالوميتال ووحدات الاضاءة والمراوح لنقلهم الى المخازن الخاصة بهم وفك واعادة تركيب الكولدير وعمل التوصيلات اللازمة وتوريد وتركيب سخان كهرباء جنيديمار كة فريش 40 لتر	مقطوعة	500,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	196290893,90	5483077,50	201773971,40	


الاجمالي (بالجنيه)

الاجمالي العام بالجنيه

المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني


مهندس/ وائل محمود أحمد



استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن

مدير المشروع

مهندس/ وائل محمود احمد




المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

مهندس/ أيمن محمد السيد

التوقيع/



المحاسب/

مدير عام الشؤون المالية

استاذ/ مصطفى عبد الجواد

مدير عام المشروعات

مهندسة/ جهاد محمد سعد

التوقيع/ ع



يعتمد

للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية

التوقيع/



مهندس / نصر محمد نصر طيبخ