

مستخلص رقم (١) جاري

٢٠٢٥/٢/٩ الى ٢٠٢٥/٢/٦ المدة المأمولة

٢٠٢٥/٢/٦ الموعد استلام تاريخ

تنفيذ شركه:- الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة

٦٧١/٢٤/٢٥/٢٠٢٠ رقم العقد

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالماضية	السعر بعد المقاومة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في تمت في خلال المدة	جارى او نهائى	استقطاع او عجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع	الملحوظات
١	بالmeter المكعب اعمال تحويل ونقل اربية صالحة للردم	٣٩	٢٠٢٨١,٢٨	٥٢,٦٦	-	-	-	جارى	٠٠٠	٠٠٠	براءى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدون/فى التامين متواجد عدد (٢) لوحات المشروع متواجدة
٢	بالmeter المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصبله المتدريجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٤٦ كم	٣٩	١٧٥٠٠	٣٦٨,٢	-	١١٢٠٠	١١٢٠٠	جارى	٤١٢٣٨٤٠,٠٠	٤١٢٣٨٤٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة الافتات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
٣	بالmeter المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القالمة معا	٢٩	٨٠٥٠٠	٧٨	-	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	جارى	٣٩٠٠٠٠,٠٠	٣٩٠٠٠٠,٠٠	معدات التنقية متواجدة طبقاً للبرنامج الزميـن/البنـاج الزـمنـي متـواجـدـه
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٩	٢٤١٥	٣٩٠	-	١٤٩٠	١٤٩٠	جارى	٥٨١١٠٠,٠٠	٥٨١١٠٠,٠٠	خطـة ضـيـطـجـة جـودـة متـواجـدـه عـدـد (٢) سـيـارـة غـير متـواجـدـه مـعـدـل (١ـكـجم /٢ـمـ)
٥	بالmeter المسطح اعمال انشاء طبقه تثrip من البيتومين السائل متـوسـط الطاـبـاـر MC30 ٢ـمـ	٢٩	٨٠٥٠٠	٥٠	-	٤٣٠٠	٤٣٠٠	جارى	٢١٥٠٠٠,٠٠	٢١٥٠٠٠,٠٠	التقرير المبدى متـواجـدـه وـفـيـة التـامـين متـواجـدـه الـقاـبـرـاـت الشـهـرـيـهـ وـالـأـسـوـعـيـهـ متـواجـدـه
٦	بالmeter المسطح اعمال توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسـمـك ٦ سـمـ بعد الدـنمـك	٢٩	٨٠٥٠٠	٣١٩	-	٤٢٠٠	٤٢٠٠	جارى	١٣٣٩٨٠٠,٠٠	١٣٣٩٨٠٠,٠٠	اكـافـاـتـ وـالـمـيـوـلـ الجـانـبـيـهـ
٧	بالmeter المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عاديـة سـمـك ١٥ سـمـ لـحـمـاـيـةـ	٢٩	٥١٠٠	٤٥١	-	٤٥٠	٤٥٠	جارى	٢٠٢٩٥٠,٠٠	٢٠٢٩٥٠,٠٠	عـدـمـ قـيمـة رـسـومـ الكـارـتـةـ وـالـمـاـزوـنـ طـبـقـاـ لـلـاـنـحـةـ الشـرـكـةـ الـوطـنـيـهـ طـبـقـاـ لـلـقـالـمـةـ المـوـحـدـهـ
٨	بالmeter المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عاديـة لـلـقـدـمـاتـ	٣٩	١٥٠٠	٣١٩٥	-	٨٥٠	٨٥٠	جارى	٢٧١٥٧٥٠,٠٠	٢٧١٥٧٥٠,٠٠	كـاجـيـ
* عـدـمـ قـيمـة رـسـومـ الكـارـتـةـ وـالـمـاـزوـنـ طـبـقـاـ لـلـاـنـحـةـ الشـرـكـةـ الـوطـنـيـهـ طـبـقـاـ لـلـقـالـمـةـ المـوـحـدـهـ											
	* بالmeter المسطح اعمال توريد وفرض طبقة اسفلت	٢٩	٣	-	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	جارى	١٢٦٠٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠	
	* بالmeter المكعب اعمال توريد وفرض طبقة اساس من الاحجار الصبله	٣٩	٢٥	-	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	جارى	٢٨٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	
	الاجمالي								٣٤٥٣٤٠٩٠,٠٠	٣٤٥٣٤٠٩٠,٠٠	

الجهة المالكة

٢٠٢٥ / / تحريرافي:

دير عام التنفيذ والصيانة

المحاسب

مدير المشروع

مهندس المشروع

مهندس الشركه المنفذه

رئيس الادارة المركزية

عماد حسین

مدير عام الشئون المالية



٣٤٥٣٤٠.٩.	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
٣٤٥٣٤٠.٩.	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا(٦١-٦٢-٦٣)

الاستقطاعات	
١٧٢٦٧٠٤.٥	تأمين
٨٢٩٢١٨٠٢	دمغات
٨٠١٠	معمل قنا
١١٢١٤	%١٤
٢٠٠٠٠	خصم عدم وجود عدد ٢ سيارة لمدة ٤ ايام
٢٥٨٥٠٥٤.١	جملة الاستقطاعات

٢٥٨٥٠٥٤.١	الاستقطاعات
٣١٩٤٩٠٣٥.٩	الصافي



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوى الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة ثانية من الكم ٣٢.١٥٠ إلى الكم ٢٣.٩٠٠ بطول ٨.٢٥ كم تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٦٧١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلاوا بقبول فائق الاحترام ،،

٢٠٢٥ / ٢ / ٩ تحريرا

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات : _____
عدد ()

السيد المهندس نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ١ عن عملية
أهدا تطوير ورفع كفاءة طرق قطط / لفقر سليم هو تفاصيل مع طرق المصير العرائش
البر (رفع كفاءة ونفاذ الماء) ٢٤,٩٠٠ الف ل.م ٨٥,٤٠٠ الف ل.م بقيمة ٧٣,٧٠٠

عن شهر يناير ٢٠٢٥ وبيانه كالتالي:

الاستقطاعات

ق	جنيه
تأمين ٥%	<u>٢٤٥٤٤٩٠/-</u>
دمغات	<u>—</u>
خصم معمل المنطقة	<u>٢١٩٦٩٤٥,٩٠</u>
المستحق صرفه - <u>٤٧٥٤٤٩٠/-</u>	<u>٤٧٥٤٤٩٠/-</u>
جملة الاستقطاعات	<u>٢٠٨٥٠٥٤١٠</u>
	<u>—</u>

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتذكير باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/
الخط المأذون له بالصرف الفرم بخط المل
وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضيلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس الادارة المركزية

مهندس / عماد حسین

٢٠٢٥/٢/٩ تحريرا

عدد (١) استماره ٥٠٤.٢

عدد (٢) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة

٢٢٦٢/٦١

استمارة لاعتماد المصرف

(١)

مصلحة الضرائب والآثار

قسم ضرائب وآثار

المبلغ المستحق إلى جمهورية مصر العربية للفترة - بموجب حكم

الطلبات طيبة أو

بموجب

الحكم رقم

صدر مراجعته ووُجِد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير

رقم

رقم

التاريخ

جنية

قرش

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم			
عدد المرفقات	بيانات	فرش	جنية	فرش	جنية
		بنك	فرع	بنك	فرع
٢	٢١٩٦٩٠٢٥٩٠	٢١٩٦٩٠٢٥٩٠	٢١٩٦٩٠٢٥٩٠	٢١٩٦٩٠٢٥٩٠	٢١٩٦٩٠٢٥٩٠
	بيانات الاستقطاعات				
	عادى (إضافى) دمثة توقيع				
	قرش جنية قرش جنية قرش				
	رسم الدمثة				
	صافى القيمة المطلوب صرفها				

رئيس المصلحة

رجوع

٣٠٨٩

سنة

٩١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتذاكر

الإمضاء

بتاريخ

الإبرادات

(أ) يأن المبلغ مضان بحساب

(ب) يعتمد حسب

ـ إذن صرف

ـ شيك

ـ سنة

ـ روجع ، فى

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٠٤.٢٠٢٤.٢٠٢٤.٢٠٢٤

ـ توقيع الكاتب المنوط السجل



وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

ـ

(د) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤.٢٠٢٤.٢٠٢٤)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة (مضاء الكاتب المنوط

ـ امضاءات موظفى الشطب

ـ شيك / إذن صرف رقم

ـ امضاء الكاتب المنوط

ـ امضاءات الموظفين الشطب

ـ الشيكات / الحالات تحت رقم

ـ امضاء الكاتب المنوط

ـ امضاءات الموظفين الشطب

ـ شيك / إذن صرف امضاء طالب أو كاتب الشطب

ـ في سنة

ـ الخطم ذو التاريخ (٣) سحب

ـ قيد أو سجل

ـ ادرج في كشف

ـ استلمت

