



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٤ /
التاريخ: / /

بخصوص

عملية : تنفيذ اعمال تطوير وصيانة كوبري الباجور
تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد: .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جاري للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة
الاعمال مبلغ (١٧٣٩٨٠٩٥.٦٦ جنيه)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٠٢٥/٢/٦
مرفقات

(٤) مستخلص اصل + ٣ صور
(١) استمارة ٥٠ ع. ح

احمد مجود

(
شيماء احمد عامر

التوقيع
مهندسة/

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

هنا
مكرم

[illegible]

رئيس القسم

2.2 _____

تقيد في السجل برقم: _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد	١٣٧					الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات	بيانات					نوع الخصم					
عملية تنفيذ أعمال تطوير وصيانة محور الباجير العلوي عقد (١٩٠١/١٩٠٢) (٢٢٤/٢٢٤)						قش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
						٦٦	١٠٩٥	١٧٢٩			
						٦٦	١٠٩٥	بجهازي الأصل			
بيانات الاستقطاعات						قش	جنيه	٢٠٧٤٠٨٩			
عادي إضافي دمغة توقيع						١٠٩٢٤		٦١٦			
قش جنيه قش جنيه قش											
رسم الدمغة											

الختم ذو التاريخ



۲۲۰

علامة

فی

فقط وقتی کہ صفحہ ۷۲ ملینا اور لکھنا وارہو
مزید الفاؤں میں لکھنا چاہیے

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الابرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____ الختم ذو التاريخ

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب الموقوف : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيخ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 ابن صف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات ، قـ : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

رقم البند	نوع العمل	اللفة		الوحدة	الكمية حسب المقايمة المحلة (١)	مقدار العمل السابق اجره	مقدار الاصال التي تمت خلال الصدّة	مقدار الاصال التي تمت حتى الآن	جاري أم ختامي	جولة مقدار الاصال التي تمت حتى الآن (جنيه)	الاستقطاع أو الحجز		البقي بعد الاستقطاع		ملاحظة
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب الصومية	٩٠	٣م	٨٠٠	٢٧٧	٧٣	٣٥٠	جاري	٣١٥٠٠	٠			٣١٥٠٠	٠	١- براعي تطبيق جميع بنود القطر .
٤	بالمتر المكعب حفر في التربة المتناسكة وشديدة التماسك بالعق المطلوب لزوم الأساسات	٨٠	٣م	٤٠٠	١٤٠	٠	١٤٠	جاري	١١٢٠٠	٠			١١٢٠٠	٠	٢- المهندسون والمراقبين متواجدون
٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عالية للرسفة والبردورات وقدمات النيوجرسي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣	٢٣١٠	٣م	٨٠٠	٢١٠	٧٥	٢٨٥	جاري	٦٥٨٣٥٠	٠			٦٥٨٣٥٠	٠	٣- مكتب جهاز الاشراف متواجد بالموقع بكافة المشتريات
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي (super structure) والكويصة والاجزاء المنهارة .	٤٠٨٥	٣م	٤٢٠٠	١٤٠٠	٤٣٠	١٨٣٠	جاري	٧٤٧٥٥٥٠	٠			٧٤٧٥٥٥٠	٠	٤- الامن الصناعي ووسائل السلامة المرورية متواجدة .
١١	بالمتر الطولي حقن الشروخ النافذة أو الممتدة داخل العناصر الإنشائية الخرسانية الكبري (خوازيق- اعمدة- كمرات- بلاطة... الخ) بمادة ايبوكسية او بمادة غير قابلة للتكماش	٤٢٤٠	مط	٩٠٠	٣٨٠	١٨٥	٥٦٥	جاري	٢٣٩٥٦٠٠	٠			٢٣٩٥٦٠٠	٠	٥- لوحات المشروع متواجدة.
١٤	بالمتر المصطح أعمال صلب الجزء الطوي للكوبري كمرات وبلاطات حتى ارتفاع ٤ متر والبند يشمل الشدات والروافع الهيدروليكية والدعامات المساعدة وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا	٨٠٠	٢م	٩٠٠٠	٥٢٠٠	١٠٥٠	٦٢٥٠	جاري	٥٠٠٠٠٠	٠			٥٠٠٠٠٠	٠	٦- البرنامج الزمني متواجد.
١٥	بالحد تخريم وترزيق اشبار حديد تسليح باي قطر ويشمل التثبيت بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية	٦٥	عدد	٩٩٩٩٧	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	جاري	٣٢٥٠٠٠٠	٠			٣٢٥٠٠٠٠	٠	٧- التقارير المبينة متواجدة.
١٦	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى ١٢م	٥٣٠٠٠	طن	١٢٩٥	٥٧٥	١٤٣	٧١٨	جاري	٣٨٠٥٤٠٠٠	٠			٣٨٠٥٤٠٠٠	٠	٨- تقارير الجودة متواجدة.
١٧	الطن توريد وتركيب الواح او زوايا معدنية لترميم وتدعيم الاجزاء الخرسانية (اعمدة- كمرات- بلاطات- كوابيل... الخ)	٨٢٠٠٠	طن	١	٠,٢٢	٠	٠,٢٢	جاري	١٨٠٤٠	٠			١٨٠٤٠	٠	٩- التقارير الشهرية متواجدة .
٢١	بالمتر الطولي فك وتقطيع الدرابزين المعني من اي نوع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لتعليمات المهندسين المشرف .	٢٥٠	مط	٢٥٠٠	١٠٧٠	٣٦٠	١٤٣٠	جاري	٣٥٧٥٠٠	٠			٣٥٧٥٠٠	٠	١٠- وثيقة التأمين متواجدة .
٢٢	بالمتر الطولي تركيب الدرابزين المعني القديم من اي نوع	١٢٥٠	مط	٢٥٠٠	٨٥٠	٤٠٠	١٢٥٠	جاري	١٥٦٢٥٠٠	٠			١٥٦٢٥٠٠	٠	١١- معدات العملية متواجدة
٢٣	بالمتر الطولي مراشمة ودهان درابزين (اي نوع) لجسم الكوبري	١٧٠	مط	٢٥٠٠	٨٥٠	٥٥٠	١٤٠٠	جاري	٢٣٨٠٠٠	٠			٢٣٨٠٠٠	٠	١١- براعي خصم رسوم محل المنطقة .
٣٠	بالمتر الطولي فك فواصل التمدد الانشائية للكباري ونقلها الى مخازن الهينة.	٢٥٠	مط	٢١٠	٧٠	١٠	٨٠	جاري	٢٠٠٠٠	٠			٢٠٠٠٠	٠	١٢- تم توريد عدد ٢ ماكينة تصوير ٢ + برنامج مشاركة .
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٤ بوصة	٣٠٠	مط	٥٠	٢٤٠	٢٤٠٠	٠	جاري	٠	٠			٠	٠	
٣٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (تويجرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٥٥٠	مط	٦٠٠	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	٨٢٥٠٠	٠			٨٢٥٠٠	٠	
٤٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات	٢١٠	٣م	١٠٠٠	٢٢٠	١٥٠	٣٧٠	جاري	٧٧٧٠٠	٠			٧٧٧٠٠	٠	
٤٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب الصومية	٦٩	٣م	١٦٠١	٣٠٠	١٩٠	٤٩٠	جاري	٣٣٨١٠	٠			٣٣٨١٠	٠	
٤٦	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٣٥,٦	٢م	٣٠٠٠	٧٥٠	٤٨٠	١٢٣٠	جاري	٤٣٧٨٨	٠			٤٣٧٨٨	٠	
٤٧	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين المسائل سريع التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	١٢	٢م	٢١٠٠٠,١٧	٣٦٠٠	١٢٠٠	٤٨٠٠	جاري	٥٧٦٠٠	٠			٥٧٦٠٠	٠	
٤٨	بالمتر المصطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	٢٠٨	٢م	٣٠٠٠	٧٧٠	٤٦٠	١٢٣٠	جاري	٢٥٥٨٤٠	٠			٢٥٥٨٤٠	٠	
٤٩	بالمتر المصطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك	١٩٣,٣	٢م	١١٢٥٠	١٥٠٠	٣٣٠٠	٤٨٠٠	جاري	٩٢٧٨٤٠	٠			٩٢٧٨٤٠	٠	
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل نحاس ثيرمو بلاستيك قطاع ٣*٢ مم نحاس ثرمو بلاستيك	١٣٠	مط	١٤٢٥٠	٤٧٠	٢٠٠	٦٧٠	جاري	٨٧١٠٠	٠			٨٧١٠٠	٠	
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٣*٥ مم ٢ المونوم مسلح	٦٠٠	مط	٢٥٠٠	٩٧٠	٣٥٠	١٣٢٠	جاري	٧٩٢٠٠٠	٠			٧٩٢٠٠٠	٠	
٦٤	بالحد نقل وفك الأعمدة القديمة ونقلها الى مخازن الهينة	٢٠٠٠	عدد	٢٥٥	١١٠	٤٨	١٥٨	جاري	٣١٦٠٠٠	٠			٣١٦٠٠٠	٠	
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير pvc قطر ٤"	٥٠٠	مط	٣٠٠٠	٠	١٨٤٠	١٨٤٠	جاري	٩٢٠٠٠٠	٠			٩٢٠٠٠٠	٠	
٦٦	بالحد توريد وتركيب اختيار كشاف شوارع بدرجة حماية IP ٦٥ لمبة ١٥٠ وات ليد.	١٠٠٠٠	عدد	٦٠	٠	١٧	١٧	جاري	١٧٠٠٠٠	٠			١٧٠٠٠٠	٠	
٦٩	بالحد/ توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية داخل العמוד من البكاليات سمك ١ سم وبها مفتاح احدى A ١٠	٩٠٠	عدد	١٦٠	٤٠	٢٠	٦٠	جاري	٥٤٠٠٠	٠			٥٤٠٠٠	٠	
٧٠	بالحد مراشمة ودهان عמוד الاشارة ببيوية الهرقش حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	١٥٠٠	عدد	١٦٠	٤٠	٢٠	٦٠	جاري	٩٠٠٠٠	٠			٩٠٠٠٠	٠	
٧١	بالحد توريد وتركيب غرفة تفتيش امام كل عמוד بمقاس ٢٥*٤٠ سم مما جيعه طبقا للمواصفات	١٠٠٠	عدد	١٦٠	٤٠	٣٨	٧٨	جاري	٧٨٠٠٠	٠			٧٨٠٠٠	٠	
٧٢	بالحد/ توريد وتركيب باب لعמוד الاشارة بمقطع مناسب ومحمل على البند التثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.	٣٥٠	عدد	١٦٠	٣٠	٣١	٦١	جاري	٢١٣٥٠	٠			٢١٣٥٠	٠	
٧٤	بالحد فك ونقل كشافات اشارة الى مخازن الهينة	٣٠٠	عدد	٢٥٥	١١٠	٤٥	١٥٥	جاري	٤٦٥٠٠	٠			٤٦٥٠٠	٠	
٧٥	بالحد نقل وتركيب كشافات اشارة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف .	٤٠٠	عدد	١٦٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	١٦٠٠٠	٠			١٦٠٠٠	٠	
٧٦	بالحد نقل وتركيب اعمدة اشارة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف .	١٧٠٠	عدد	١٦٠	٤٠	٢٠	٦٠	جاري	١٠٢٠٠٠	٠			١٠٢٠٠٠	٠	
٧٧	بالقطوعة عمل قاعدة خرسانية مسلحة بابعاد ٥٠ x ٥٠ x ٥٠ سم واللفة تشمل حديد التسليح والجويوط والبليات سمك ١٢ مم وعداية الكابلات داخل القاعدة طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	٢٥٠٠	مقطوعة	١٦٠	٤٠	٢٠	٦٠	جاري	١٥٠٠٠٠	٠			١٥٠٠٠٠	٠	
البند الغير مثيلة والاضافية طبقا لمتطلبات التنفيذ															
١	بالحد توريد وتركيب مواسير قطر ١٢ بوصة من البلاستيك PVC بضغط تشغيل ٦ جو بطول ١,١٠ م مسدودة من الاتجاهين لمنع دخول الخرسانة داخلها	١٣٠٠	عدد	١٠٠	٩٢	٠	٩٢	جاري	١١٩٦٠٠	٠			١١٩٦٠٠	٠	
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجورات قطر ٥٠ سم	١٩٤٤	مط	٧٠	٦٢	٠	٦٢	جاري	١٢٠٥٢٨	٠			١٢٠٥٢٨	٠	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للبلابة الطوية بالكمرات الصندوقية باستخدام المعدات الثقيلة ونقل ناتج التكسير من داخل الكمر الصندوقي الى اسفله و اعاده نقله الى منطقة التشوين بالموقع ثم نقله الى المقالب الصومية	٥٨٠	٣م	٤٠٠٠	١٤٥٠	٤٨٠	١٩٣٠	جاري	١١١٩٤٠٠	٠			١١١٩٤٠٠	٠	
٤	بالحد عمل اختبار Core test للعناصر الإنشائية للكوبري القائم	٣١٠٠	عدد	٧٠	٦٥	٠	٦٥	جاري	٢٠١٥٠٠	٠			٢٠١٥٠٠	٠	
ملاحظة على حق انتفاع وتحميل ونقل حديد خرده ناتج تكسير وإزالة البلاطة الطوية لكوبري الباجور .															
١	بالطن حق انتفاع وتحميل ونقل حديد خرده ناتج عن تكسير وإزالة البلاطة الطوية لكوبري الباجور وكل ما يلزم لنهوه العمل .	١٣٣١٠٠	طن	٣٦٢	١٤٧,٤	٣٢,٦١	١٨٠	جاري	٢٣٩٥٨٠٠٠	٠			٢٣٩٥٨٠٠٠	٠	
الإجمالي															
التشوينات															
١٦	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى ١٢م	٥٣٠٠٠	طن	١٣٦٤	٢٥٠	٥٥	٣٠٥,٠٠	جاري	١٦١٦٥٠٠٠	٠	٦٤٦٦٠٠٠	٠	٩٦٩٩٠٠٠	٠	يتم عملية (٤٠ %) لحين التركيب .
الإجمالي العام (جنيه)															
٧٢٢٥٨٤٩٦,٠٠															

تمت عملية مبلغ (٢٥٠٠٠٠) فقط في عشرين الفه من
منه لاسب (٩٩) وذلك للمراقبة بالمرور لطيف .



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وأقرها
المحاسب /
تحريرا في سنة ٢٠٠
على حساب

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير علم المشروعات

مهندس العمليه
أقر بصحة تلك
ملاحظات نهائية
بمبلغ إلى المفلول مبلغ

مهندس الشركة

تحريرا في

