



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٤ /
التاريخ: / /

بخصوص

عملية : تنفيذ اعمال تطوير وصيانة كوبري الباجور
تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد: .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جاري للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة
الاعمال مبلغ (١٧٣٩٨٠٩٥.٦٦ جنيه)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٠٢٥/٢/٦
مرفقات

(٤) مستخلص اصل + ٣ صور
(١) استمارة ٥٠ ع. ح

احمد مجود

(
شيماء احمد عامر

التوقيع
مهندسة/

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

هنا
مكرم

[illegible]

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2 _____

الطلبات طيه ، أو :
مستخلص ٢ جاري } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم } **البنك الوطني للتوفير** (بإملاء) ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	١٣٧					الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات	بيانات					نوع الخصم					
عملية تنفيذ أعمال تطوير وصيانة محور الباجير العلوي عقد (١٩٠١/١٩٠٢) (٢٢٤/٢٢٤)						بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
									١٧٢٩	١٠٩٥	٦٦
						١٧٢٩ ١٠٩٥ ٦٦					
بيانات الاستقطاعات						قرش جنيه					
عادي إضافي دمغة توقيع قرش جنيه قرش جنيه						١٠٩٥ ٦٦					
رسم الدمغة						١٠٩٥ ٦٦					

الختم ذو التاريخ

علامة

فی

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الایرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤١٠هـ - ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ٤ ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صرف

(٤) قيد فى سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات

مفردا و امتدادی قولیتها

(4)

وحي لعل في هذا



تقوا الله

مستقلاً

9.9

(b) (1) 12/1/1992

ففي اجتماعه مع منتظا



٤٩ و ز ل ا ل ع ر ا ف ب



دستورالعمل : : شماره : (1)

(فصلنامه علمی و پژوهشی) ۲۲ فصلنامه علمی و پژوهشی ۲۲

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a copy of the original letter, and is signed by Abraham Lincoln.

مجلس الشورى

Page 10 of 10

فيليز 7.7 قمر



1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (1/4 of the area is shaded)

(٢) -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خوبی لبتا و من جنتا

(7) مجلس

مكتبة
فلسطين

24/05/2014

في هذا الكتاب الفخري والنفيس

المجنبة عن عبيد (١٤)

Thuyết Văn

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

Casey's Landing

فصل ۱۰۰ (۵)

11. *Pharmaceuticals*

Figure 1

رقم البند	نوع العمل	اللفة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس المحلية (١)	مقدار العمل السابق اجمه	مقدار الاصال التي تمت خلال الصدّة	مقدار الاصال التي تمت حتى الآن	جاري أم ختامي	جولة مقدار الاصال التي تمت حتى الآن (جنيه)	الاستقطاع او الحجز		البقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب الصومية	٩٠	٣م	٨٠٠	٢٧٧	٧٣	٣٥٠	جاري	٣١٥٠٠	٠				٣١٥٠٠	١- اراعى تطبيق جميع بنود القدر .
٤	بالمتر المكعب حفر في التربة المتناسكة وشديدة التماسك بالعق المطلوب لزوم الأساسات	٨٠	٣م	٤٠٠	١٤٠	٠	١٤٠	جاري	١١٢٠٠	٠				١١٢٠٠	٢- المهندسون والمراقبين متواجدون
٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عالية للرسفة والبردورات وقدمات النيوجرسى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣	٢٣١٠	٣م	٨٠٠	٢١٠	٧٥	٢٨٥	جاري	٦٥٨٣٥٠	٠				٦٥٨٣٥٠	٣- مكتب جهاز الاشراف متواجد بالموقع بكافة المشتريات
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقى (super structure) والكويستة والاجزاء المنهارة .	٤٠٨٥	٣م	٤٢٠٠	١٤٠٠	٤٣٠	١٨٣٠	جاري	٧٤٧٥٥٥٠	٠				٧٤٧٥٥٥٠	٤- الامن الصناعى ووسائل السلامة المرورية متواجدة .
١١	بالمتر الطولى حقن الشروخ النافذة أو الممتدة داخل العناصر الإنشائية الخرسانية الكبري (خوازيق- اعمدة- كمرات- بلاطة... الخ) بمادة ايبوكسية او بمادة غير قابلة للتكماش	٤٢٤٠	مط	٩٠٠	٣٨٠	١٨٥	٥٦٥	جاري	٢٣٩٥٦٠٠	٠				٢٣٩٥٦٠٠	٥- لوحات المشروع متواجدة.
١٤	بالمتر المصطح أعمال صلب الجزء الطوي للكوبرى كمرات وبلاطات حتى ارتفاع ٤ متر والبند يشمل الشدات والروافع الهيدروليكية والدعامات المساعدة وكل مايلزم لنهؤ العمل كاملا	٨٠٠	٢م	٩٠٠٠	٥٢٠٠	١٠٥٠	٦٢٥٠	جاري	٥٠٠٠٠٠	٠				٥٠٠٠٠٠	٦- البرنامج الزمنى متواجد.
١٥	بالعدد تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح باى قطر ويشمل التثبيت بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية	٦٥	عدد	٩٩٩٩٧	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	جاري	٣٢٥٠٠٠٠	٠				٣٢٥٠٠٠٠	٧- التقارير المبينة متواجدة.
١٦	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢م	٥٣٠٠٠	طن	١٢٩٥	٥٧٥	١٤٣	٧١٨	جاري	٣٨٠٥٤٠٠٠	٠				٣٨٠٥٤٠٠٠	٨- تقارير الجودة متواجدة.
١٧	الطن توريد وتركيب الواح او زوايا معدنية لترميم وتدعيم الاجزاء الخرسانية (اعمدة- كمرات- بلاطات- كوابيل... الخ)	٨٢٠٠٠	طن	١	٠,٢٢	٠	٠,٢٢	جاري	١٨٠٤٠	٠				١٨٠٤٠	٩- التقارير الشهرية متواجدة .
٢١	بالمتر الطولى فك وتقطيع الدرابزين المعنى من اى نوع وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٢٥٠	مط	٢٥٠٠	١٠٧٠	٣٦٠	١٤٣٠	جاري	٣٥٧٥٠٠	٠				٣٥٧٥٠٠	١٠- وثيقة التأمين متواجدة .
٢٢	بالمتر الطولى تركيب الدرابزين المعنى القديم من اى نوع	١٢٥٠	مط	٢٥٠٠	٨٥٠	٤٠٠	١٢٥٠	جاري	١٥٦٢٥٠٠	٠				١٥٦٢٥٠٠	١١- معدات العملية متواجدة
٢٣	بالمتر الطولى مراشمة ودهان درابزين (اي نوع) لجسم الكوبري	١٧٠	مط	٢٥٠٠	٨٥٠	٥٥٠	١٤٠٠	جاري	٢٣٨٠٠٠	٠				٢٣٨٠٠٠	١١- اراعى خصم رسوم محل المنطقة .
٣٠	بالمتر الطولى فك فواصل التمدد الانشائية للكبارى ونقلها الى مخازن الهينة.	٢٥٠	مط	٢١٠	٧٠	١٠	٨٠	جاري	٢٠٠٠٠	٠				٢٠٠٠٠	١٢- تم توريد عدد ٢ ماكينة تصوير ٢ + برنامج مشاركة .
٣٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٤ بوصة	٣٠٠	مط	٥٠	٢٤٠	٢٤٠٠	٠	جاري	٠	٠				٠	
٣٩	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (تويجرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٥٥٠	مط	٦٠٠	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	٨٢٥٠٠	٠				٨٢٥٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجدة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات	٢١٠	٣م	١٠٠٠	٢٢٠	١٥٠	٣٧٠	جاري	٧٧٧٠٠	٠				٧٧٧٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب الصومية	٦٩	٣م	١٦٠١	٣٠٠	١٩٠	٤٩٠	جاري	٣٣٨١٠	٠				٣٣٨١٠	
٤٦	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٣٥,٦	٢م	٣٠٠٠	٧٥٠	٤٨٠	١٢٣٠	جاري	٤٣٧٨٨	٠				٤٣٧٨٨	
٤٧	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين المسائل سريع التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢	١٢	٢م	٢١٠٠٠,١٧	٣٦٠٠	١٢٠٠	٤٨٠٠	جاري	٥٧٦٠٠	٠				٥٧٦٠٠	
٤٨	بالمتر المصطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	٢٠٨	٢م	٣٠٠٠	٧٧٠	٤٦٠	١٢٣٠	جاري	٢٥٥٨٤٠	٠				٢٥٥٨٤٠	
٤٩	بالمتر المصطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك	١٩٣,٣	٢م	١١٢٥٠	١٥٠٠	٣٣٠٠	٤٨٠٠	جاري	٩٢٧٨٤٠	٠				٩٢٧٨٤٠	
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل نحاس ثيرمو بلاستيك قطاع ٣*٢ مم نحاس ثرمو بلاستيك	١٣٠	مط	١٤٢٥٠	٤٧٠	٢٠٠	٦٧٠	جاري	٨٧١٠٠	٠				٨٧١٠٠	
٦٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل قطاع ٣*٢ مم ٢ المونوم مسلح	٦٠٠	مط	٢٥٠٠	٩٧٠	٣٥٠	١٣٢٠	جاري	٧٩٢٠٠٠	٠				٧٩٢٠٠٠	
٦٤	بالعدد نقل وفك الأعمدة القديمة ونقلها الى مخازن الهينة	٢٠٠٠	عدد	٢٥٥	١١٠	٤٨	١٥٨	جاري	٣١٦٠٠٠	٠				٣١٦٠٠٠	
٦٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير pvc قطر ٤"	٥٠٠	مط	٣٠٠٠	٠	١٨٤٠	١٨٤٠	جاري	٩٢٠٠٠٠	٠				٩٢٠٠٠٠	
٦٦	بالعدد توريد وتركيب اختيار كشاف شوارع بدرجة حماية IP ٦٥ لمبة ١٥٠ وات ليد.	١٠٠٠٠	عدد	٦٠	٠	١٧	١٧	جاري	١٧٠٠٠٠	٠				١٧٠٠٠٠	
٦٩	بالعدد/ توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية داخل العמוד من البكاليات سمك ١ سم وبها مفتاح احدى A ١٠	٩٠٠	عدد	١٦٠	٤٠	٢٠	٦٠	جاري	٥٤٠٠٠	٠				٥٤٠٠٠	
٧٠	بالعدد مراشمة ودهان عמוד الاشارة ببيوية الهرقش حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠٠	عدد	١٦٠	٤٠	٢٠	٦٠	جاري	٩٠٠٠٠	٠				٩٠٠٠٠	
٧١	بالعدد توريد وتركيب غرفة تفتيش امام كل عמוד بمقاس ٢٥*٤٠ سم مما جيعه طبقا للمواصفات	١٠٠٠	عدد	١٦٠	٤٠	٣٨	٧٨	جاري	٧٨٠٠٠	٠				٧٨٠٠٠	
٧٢	بالعدد/ توريد وتركيب باب لعמוד الاشارة بمقطع مناسب ومحمل على البند التثبيت وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٠	عدد	١٦٠	٣٠	٣١	٦١	جاري	٢١٣٥٠	٠				٢١٣٥٠	
٧٤	بالعدد فك ونقل كشافات اشارة الى مخازن الهينة	٣٠٠	عدد	٢٥٥	١١٠	٤٥	١٥٥	جاري	٤٦٥٠٠	٠				٤٦٥٠٠	
٧٥	بالعدد نقل وتركيب كشافات اشارة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٤٠٠	عدد	١٦٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	١٦٠٠٠	٠				١٦٠٠٠	
٧٦	بالعدد نقل وتركيب اعمدة اشارة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٧٠٠	عدد	١٦٠	٤٠	٢٠	٦٠	جاري	١٠٢٠٠٠	٠				١٠٢٠٠٠	
٧٧	بالقطوعة عمل قاعدة خرسانية مسلحة بابعاد ٥٠ x ٥٠ x ٣٠ سم واللفة تشمل حديد التسليح والجويوط والبليات سمك ١٢ مم وعداية الكابلات داخل القاعدة طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٥٠٠	مقطوعة	١٦٠	٤٠	٢٠	٦٠	جاري	١٥٠٠٠٠	٠				١٥٠٠٠٠	
البند الغير مثيلة والاضافية طبقا لمتطلبات التنفيذ															
١	بالعدد توريد وتركيب مواسير قطر ١٢ بوصة من البلاستيك PVC بضغط تشغيل ٦ جو بطول ١٠,١٠ م مسدودة من الاتجاهين لمنع دخول الخرسانة داخلها	١٣٠٠	عدد	١٠٠	٩٢	٠	٩٢	جاري	١١٩٦٠٠	٠				١١٩٦٠٠	
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجورات قطر ٥٠ سم	١٩٤٤	مط	٧٠	٦٢	٠	٦٢	جاري	١٢٠٥٢٨	٠				١٢٠٥٢٨	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للبلاطة الطوية بالكمرات الصندوقية باستخدام المعدات الثقيلة ونقل ناتج التكسير من داخل الكمر الصندوقى الى اسفله و اعاده نقله الى منطقة التشوين بالموقع ثم نقله الى المقالب الصومية	٥٨٠	٣م	٤٠٠٠	١٤٥٠	٤٨٠	١٩٣٠	جاري	١١١٩٤٠٠	٠				١١١٩٤٠٠	
٤	بالعدد عمل اختبار Core test للعناصر الإنشائية للكوبرى القائم	٣١٠٠	عدد	٧٠	٦٥	٠	٦٥	جاري	٢٠١٥٠٠	٠				٢٠١٥٠٠	
ملاحظة على حق انتفاع وتحميل ونقل حديد خرده ناتج تكسير وإزالة البلاطة الطوية لكوبرى الباجور .															
١	بالطن حق انتفاع وتحميل ونقل حديد خرده ناتج عن تكسير وإزالة البلاطة الطوية لكوبرى الباجور وكل ما يلزم لنهؤ العمل .	١٣٣١٠٠	طن	٣٦٢	١٤٧,٤	٣٢,٦١	١٨٠	جاري	٢٣٩٥٨٠٠٠	٠				٢٣٩٥٨٠٠٠	
الإجمالي															
التشوينات															
١٦	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢م	٥٣٠٠٠	طن	١٣٦٤	٢٥٠	٥٥	٣٠٥,٠٠	جاري	١٦١٦٥٠٠٠	٠	٦٤٦٦٠٠٠			٩٦٩٩٠٠٠	يتم عملية (٤٠ %) لحين التركيب .
الإجمالي العام (جنيه)															
٧٢٢٥٨٤٩٦,٠٠															

تمت عملية مبلغ (٢٥٠٠٠٠) فقط في عسردم الفاضل
من البند (٤٩) وذلك لمراقبة سلامة العمل .



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقررها
المحاسب /
تحريرا في سنة ٢٠٠٠
على حساب

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس/ شيماء احمد عامر

اسم العملية :
مقاوله :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند :
نوع الميزانية :
عدد الملحقات :
بند :
حرف :
جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطنه)

فرش جنيه
٧٢٢٩٨.٩٥

رقم المستند	بتحويل رقم تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات فرش جنيه	استقطاعات فرش جنيه	استقطاعات فرش جنيه
			٨٦٩٩٠.٤٧٥	٤١٧٩٥٢.١٠	٤٢٥٠. -
			٨٦٢٠.٥٠	١٠٤٢٨٨.٦٠	٤٦٩٧٤٨.٦٠
			١٧٢٩٨٠.٩٥	٢٥٠٠٠. -	٢٠٧٤٠٨٩٥.٠

مليم جنيه	مقدار الاعمال التي تمت محجوزات مصرح بصرفه مستحق صرفه
رسم دمغه اصلي رسم دمغه اضافي امانات ايرادات	جملة الاستقطاعات صافي المبلغ
٢٠٢٠ / /	تحريرا في
مدير الادارة	رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
بان المبلغ المعطى بالامانات بتاريخ
تقيد في سجل ٥٥ ع . ح برقم
تحريرا في / / سنة
علامات الكتاب المنوطين
يعتمد سحب
روجع
شيك
انن صرف

المبلغ
تحريرا في سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / انن سحب رقم
(٣) تقيد في سجل

الختم والتاريخ
واقر باتني اوافق على هذا الحساب المتقدم واني تسلمت المستحق لي
تسلمت التحويلات رقم

٢٤
١٧٢٩٨.٩٥

جملة المبلغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم
بتاريخ سنة

فرش	جنيه
٢٠٧٤٠٨٩٥.٠	
١٥٢٩٤٠.٦	

الاستقطاعات
رسم دمغه اصلي
رسم دمغه اضافي
امانات
ايرادات
الجملة الصافي
جملة قيمة التحويلات
الباقى للمقاول

١٧٢٩٨.٩٥